

**Załącznik XIII.** Zestawienie dotyczące bieżących i zakończonych dużych projektów realizowanych w ramach POLiŚ

**Duże projekty bieżące**

Poniżej przedstawiono postęp w realizacji bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POLiŚ. Poniższe zestawienie zawiera inwestycje dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym projekty duże identyfikowano jako inwestycje o wartości powyżej 50 mln euro w odniesieniu do kosztów całkowitych oraz projekty o koszcie poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała decyzję o przyznaniu wkładu finansowego. Podane zestawienie zawiera również informacje o „projektach środowiskowych”, których koszt całkowity ma wartość z przedziału 25-50 mln euro.

Zakres danych prezentowanych w poniższych tabelach obejmuje informacje w układzie zgodnym z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr A oraz B zawarte są informacje dotyczące kontraktów, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach C i D zebrano dane finansowe na temat bieżących projektów dużych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg ww. załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela E oraz F zawiera wykaz ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowitym ostatecznym kosztem inwestycyjnym, źródłami finansowania, oraz kluczowymi wskaźnikami produktu i rezultatu.

**Projekty duże w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006**

**Inwestycje w infrastrukturę**

**Sektor środowiska – priorytet I**

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	16/10/2007	20/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/10/2007	20/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/10/2007	28/04/2009
4. Studium projektowe	27/01/2009	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/07/2007	27/11/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
KONTRAKT 0 Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"	zakończona	zakończona
KONTRAKT I Świadczenie usługi pomocy technicznej dla Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" na Etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	zakończona	zakończona
KONTRAKT II Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT II a Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania 2.1a – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)	zakończona	zakończona

KONTRAKT II b Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla: "Wykonanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach" (umowa 8/FS/2010).	zakończona	zakończona
KONTRAKT III Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla: Części 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).	zakończona	zakończona
KONTRAKT IV Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) (umowa 3/2/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT V Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronów) (umowa 7/2/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VI a Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012).	zakończona	zakończona
KONTRAKT VI b Nadzór archeologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII a Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 6/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII b Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 9/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII c Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” ze środków Unii Europejskiej (umowa 16/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VIII Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”.	zakończona	zakończona
KONTRAKT IX Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 13FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT X Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice	zakończona	zakończona
KONTRAKT XI Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT XII Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota	zakończona	zakończona
KONTRAKT XIII Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice (umowa 12/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT XIV Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a, 2.2, 3.2 oraz terenów zamkniętych PKP (umowa 4/FS/2009).	zakończona	zakończona

KONTRAKT XV Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej – do realizacji w ramach robót uzupełniających (umowa 20/FS/2013)	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	29/02/2012	28/02/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	16/07/2012	30/09/2014
9. Etap operacyjny	31/05/2014	

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	27/06/2008	03/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/06/2008	03/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	25/09/2008	03/12/2008
4. Studium projektowe	01/06/2007	10/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	27/06/2008	31/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	27/06/2009	30/09/2013
W1	31/05/2010	31/03/2014
W2 - zadanie IIA	31/05/2010	31/05/2014
W2 - zadanie IIB	30/06/2011	28/02/2014
W3	30/09/2010	31/01/2013
W3-A	30/09/2013	31/01/2015
W3-B	31/07/2013	30/04/2014
W4	30/11/2012	30/09/2014
W5	31/01/2012	30/09/2014
TA1 Inżynier Kontraktu	31/01/2010	31/12/2015
TA2 Asysta techniczna (faza końcowa)	31/05/2013	31/12/2015
Promocja projektu	28/02/2011	30/06/2015
7. Nabycie gruntów	31/01/2012	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/05/2010	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Gdański projekt wodno-ściekowy Etap II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończony	zakończony
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej	zakończona	zakończona
Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka	w toku	w toku
Unieczynnienie kolektora kanalizacji sanitarnej "Przymorze-Ołowianka" i kolektora "Wrzeszcz-Ołowianka"	01/11/2014	01/02/2015
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno	w toku	w toku
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków "Czerwony Most"	w toku	w toku

Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w ul. Kartuskiej	w toku	w toku
Przebudowa przepompowni ścieków "Żałogowa"	31/01/2014	30/03/2014
Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego	zakończona	zakończona
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla potrzeb Stadionu Gdańsk Letnica	zakończona	zakończona
Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Gdańsk Wschód" Etap IIb - zagospodarowanie osadów ściekowych	zakończona	zakończona
Budowa przepompowni ścieków "Kochanowskiego"	zakończona	zakończona
Modernizacja przepompowni ścieków "Myśliwska"	zakończona	zakończona
Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	w toku	w toku
Informacja i promocja	w toku	w toku
Pomoc techniczna	w toku	w toku
7. Nabycie gruntów	02/01/2007	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/12/2007	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	19/05/2009	31/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/05/2009	31/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	14/11/2008	31/03/2010
4. Studium projektowe	10/08/2007	16/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	19/05/2009	01/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/03/2009	30/04/2013
Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej	zakończono	zakończono
Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach	zakończono	zakończono
Inżynier Kontraktu	zakończono	zakończono
Promocja i Informacja Projektu	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach, Zadanie 20-34	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-41	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach, Zadanie 43-49	zakończono	zakończono
Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki, Zadanie 35	zakończono	zakończono
Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie, Zadanie 42	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/06/2010	30/06/2014
9. Etap operacyjny	01/07/2013	

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	22/12/2005	20/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/12/2005	20/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2004	31/03/2007
4. Studium projektowe	01/02/2004	31/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2008	30/11/2011

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	31/03/2011	30/09/2012
I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny	zakończona	zakończona
II/1 Modernizacja sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska.	zakończona	zakończona
II/2A Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej i ul. Okrzei	zakończona	zakończona
II/2B Modernizacja sieci wodociągowej w Kielcach	zakończona	zakończona
II/2C Modernizacja sieci wodociągowej w w ul. Zagnańskiej- siły własne	zakończona	zakończona
III Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach	zakończona	zakończona
IIIAB Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kielcach - centrum	zakończona	zakończona
IV Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część południowa	zakończona	zakończona
Va Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część północna	zakończona	zakończona
Vb Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część północna-ONS-y	28/02/2014	30/04/2014
VI/1A Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 1	zakończona	zakończona
VI/1B Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 2-odcinki kolizyjne	28/02/2014	31/03/2014
VI/2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 2	zakończona	zakończona
VII Monitoring i zarządzanie układem wod.-kan. aglomeracji kieleckiej i aglomeracji Zagnańsk	zakończona	zakończona
VIII Inżynier kontraktu - Kielce	zakończona	zakończona
IX Inżynier kontraktu - Masłów	zakończona	zakończona
X Inżynier kontraktu - Zagnańsk	zakończona	zakończona
XI Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt I	zakończona	zakończona
XII Pomoc techniczna II, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV i V	zakończona	zakończona
XIII/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska (część Kontraktu II)	zakończona	zakończona
XIII/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Kontrakt II i III)	zakończona	zakończona
XIV/1 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 1	zakończona	zakończona
XIV/2 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 2	zakończona	zakończona
XV Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII	zakończona	zakończona
XVI Działania informujące i promujące	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	29/05/2012	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/01/2010	30/06/2015
9. Etap operacyjny	07/02/2015	

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	zakończone	zakończone
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończone	zakończone
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończone	zakończone
4. Studium projektowe	zakończone	zakończone
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	zakończone	zakończone
Kontrakt 0 - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna)	zakończone	zakończone

Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 10.2.B, 11.B	zakończone	02/01/2015
Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B	zakończone	30/11/2015
Kontrakt 3 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 14.2.B, 15.B, 16.B	zakończone	30/11/2015
Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głuskiej z odprowadzeniami do kolektora NII w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Głusk, Abramowice, Wyzwolenia w Lublinie	zakończone	13/07/2014
Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Stawin, Rudnik, Lipniak w Lublinie	zakończone	26/04/2014
Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Wrotków, Zemborzyce w Lublinie	zakończone	13/05/2014
Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.1 U - Nadzór autorski dla kontraktu 7.1 B	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie	zakończone	12/09/2014
Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Śródmieście II w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla Śródmieście II	zakończone	zakończone
Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie Etap I	zakończone	zakończone
Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie Etap II	zakończone	zakończone
Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B	zakończone	zakończone
Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 11B	zakończone	zakończone
Kontrakt 12 B - Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie	zakończone	29/07/2014
Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B	zakończone	zakończone
Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu surowego		07/11/2014
Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym	zakończone	31/03/2015
Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B	zakończone	zakończone
Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 14B	zakończone	zakończone
Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego	zakończone	zakończone
Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni	zakończone	28/04/2014
Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B	zakończone	zakończone
Kontrakt 16 B - Modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną	zakończone	04/03/2014
Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B	zakończone	zakończone
Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Bronowice, Tatary w Lublinie	zakończone	30/09/2014
Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 20B	zakończone	zakończone
Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Kośminek, Nałkowskich w Lublinie	zakończone	30/09/2014
Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 21B	zakończone	zakończone



Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie	zakończone	30/09/2014
Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 22B	zakończone	zakończone
Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali wodociągowej	zakończone	31/08/2014
Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 23 B	zakończone	zakończone
Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego inwestycje modernizacji obiektów w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”	zakończone	zakończone
Kontrakt 25 - Promocja projektu	zakończone	31/12/2014
Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP	zakończone	30/09/2014
7. Nabycie gruntów	05/09/2011	13/05/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/07/2009	30/09/2014
9. Etap operacyjny	01/10/2014	

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	08/08/2007	16/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/08/2007	16/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/02/2008	04/08/2008
4. Studium projektowe	10/10/2007	15/01/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2007	31/12/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
DZIELNICA KAMIONKA I i II - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w Mikołowie 2. Odwodnienie terenu północnej cz. dz. Kamionka do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum 4. Przebudowa sieci wodociągowej	30/06/2009	zakończona
DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum	30/06/2009	zakończona
DZIELNICA NOWY ŚWIAT I.1 i I.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 3. przebudowa sieci wodociągowej	01/07/2009	zakończona
DZIELNICA NOWY ŚWIAT II.1 i II.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie	01/07/2009	zakończona
ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rozdzielanie i odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej z ul. Rybnickiej	01/07/2011	zakończona
ZLEWNIA CENTRUM MIASTA MIKOŁÓW - Zakres inwestycji: 1. rozdzielanie istniejącego systemu z kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Mikołowa	01/04/2011	zakończona
DZIELNICA RETA - GOJ i SOŁECTWO MOKRE - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta - Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Mokre	30/06/2009	zakończona
SOŁECTWO ŚMIŁOWICE, SOŁECTWO BOROWA WIEŚ I i II oraz PANIOWY I - Zakres inwestycji: 1. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji deszczowej w sołectwie Borowa Wieś I, 2. zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami do budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy 3. odwodnienie części sołectwa Paniowy 4. zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie - Etap II - przebudowa wodociągu od ul. Gliwickiej do hydroforni (oś. Michalskie Doły) 5. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Śmiłowice, tłoczni zbiorczej wraz z systemem tłocznym do oczyszczalni Centrum oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Borowa Wieś II i Paniowy I	28/02/2011	zakończona

I. SOŁECTWO BUJAKÓW III (MICHALSKIE DOŁY), PANIOWY II (KĄTY) ORAZ SOŁECTWO BUJAKÓW II ZACHÓD cz II - Zakres inwestycji: 1. zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla sołectwa Bujaków III i Paniowy II 3. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 4. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolnego w Bujakowie	30/04/2010	zakończona
SOŁECTWO BUJAKÓW I WSCHÓD i BUJAKÓW II ZACHÓD cz. II - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacją deszczową dla sołectwa Bujaków I 2. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II	22/07/2010	zakończona
System monitoringu sieci wodociągowej - kanalizacyjnej	01/03/2014	zakończona
7. Nabycie gruntów	10/10/2007	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/02/2010	30/09/2014
9. Etap operacyjny	16/06/2011	

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	22/10/2007	28/02/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/10/2007	28/02/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/06/2009	27/06/2011
4. Studium projektowe	22/08/2008	07/03/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/08/2008	31/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/05/2008	20/09/2013
Kontrakt 1	21/08/2012	30/06/2014
Kontrakt 1 Zadanie 2	10/06/2011	12/06/2012
Kontrakt 2	18/12/2012	31/12/2014
Kontrakt 3a	24/02/2010	08/10/2010
Kontrakt 3	13/11/2012	31/12/2014
Kontrakt 4	15/09/2012	30/06/2014
Kontrakt 5	20/09/2013	30/09/2015
Kontrakt 6 i 7	08/02/2012	30/06/2014
Kontrakt 6 Zadanie 3	14/04/2010	21/12/2010
Kontrakt 8	07/11/2012	31/12/2014
Kontrakt 9	03/01/2013	30/11/2014
Kontrakt 10	27/12/2012	30/11/2014
Kontrakt 11	19/12/2012	31/12/2014
Kontrakt 12	08/12/2011	31/12/2015
Przygotowanie Projektu - dokumentacja	22/10/2008	20/09/2013
Zarządzanie projektem	15/10/2007	31/12/2015
Nadzór autorski	22/10/2008	30/09/2015
Działania informacyjne i promocyjne	15/10/2007	30/09/2015
7. Nabycie gruntów	22/08/2008	30/09/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	24/02/2010	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	24/04/2007	29/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	24/04/2007	29/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2002	14/12/2009



4. Studium projektowe	01/01/2001	30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/09/2007	30/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/11/2007	15/07/2010
Kontrakt 1	26/02/2010	25/06/2010
Kontrakt 2	26/02/2010	25/06/2010
Kontrakt 3	04/05/2010	31/08/2010
Kontrakt 4	15/06/2010	12/10/2010
Kontrakt 5	15/07/2010	11/11/2010
Kontrakt 6	15/06/2010	12/10/2010
Kontrakt 7	15/07/2010	11/11/2010
Kontrakt 8	05/12/2007	15/01/2008
Kontrakt 9	16/01/2008	10/03/2008
Kontrakt 10	30/11/2007	17/01/2008
Kontrakt 11	04/02/2008	08/04/2008
Kontrakt 12	17/01/2008	13/03/2008
Kontrakt 13	16/01/2008	13/03/2008
Kontrakt 14	17/02/2010	16/06/2010
Kontrakt 15	17/02/2010	29/04/2010
Kontrakt 16	30/04/2010	28/06/2010
7. Nabycie gruntów	01/01/2007	31/12/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/06/2010	29/06/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	

#### Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/07/2004	15/02/2007
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/07/2004	15/02/2007
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/10/2005	02/12/2005
4. Studium projektowe	14/06/1999	29/06/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/09/2006	16/07/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej Etap I	zakończony	zakończony
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej Etap II - Część A	zakończony	zakończony
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej Etap II - Część B	zakończony	zakończony
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	zakończony	zakończony
Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz	zakończony	zakończony
Likwidacja oczyszczalni Biegonice	zakończony	zakończony
Pomoc Techniczna i Inżynier kontraktu	zakończony	zakończony
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/01/2007	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2010	Nie dotyczy

#### Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/07/2008	29/08/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2008	29/08/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	21/12/2005	20/10/2009

4. Studium projektowe	02/10/2000	31/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	20/09/2006	30/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Inżynier Kontraktu	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXIIIA roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXIIIB roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXIIIC roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXIV roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXV roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXVI roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXVII roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXVIII roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXIX roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Kontrakt XXX roboty budowlane	zakończzone	zakończzone
Zakup komputerów	zakończzone	zakończzone
Zakup dysków	zakończzone	zakończzone
Dostawa i montaż 10 szt. tablic informacyjnych	zakończzone	zakończzone
Świadczenie pomocy prawnej	zakończzone	zakończzone
Wykonanie wyceny nieruchomości	zakończzone	zakończzone
Wykonanie wyceny nieruchomości	zakończzone	zakończzone
Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na likwidację stacji uzdatniania wody w Rejonie III Szczecinek	zakończzone	zakończzone
Likwidacja SUW/ wyłączenie z eksploatacji	zakończzone	zakończzone
Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II"	15/03/2011	13/05/2011
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promujących	31/03/2011	31/12/2012
Świadczenie pomocy prawnej	03/01/2012	06/12/2012
7. Nabycie gruntów	01/06/2009	30/11/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	31/05/2007	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	02/06/2004	30/01/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/06/2004	30/01/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/08/2005	14/02/2007
4. Studium projektowe	27/11/2007	31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni ścieków	02/07/2010	zakończona
dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	02/02/2008	w toku
dla kontraktu: Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni ścieków	02/07/2010	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:		
Zadanie 6 Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Zadanie 7 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynierskich dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków	zakończona	zakończona
Zadanie 8 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynierskich dla zadania: Rozbudowa kanalizacji	zakończona	w toku

sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych		
Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków	30/12/2011	zakończona
Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica	27/01/2011	zakończona
Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej	02/11/2010	zakończona
Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	27/04/2011	zakończona
Zadanie 5 Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni ścieków	01/06/2012	31/03/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/11/2009	30/04/2014
9. Etap operacyjny	01/2014	

#### Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	25/08/2006	28/11/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/08/2006	28/11/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/09/2005	02/12/2008
4. Studium projektowe	01/10/2002	15/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2002	15/07/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
K-01	zakończona	zakończona
K-02	zakończona	zakończona
K-03	zakończona	zakończona
K-04	zakończona	zakończona
K-06	zakończona	zakończona
K-07	zakończona	zakończona
K-08	zakończona	zakończona
K-09	zakończona	zakończona
K-10	zakończona	zakończona
K-11	zakończona	zakończona
K-12	zakończona	zakończona
K-13/1	zakończona	zakończona
K-13/2	zakończona	zakończona
K-14	zakończona	zakończona
K-15	zakończona	zakończona
K-16	zakończona	zakończona
K-17	zakończona	zakończona
K-18	zakończona	zakończona
K-19	zakończona	zakończona
K-20	zakończona	zakończona
K-21	zakończona	zakończona
K-22	zakończona	zakończona
K-23	zakończona	zakończona
K-24	zakończona	zakończona
K-25/1	zakończona	zakończona
K-25/2	zakończona	zakończona
K-27	zakończona	zakończona
K-28	zakończona	zakończona
K-31	beneficjent planuje rezygnację z tego zadania	beneficjent planuje rezygnację z tego zadania

K-33	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/12/2010	31/07/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/07/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	31/12/2008	

#### Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach-Etap III

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/06/2010	29/11/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/06/2010	29/11/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/06/2007	15/07/2011
4. Studium projektowe	26/07/2007	29/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	26/06/2007	31/03/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	19/04/2007	15/03/2014
K-01	zakończono	zakończono
K-02	zakończono	zakończono
K-03	29/08/2013	28/02/2014
K-04	zakończono	zakończono
K-06	zakończono	zakończono
K-07	zakończono	zakończono
K-08	07/08/2013	28/02/2014
K-09	zakończono	zakończono
K-10	zakończono	zakończono
K-11	14/05/2013	15/03/2014
K-12	zakończono	zakończono
U-01	zakończono	zakończono
U-02	zakończono	zakończono
U-03	zakończono	zakończono
U-04	zakończono	zakończono
U-05	zakończono	zakończono
U-06	zakończono	zakończono
U-07	zakończono	zakończono
U-08	zakończono	zakończono
U-09	zakończono	zakończono
U-10	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	01/10/2013	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/07/2011	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	

#### Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/03/2004	31/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2004	31/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2005	31/10/2005
4. Studium projektowe	01/11/2006	31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2005	31/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt II	zakończono	zakończono

Kontrakt III	zakończono	zakończono
Kontrakt IV	w toku	w toku
Kontrakt V	zakończono	zakończono
Kontrakt VI	zakończono	zakończono
Kontrakt VII	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIa	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIb	zakończono	zakończono
Kontrakt IX	zakończono	zakończono
Kontrakt X	w toku	w toku
Kontrakt XI	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	30/10/2011	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/11/2009	28/02/2014
9. Etap operacyjny	28/02/2014	

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II Etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	06/07/2007	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	06/07/2007	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	26/05/2006	zakończona
4. Studium projektowe	07/03/2007	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/03/2007	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/05/2007	zakończona
Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia	29/02/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta Radomia	07/03/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia	07/03/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia	07/03/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski 1)sieć wodociągowa 2)sieć kanalizacyjna	05/01/2007	zakończona
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w Radomiu	15/05/2009	zakończona
Inżynier kontraktu	22/02/2011	zakończona
Budowa kanalizacji w ul. Głuchej i Łącznej w Radomiu	21/09/2009	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu	14/10/2009	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja	28/04/2010	zakończona
Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków - faza II	31/10/2011	zakończona
Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociągowej	31/01/2011	zakończona
Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia	01/02/2011	zakończona
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w Radomiu	09/10/2008	zakończona
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9 - ul. Słowackiego w granicach miasta Radomia	20/05/2009	zakończona
Budowa nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia	24/05/2013	zakończona
Budowa kanalizacji deszczowej na Wólce Kłwateckiej	04/06/2013	zakończona

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia	24/05/2013	zakończona
Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu	23/04/2013	zakończona
Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia	22/04/2013	zakończona
Modernizacja układu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie	21/05/2013	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/10/2014	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/11/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studia wykonalności:	23/10/2008	30/06/2009
1a) Aktualizacja SW	31/08/2012	23/08/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	31/08/2012	23/08/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/09/2005	11/07/2013
4. Studia projektowe	01/01/2005	31/17/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	31/10/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	08/01/2007	20/12/2013
Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	08/06/2007	01/08/2008
Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Renowacja istniejących kanałów	21/12/2009	12/04/2010
Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Budowa kanału nr 3	21/12/2009	14/04/2010
Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego – Etap II	22/04/2011	29/07/2011
Zadanie nr 2.4 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)	24/01/2012	16/05/2012
Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	02/05/2013	20/12/2013
Zadanie nr 4 - Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	16/05/2013	31/10/2013
Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kępa I - S2	02/07/2013	29/11/2013
Zadanie nr 6 - Budowa tłoczni ścieków w obiekcie przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 6A	19/08/2011	29/12/2011
Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis	07/09/2012	16/11/2012
Zadanie nr 8 - Budowa pompowni ścieków socjalno - bytowych PG-2 Q = 17,4 l/s wraz z przew. tłocznymi do kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej	20/07/2012	18/09/2012
Zadanie nr 9 - Bielany – Mociny – budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi	25/03/2011	11/07/2011
Zadanie nr 10 - Rembertów – kanały ściekowe	18/06/2010	19/10/2010
Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora „W”	02/03/2011	08/07/2011
Zadanie nr 11 A - Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	10/02/2012	23/03/2012



Zadanie nr 11 B - Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej	16/05/2012	06/07/2012
Zadanie nr 11 C - Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Bronowskiej i ul. Lucerny	16/05/2012	06/07/2012
Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego	02/07/2013	20/12/2013
Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	17/05/2013	31/12/2013
Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego	27/09/2013	31/12/2013
Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer	31/10/2013	31/12/2013
Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, przewodów tłocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"	20/05/2013	23/09/2013
Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej	10/06/2013	11/09/2013
Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2		
Etap I	12/11/2012	25/01/2013
Etap II	02/07/2013	20/10/2013
Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na Skraju	04/07/2011	02/09/2011
Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. Połczyńskiej	08/01/2007	22/03/2007
Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Swarżycza, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa wodociągu w ul. Swarżycza	19/05/2008	07/07/2008
Zadanie nr 21 - Budowa kanału ściekowego w ul. Izbińskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od ul. Izbińskiej do ul. Wilgi	30/09/2008	18/11/2008
Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. Przejazdowej w Pruszkowie	05/04/2011	20/11/2011
Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	02/01/2013	02/10/2013
Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny	15/05/2013	31/10/2013
Zadanie nr 25 - Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1	30/04/2013	29/11/2013
Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni III st. w zakresie instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białoleka - P3	20/04/2012	27/06/2012
Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha	15/04/2010	11/05/2010
Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w:	02/08/2013	31/10/2013
· ul. Klukowskiej,		
· ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej		
· ul. Swojskiej		
Zadanie nr 28.2 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej	30/09/2013	20/12/2013
Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków	30/10/2013	20/12/2013
Zadanie nr 29 - Modernizacja OŚ Południe w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	02/07/2013	30/10/2013
Zadanie nr 30 - Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	30/08/2007	24/06/2008

Zadanie nr 31 - Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2	16/07/2010	30/07/2010
Zadanie nr 32 - Inżynier dla Zadania 2.3	26/03/2011	09/08/2011
Zadanie nr 33 - Inżynier dla Zadania 2.4	16/07/2011	04/01/2012
Zadanie nr 34 - Inżynier dla Zadania nr 9	01/02/2011	01/07/2011
Zadanie nr 35 - Inżynier dla Zadania nr 10	18/06/2010	20/10/2010
Zadanie nr 36 - Inżynier dla Zadania nr 11	14/12/2010	12/07/2011
Zadanie nr 37 - Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	23/03/2012	30/03/2012
Zadanie nr 38 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	30/09/2013	30/11/2013
Zadanie nr 39 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny	19/06/2013	18/09/2013
Zadanie nr 40 - Inżynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	19/03/2013	01/07/2013
Zadanie nr 41 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	29/06/2013	04/09/2013
Zadanie nr 42 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis.	01/02/2013	01/02/2013
Zadanie nr 43 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis"	06/07/2013	30/10/2013
Zadanie nr 44 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	31/08/2013	17/10/2013
Zadanie nr 45 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13A: Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego	30/09/2013	31/12/2013
Zadanie nr 46 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 5	08/08/2013	31/10/2013
Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2		
Zadanie nr 47 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 25	04/05/2013	12/07/2013
Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1		
Zadanie nr 48 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 29	31/08/2013	30/09/2013
Modernizacja OŚ Południe w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej		
Zadanie nr 49 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 14	10/10/2013	30/11/2013
Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer		
Zadanie nr 50 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 15	28/06/2013	25/09/2013
Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, przewodów tłocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"		
Zadanie nr 51 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 16	27/07/2013	31/10/2013
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj. Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej		
Zadanie nr 52 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 17	14/08/2013	31/10/2013
Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej Etap II		
Zadanie nr 53.1 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno	30/09/2013	31/10/2013
Zadanie nr 53.2 - Inżynier dla Zadania nr 28.2	09/10/2013	31/12/2013
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno		
Zadanie nr 53.3 - Inżynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków	31/10/2013	15/12/2013
Zadanie nr 54 – Działania informujące i promujące	22/09/2013	31/01/2014
Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV	03/08/2011	09/11/2011

Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdłuż Wisłostrady	30/04/2014	31/07/2014
Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze starego ciągu technologicznego (okolica piaskowników) Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, z podłączeniem dopływu ścieków z pompowni Żerań i Nowodwory	30/04/2014	31/07/2014
Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”	30/04/2014	31/07/2014
Zadanie nr 55.5 - Uzupełnienie bazy GIS w zakresie obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy	09/08/2012	13/06/2013
Zadania nr 56 - Zakup pojazdów specjalistycznych	31/12/2013	30/04/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana:	22/03/2007	31/12/2015
Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	01/08/2008	30/11/2012
Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Renowacja istniejących kanałów	12/04/2010	14/11/2011
Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Budowa kanału nr 3	14/04/2010	10/01/2011
Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego – Etap II	29/07/2011	24/01/2012
Zadanie nr 2.4 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)	16/05/2012	14/06/2013
Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	20/12/2013	31/12/2015
Zadanie nr 4 - Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	31/10/2013	31/12/2014
Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kępa I - S2	29/11/2013	30/11/2014
Zadanie nr 6 - Budowa tłoczni ścieków w obiekcie przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 6A	29/12/2011	31/03/2013
Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis	16/11/2012	16/11/2013
Zadanie nr 8 - Budowa pompowni ścieków socjalno - bytowych PG-2 Q = 17,4 l/s wraz z przew. tłocznymi do kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej	18/09/2012	31/03/2014
Zadanie nr 9 - Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi	11/07/2011	31/12/2013
Zadanie nr 10 - Rembertów – kanały ściekowe	19/10/2010	30/11/2014
Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora „W”	08/07/2011	31/12/2012
Zadanie nr 11 A - Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	23/03/2012	31/12/2012
Zadanie nr 11 B - Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej	06/07/2012	31/12/2012

Zadanie nr 11 C - Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Bronowskiej i ul. Lucerny	06/07/2012	31/12/2012
Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego	20/12/2013	31/12/2015
Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	31/12/2013	31/12/2015
Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego	31/12/2013	30/11/2015
Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer	31/12/2013	31/10/2015
Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, przewodów tłocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"	23/09/2013	28/02/2015
Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej	11/09/2013	31/12/2014
Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2		
Etap I	25/01/2013	31/12/2013
Etap II	20/10/2013	31/08/2014
Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na Skraju	02/09/2011	31/12/2012
Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. Połczyńskiej	22/03/2007	26/09/2007
Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Swarżycza, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa wodociągu w ul. Swarżycza	07/07/2008	02/07/2009
Zadanie nr 21 - Budowa kanału ściekowego w ul. Izbińskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od ul. Izbińskiej do ul. Wilgi	18/11/2008	07/08/2009
Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. Przejazdowej w Pruszkowie	20/11/2011	30/04/2012
Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	02/10/2013	30/11/2015
Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny	31/10/2013	31/12/2015
Zadanie nr 25 - Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1	29/11/2013	31/12/2014
Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni III st. w zakresie instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białoleka - P3	27/06/2012	31/12/2014
Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha	11/05/2010	04/06/2012
Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w:	31/10/2013	31/10/2014
· ul. Klukowskiej,		
· ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej		
· ul. Swojskiej		
Zadanie nr 28.2 - Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej	20/12/2013	30/11/2014
Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków	20/12/2013	31/12/2014
Zadanie nr 29 - Modernizacja OŚ Południe w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	30/10/2013	31/12/2015
Zadanie nr 30 - Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	24/06/2008	30/06/2013
Zadanie nr 31 - Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2	30/07/2010	30/06/2012
Zadanie nr 32 - Inżynier dla Zadania 2.3	09/08/2011	19/09/2012
Zadanie nr 33 - Inżynier dla Zadania 2.4	04/01/2012	30/07/2013

Zadanie nr 34 - Inżynier dla Zadania nr 9	01/07/2011	28/02/2014
Zadanie nr 35 - Inżynier dla Zadania nr 10	20/10/2010	31/12/2014
Zadanie nr 36 - Inżynier dla Zadania nr 11	12/07/2011	30/05/2013
Zadanie nr 37 - Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	30/03/2012	31/08/2013
Zadanie nr 38 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	30/11/2013	31/12/2015
Zadanie nr 39 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny	18/09/2013	31/12/2015
Zadanie nr 40 - Inżynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	01/07/2013	31/12/2015
Zadanie nr 41 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	04/09/2013	31/12/2015
Zadanie nr 42 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis.	01/02/2013	31/12/2013
Zadanie nr 43 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis"	30/10/2013	31/12/2015
Zadanie nr 44 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	17/10/2013	31/12/2015
Zadanie nr 45 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13A: Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego	31/12/2013	31/12/2015
Zadanie nr 46 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 5	31/10/2013	28/02/2015
Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2		
Zadanie nr 47 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 25	12/07/2013	31/07/2015
Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1		
Zadanie nr 48 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 29	30/09/2013	31/12/2015
Modernizacja OŚ Południe w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej		
Zadanie nr 49 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 14	30/11/2013	31/12/2015
Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer		
Zadanie nr 50 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 15	25/09/2013	31/03/2015
Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, przewodów tłocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"		
Zadanie nr 51 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 16	31/10/2013	31/05/2015
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj. Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej		
Zadanie nr 52 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 17	31/10/2013	31/12/2014
Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej Etap II		
Zadanie nr 53.1 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno	31/10/2013	31/01/2015
Zadanie nr 53.2 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno. Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno	31/12/2013	31/01/2015
Zadanie nr 53.3 - Inżynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków	15/12/2013	31/01/2015
Zadanie nr 54 – Działania informujące i promujące	31/01/2014	31/12/2015
Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV	30/11/2013	31/12/2015
Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdłuż Wisłostrady	31/07/2014	31/12/2015

Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze starego ciągu technologicznego (okolica piaskowników) Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, z podłączeniem dopływu ścieków z pompowni Żerań i Nowodwory	31/07/2014	31/12/2015
Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka	31/07/2014	31/12/2015
Zadanie nr 55.5 - Uzupełnienie bazy GIS w zakresie obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy	13/06/2013	31/12/2015
Zadania nr 5.6 - Zakup pojazdów specjalistycznych	30/04/2014	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	16/02/2004	22/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/02/2004	22/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/09/2005	04/09/2007
4. Studium projektowe	28/04/2005	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2006	15/11/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - działania informacyjne i promocyjne	zakończone	zakończone
6.2 Kontrakt nr 2: Inżynier Kontraktu w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktów nr 3, 3A, 4 i 5	zakończone	zakończone
6.3 Kontrakt nr 2A: Inżynier Kontraktu Dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12	zakończone	zakończone
6.4 Kontrakt nr 2B: Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w ramach Kontraktu nr 8	zakończone	zakończone
6.5 Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach	zakończone	zakończone
6.6 Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach	zakończone	zakończone
6.7 Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej w Żorach.	zakończone	zakończone
6.8 Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Żorach.	zakończone	zakończone
6.9 Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód	zakończone	zakończone
6.10 Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód	zakończone	zakończone
6.11 Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Północny Zachód	zakończone	zakończone
6.12 Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II Etap 1	zakończone	zakończone
6.13 Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II Etap 2	zakończone	zakończone
6.14 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad. IV	zakończone	zakończone
6.15 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad.V	zakończone	zakończone
6.16 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. VI	zakończone	zakończone



6.17 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. VII	zakończone	zakończone
6.18 Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żorach	zakończone	zakończone
6.19 Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Żorach	zakończone	zakończone
6.20 Dokumentacja projektowa	zakończone	zakończone
6.21 Dokumentacja przetargowa	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/07/2007	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	21/12/2006	30/06/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	05/02/2005	31/01/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/02/2005	31/01/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/09/2005	24/09/2012
4. Studium projektowe	16/06/2006	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/08/2005	31/12/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	28/05/2008	31/12/2012
09 - Instalacja suszenia osadów	zakończone	zakończone
10 - Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci	zakończone	zakończone
11a - Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy - część 1	zakończone	zakończone
11b - Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy II - część 2	zakończone	zakończone
12a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłówka	zakończone	zakończone
12b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Miłówka	zakończone	zakończone
13a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza	zakończone	zakończone
13b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza	zakończone	zakończone
14a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujszoły	zakończone	zakończone
14b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujszoły	zakończone	zakończone
15 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka	zakończone	zakończone
16 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia	zakończone	zakończone
17 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa	zakończone	zakończone
18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia	zakończone	zakończone
19 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Gilowice	zakończone	zakończone
20a - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lipowa- część1	zakończone	zakończone
20b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lipowa- część 2	zakończone	zakończone
21a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - Wieprz	zakończone	zakończone
21b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radziechowy - Wieprz	zakończone	zakończone
22 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	zakończone	zakończone
23 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec	zakończone	zakończone
24 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec	zakończone	zakończone
25 - Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec	zakończone	zakończone
26 - Działania informacyjne i promujące na rzecz Projektu	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	nd	nd

8. Etap budowy/umowa budowlana	28/05/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

#### Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/08/2007	31/07/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/08/2007	31/07/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/02/2006	22/01/2008
4. Studium projektowe	30/06/2004	31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	03/01/2008	31/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Dokumentacja	zakończone	zakończone
6.2 Kontrakt 2008/FS/PK	zakończone	zakończone
6.3 Kontrakt 2009/FS/01	zakończone	zakończone
6.4 Kontrakt 2010/FS/02	zakończone	zakończone
6.5 Kontrakt 2009/FS/03	zakończone	zakończone
6.6 Kontrakt 2008/FS/04	zakończone	zakończone
6.7 Kontrakt 2009/FS/05	zakończone	zakończone
6.8 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap	zakończone	zakończone
6.9 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap A	zakończone	zakończone
6.10 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap B	zakończone	zakończone
6.11 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap B - 1	zakończone	zakończone
6.12 Kontrakt 2010/FS/06 - II Etap	zakończone	zakończone
6.13 Kontrakt 2009/FS/07	zakończone	zakończone
6.14 Kontrakt 2009/FS/07 a	zakończone	zakończone
6.15 Kontrakt 2008/FS/08 - I Etap	zakończone	zakończone
6.16 Kontrakt 2010/FS/08 - II Etap	zakończone	zakończone
6.17 Kontrakt 2009/FS/09	zakończone	zakończone
6.18 Kontrakt 2008/FS/10	zakończone	zakończone
6.19 Kontrakt 2009/FS/11	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	30/03/2005	30/11/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	15/05/2008	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

#### Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2008	12/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2008	12/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2008	12/12/2008
4. Studium projektowe	05/01/2005	30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	31/01/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - wszystkie zostały zakończone	08/02/2008	17/05/2013
7. Nabycie gruntów	30/09/2009	30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/06/2008	30/09/2014
9. Etap operacyjny	01/11/2008	

Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/05/2007	28/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/05/2007	28/04/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/09/2006	01/06/2007
4. Studium projektowe	przed 01/01/2007	31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	przed 01/01/2007	31/03/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1d	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja sanitarna i wodociągowa - zadanie 2a	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja deszczowa - zadanie 2b	I Etap - zakończona II Etap - 16/11/2013	I Etap - zakończona II Etap - 15/02/2014
Modernizacja ujęcia i SUW "Biała Głuchołaska" w Głuchołazach - zadanie 3a	zakończona	zakończona
Budowa ujęcia i SUW Sławniowice- zadanie 3b	I Etap - zakończona II Etap - zakończona	I Etap - zakończona II Etap - zakończona
Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c	zakończona	zakończona
System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3 d	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna w toku realizacji Projektu	wydatki niekwalifikowane (nie planowane jest podpisanie umowy generalnej)	wydatki niekwalifikowane (nie planowane jest podpisanie umowy generalnej)
7. Nabycie gruntów	przed 01/01/2007	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/04/2009	31/10/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2013	

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/06/2007	05/11/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/06/2007	05/11/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/12/2006	31/01/2009
4. Studium projektowe	30/05/2003	15/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	27/11/2007	01/04/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	07/12/2007	26/07/2011
6.1 Kontrakt I Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie	zakończone	zakończone
6.2 Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyń	zakończone	zakończone
6.3 Kontrakt III Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice	zakończone	zakończone
6.4 Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie	zakończone	zakończone
6.5 Kontrakt U1A Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu I	zakończone	zakończone
6.6 Kontrakt U1B-D Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu II-IV	zakończone	zakończone
6.7 Asysta techniczna	zakończone	zakończone
6.8 Promocja	zakończone	zakończone

6.9 Opracowanie dokumentacji technicznej	zakończone	zakończone
6.10 Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
6.11 Opracowanie Studium Wykonalności Projektu	zakończone	zakończone
6.12 Organizacja JRP - zakup i instalacja systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie oraz zakup wyposażenia	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	25/10/2006	30/12/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/06/2008	31/03/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/03/2007	11/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/03/2007	11/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2006	28/10/2008
4. Studium projektowe	01/04/2003	09/11/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	04/09/2007	15/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	23/11/2007	12/12/2011
Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Kolektor sanitarny D 0,80 m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji	23/11/2007	12/04/2010
Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, III, IV wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8	13/07/2010	01/03/2013
Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - zadanie V część 1, 2, 3, 4 wraz z pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap I zad. 3 i Etap IV wraz z pompowniami P0*, P19, PL1	08/02/2010	29/03/2013
Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 wraz z pompowniami P14, P14A, P17, P18, P31	08/02/2010	27/08/2012
Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 – Kanał sanitarny w ulicach Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej	24/02/2009	01/04/2010
Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II zad. 1 i 2 wraz z pompowniami PPT i P20*	14/01/2011	08/01/2013
Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15	08/03/2011	15/04/2013
Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V	15/06/2011	06/07/2013
Kontrakt nr 6a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 2 i 3 zlewnia pompowniami P29A, P30A i P30B	09/12/2013	31/10/2014
Kontrakt nr 7: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D 0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji	23/11/2007	20/08/2010
Kontrakt nr 8: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3, 4, 5, 5a, 6	29/03/2010	20/12/2013
Kontrakt nr 8a: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanał sanitarny w ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej	11/03/2009	14/05/2010
Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt	26/03/2008	15/12/2009
Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: Działania informacyjne i promujące	17/09/2010	30/06/2014
7. Nabycie gruntów <sup>1)</sup>		
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/03/2008	30/06/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/12/2006	15/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2008	15/10/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	09/09/2005	06/10/2008
4. Studium projektowe	01/07/2007	31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2007	31/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.1-1 Budowa i wymiana sieci wodociągowej w Nowej Soli, Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową. Element 1 - Budowa i wymiana magistrali i sieci wodociągowej w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci wodociągowej we wschodniej części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działania 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w Nowej Soli. Element 3 - wymiana sieci wodociągowej w zachodniej części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.2-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pleszów w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.2-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modrzyca w Gminie Otyń, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyń w Gminie Otyń, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare Żabno w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wrociszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcz w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciepeliów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-8 Budowa wodociągu w m. Ciepeliów i Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna w pierwszym Etapie	zakończona	zakończona
Promocja projektu	zakończona	zakończona
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Kontrakt 9 Uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/01/2007	31/03/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	16/09/2009	28/02/2014
9. Etap operacyjny	01/03/2014	

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	23/07/2007	31/03/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/07/2007	31/03/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2005	07/12/2009
4. Studium projektowe	27/06/2007	30/05/2008

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/04/2008	26/05/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	08/07/2009	28/06/2011
6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 1 – Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia – Etap I (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozłazłów i Karwowo (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozłazłów i Karwowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3a – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków – odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 4 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum (roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 5 - Inżynier Kontraktu (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP):	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym działania informujące i promujące (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrażaniu i zarządzaniu Projektem (usługi, wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew-Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 8 – Projektowanie I (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 9 – Projektowanie II (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/12/2009	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/10/2013	

#### Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza I

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona



2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice	zakończona	zakończona
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Śródmieście, Centrum, Bobrowniki Śląskie, Osada Jana	zakończona	zakończona
Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków	zakończona	zakończona
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, i deszczowej w zlewni Repty, i Leśna (II faza projektu)	zakończona	zakończona
Działania informacyjne i promocyjne	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	30/06/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/03/2009	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	

### Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II Etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2008	24/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/02/2008	31/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/10/2005	04/08/2009
4. Studium projektowe	01/07/2004	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2008	31/03/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku SUW Zawada	zakończona	zakończona
Modernizacja galerii rur SUW Zawada	zakończona	zakończona
Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, część B	zakończona	zakończona
Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. Kazimierza – Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w Opolu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz	zakończona	zakończona
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Boguszyce, Żłinice, Żimnice Małe	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, Miedziana	zakończona	zakończona
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Żółta Książka Fidic)	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krośnica i Borycz w gminie Izbicko	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Utrata i Grabów w gminie Izbicko		
Dostawa specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni osadów ściekowych	01/07/2013	31/03/2014
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna - Konsultant, Kampania Promocyjna	zakończona	zakończona

Projekt		
7. Nabycie gruntów	30/06/2012	31/07/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/05/2009	31/07/2014
9. Etap operacyjny	01/08/2014	

#### Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	nie dotyczy	nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 Roboty	zakończony	zakończony
Kontrakt 2 Inżynier kontraktu - usługi	zakończony	zakończony
Kontrakt 3 Dostawy	zakończony	zakończony
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/11/2010	30/11/2013
9. Etap operacyjny	01/12/2012	

#### Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/05/2007	16/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/05/2007	16/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/09/2008	12/02/2009
4. Studium projektowe	01/01/2007	30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31/10/2007	27/02/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	01/06/2009	01/04/2013
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wincentów, Stary i Nowy Dziebałów, Stary i Nowy Sokołów	29/07/2011	21/11/2011
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brody, Stary i Nowy Kazanów i część Sierosławic	29/07/2011	21/11/2011
3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów i w części wschodniej miasta Końskie	26/06/2009	14/10/2009
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara i Końskie obręb 2 i 3	07/08/2009	14/10/2009
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proćwin, Kornica, Modliszewice. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu w miejscowości Modliszewice.	10/07/2009	14/10/2009
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gracuch, Jeżów, Barycz, Dyszów	22/06/2010	14/10/2010
7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelów i Końskie "Browary"	06/12/2011	21/03/2012
8) Przebudowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej w Końskich	02/07/2010	14/10/2010
9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierosławice, Nieświń i Młynek Nieświński	18/10/2011	29/02/2012
10) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy	01/02/2011	29/02/2012
11) Pełnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym działania informacyjne i promocyjne	02/01/2013	01/04/2013

12) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC (dla kontraktów nr 03-08)	01/06/2009	11/08/2009
13) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC (dla kontraktów nr 01-02 oraz 09-18)	24/05/2010	14/09/2010
14) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 19)	07/06/2010	26/08/2010
7. Nabycie gruntów	00/00/0000	00/00/0000
8. Etap budowy/umowa budowlana	14/10/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	13/11/2010	31/12/2054

## Sektor środowiska – priorytet II

### System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Studium wykonalności	2007/03/30	2013/11/25
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007/07/20	2013/11/25
Ocena wpływu na środowisko naturalne	2007/03/30	2013/04/26
Studium projektowe	2008/01/01	2012/10/05
Opracowanie dokumentacji przetargowej	2007/03/30	2013/12/31
<b>Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:</b>		
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie	2012/12/19	2013/07/11
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie	2012/12/19	2013/07/11
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeladunkowych wraz z PDGO	2013/08/14	2013/12/17
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów	2012/09/27	2013/04/17
Kontrakt nr 5: Dostawy środków transportu	2014/09/30	2015/01/30
Kontrakt nr 6: Inżynier kontraktu I (nadzór nad kontraktem nr 3, 4)	2012/05/09	2012/09/28
Kontrakt nr 7: Inżynier kontraktu II (nadzór nad kontraktami 1, 2)	2012/05/09	2012/09/28
Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna	2011/01/01	2015/07/31
Kontrakt nr 9: Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna	2010/08/06	2015/07/31
Nabycie gruntów		
<b>Etap budowy/umowa budowlana:</b>		
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie	2013/07/11	2015/07/31
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie	2013/07/11	2015/07/31
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeladunkowych wraz z PDGO	2013/12/17	2015/06/30
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów	2013/04/17	2014/05/31
<b>Etap operacyjny</b>	2015/07/31	2031-12-31

### Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/12/2006	30/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/12/2006	30/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/08/2005	31/05/2013
4. Studium projektowe	14/11/2007	26/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	08/02/2010	31/12/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	15/10/2007	31/03/2013
Kontrakt 1 – Działania informujące i promujące	14/03/2012	18/02/2013

Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna	03/12/2012	18/02/2013
Kontrakt 3 – Rozbudowa składowiska odpadów – połączenie pól składowych w ZUOK w Hryniewiczach	17/07/2008	02/09/2008
Kontrakt 4 – Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach	31/07/2012	28/02/2013
Kontrakt 5 – Budowa ZUOK w Białymstoku	21/07/2011	31/08/2012
Kontrakt 6 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 4	31/07/2012	19/12/2012
Kontrakt 7 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 5	27/04/2012	21/09/2012
Kontrakt 8 – Pomoc techniczna dla JRP	30/03/2012	06/07/2012
Kontrakt 9 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup kompaktora	22/04/2008	24/06/2008
Kontrakt 10 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup samochodu z zabudową hakową	21/03/2008	17/04/2008
Kontrakt 11 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup ładowarek czołowych kołowych	06/03/2008	13/06/2008
Kontrakt 12 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup mobilnego rozdrabniacza wstępnego	17/04/2009	26/08/2009
Kontrakt 13 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup ładowarki teleskopowej	28/10/2009	17/12/2009
Kontrakt 14 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup dwóch ciągników	07/08/2010	14/12/2010
Kontrakt 15 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup wózka widłowego	12/08/2010	22/10/2010
Kontrakt 16 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w meble.	02/10/2012	06/11/2012
Kontrakt 17 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy i inny	28/09/2012	21/12/2012
7. Nabycie gruntów	17/06/2010	30/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	14/11/2007	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2044

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	29/04/2009	21/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	29/04/2009	22/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/10/2008	22/06/2010
4. Studium projektowe	30/04/2012	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	12/05/2010	21/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
a. Kontrakt nr 1 – budowa ZTUO	26/08/2011	30/06/2012
b. Kontrakt nr 2 – Inżynier kontraktu	28/12/2010	13/06/2011
c. Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna dla JRP	28/12/2010	28/04/2011
d. Kontrakt nr 4a – Przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	25/09/2012	31/12/2012
e. Kontrakt 4b – Opracowanie koncepcji promocji projektu	27/11/2012	31/12/2012
f. Kontrakt 4c – Realizacja koncepcji promocji projektu	04/03/2013	08/07/2013
7. Nabycie gruntów	16/04/2010	25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	18/07/2012	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

#### Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	15/01/2009	30/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/06/2008	30/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/09/2008	31/03/2012
4. Studium projektowe	09/05/2012	28/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/08/2009	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/09/2010	18/09/2012
Kontrakt 1 – Budowa ZTPOK	04/08/2011	18/09/2012
Kontrakt 2 – Inżynier Kontraktu	28/01/2011	28/07/2011
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP	30/09/2010	20/07/2011
Kontrakt 4 – Informacja i Promocja	19/12/2011	20/04/2012
Kontrakt 5 – Edukacja Ekologiczna	31/03/2012	16/07/2012
7. Nabycie gruntów	27/11/2009	22/12/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana	18/09/2012	22/09/2015
9. Etap operacyjny	27/10/2015	-

#### Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	21/05/2004	20/07/2005
Aktualizacja I	25/01/2007	14/01/2007
Aktualizacja II	16/12/2008	11/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/05/2004	20/07/2005
Aktualizacja I	25/01/2007	14/01/2007
Aktualizacja II	16/12/2008	11/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	21/05/2004	24/06/2005
4. Studium projektowe	15/05/2004	28/09/2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	19/08/2006	30/01/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	20/07/2007	29/04/2011
Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	20/07/2007	18/04/2008
Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	21/07/2007	30/04/2008
Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach, roboty budowlano - montażowe	21/07/2007	06/08/2008
Kontrakt 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach dla przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	20/03/2010	29/04/2011
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/08/2008	22/05/2011
9. Etap operacyjny	22/05/2011	-

#### Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	01/03/2004	20/04/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/01/2005	20/04/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	11/01/2010	31/03/2016
Na Etapie decyzji środowiskowej	11/01/2010	28/10/2010
	13/05/2013	14/01/2014

Na Etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę	30/11/2015	31/03/2016
Na Etapie operacyjnym		
4. Studium projektowe	15/08/2009	02/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/03/2008	28/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie postępowania przetargowego		
Kontrakt 1 – Projektowanie i Budowa	23/12/2011	19/07/2012
Kontrakt 2 – Usługi Inżyniera Kontraktu	19/06/2012	18/07/2012
Kontrakt 3b <sub>1</sub> – Dostawa nkw .środków transportu	15/03/2014	15/04/2014
Kontrakty 3a – Dostawy kw śr. transportu	01/03/2013	31/03/2015
Kontrakty3b <sub>2</sub> – Dostawy nkw wyposażenia	01/07/2014	31/12/2014
Kontrakty3b <sub>3</sub> – Dostawy nkw śr.transportu	01/01/2015	28/02/2015
Kontrakty 4a <sub>1,2</sub> – Usługi promo-info	19/07/2012	30/07/2012
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/07/2012	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2015	31/12/2028

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/12/2009	29/06/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/12/2009	29/06/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/04/2010	19/07/2010
4. Studium projektowe	12/02/2010	15/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/10/2009	31/04/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	03/11/2009	19/11/2012
K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania: „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów”	20/11/2009	10/01/2010
K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania „Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie subregionu Konińskiego”	20/11/2009	10/01/2010
K-3. Inżynier Kontraktu -nadzór inwestorski	20/06/2011	03/11/2011
K-4. Projekt i Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą	13/12/2011	19/11/2012
K-5. Rekultywacje gminnych składowisk odpadów	22/12/2011	21/05/2012
K-6. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów	19/12/2011	31/05/2012
7. Nabycie gruntów	31/01/2008	31/09/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/11/2012	21/12/2015
9. Etap operacyjny	01/09/2015	31/12/2030

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	14/09/2009	31/12/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	14/09/2009	31/12/2009
3. I Ocena oddziaływania na środowisko	07/10/2009	21/06/2010
II Ocena oddziaływania na środowisko	31/05/2013	16/07/2013



4. Studium projektowe	31/10/2012	30/11/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2010	28/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 01 Budowa ZTPO	29/04/2011	30/11/2015
Kontrakt 02 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	30/04/2014	31/12/2014
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej	18/12/2013	30/06/2015
Kontrakt 04 Inżynier kontraktu	29/01/2011	31/12/2015
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna	01/07/2010	31/12/2015
Kontrakt 06 Działania promujące i informujące	30/04/2013	31/12/2015
7. Nabycie gruntów	01/01/2009	31/03/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	31/10/2012	30/11/2015
9. Etap operacyjny	30/11/2015	-

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	07/08/2007	23/10/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	07/08/2007	23/10/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/03/2009	19/11/2013
4. Studium projektowe	n/d	n/d
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/04/2008	16/10/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1-Budowa ITPOK	04/04/2011	08/04/2013
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP	27/04/2012	01/10/2012
Kontrakt 2A – Program edukacji ekologicznej	17/10/2013	14/01/2014
Kontrakt 2B – Działania informujące i promujące	17/10/2013	14/01/2014
7. Nabycie gruntów	30/06/2009	29/09/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/04/2014	09/11/2016
9. Etap operacyjny	10/11/2016	10/11/2041

### Sektor środowiska – priorytet III

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – Etap I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/04/2011	I kw 2013 (trwa aktualizacja)
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/04/2011	I kw 2013 (trwa aktualizacja)
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/06/2007	13-01-2012
4. Studium projektowe	15/04/2010	III kw 2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	28/07/2009	30/11/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	Tab. 2	
7. Nabycie gruntów	18/05/2011	III kw 2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/06/2012	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	po ok 40 latach

\*Opis procedury przetargowej:

Nazwa zamówienia	Planowana/rzeczywista data ogłoszenia zamówienia	Planowana/rzeczywista data podpisania umowy z
------------------	--	---

wykonawcą		
Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących dla przedsięwzięcia I pn: "Przebudowa i udrożnienie p-powodziowe rz. Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,1) do rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istn. budowlami" Umowa nr IR-503/D/NZO/14/10 z dnia 15.04.2010r.	19/06/2009	15/04/2010
Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących dla przedsięwzięcia II pn: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową przepławki dla ryb z kanał. otwartym oraz in. obiektów niezbędnych dla zbiornika" Umowa nr IR-503/D/NZO/26/10 z dnia 07.06.2010r.	18/09/2009	07/06/2010
Aktualizacja Studium Wykonalności inwestycji łącznie z wnioskiem o dofinansowanie Umowa nr 14/IR/511/ZZ-O/2011 z dnia 01.04.2011r.	31/01/2011	01/04/2011
Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia I Umowa nr 3/IR/NZO/2012 z dnia 14.02.2012r.	15/11/2011	14/02/2012
Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia II Umowa nr 10/IR/NZO/2012 z dnia 06.03.2012r.	01/12/2011	06/03/2012
Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia I Umowa nr 11/IR/NZO/2012 z dnia 27.06.2012r.	13/01/2012	27/06/2012
Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia II	01/06/2012	planowane 21/01/2013
Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia I Umowa nr 5/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2012r.	16/11/2011	23/02/2012
Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia II Umowa nr 6/IR/NZO/2012 z dnia 24.02.2012r.	17/11/2011	24/01/2012
Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia I Umowa nr 9/IR/NZO/2012 z dnia 29.02.2012r.	16/11/2011	29/02/2012
Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia II Umowa nr 8/IR/NZO/2012 z dnia 05.03.2012r.	28/11/2011	05/03/2012
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia I Umowa nr IR-503/D/NZO/45/11 z dnia 18.05.2011r.	28/03/2011	18/05/2011
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia II Umowa nr IR-503/D/NZO/46/11 z dnia 18.05.2011r.	11/04/2011	18/05/2011
Przeprowadzenie oględzin ornitologicznych Przedsięwzięcie I Umowa nr 7/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2011r.	nie dotyczy	23/02/2012
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Umowa nr 03/NI/2012/EP-357 z dnia 09.11.2012r.	03/10/2012	09/11/2012
Wycinka drzew i krzewów wynikająca z aktualizacji operatu dendrologicznego oraz usuwanie rdestu i karpiny	10/10/2012	I kw 2013
Zakup samochodu osobowego Umowa nr UT/6/2012 z dnia 14.12.2012r.	22/11/2012	14/12/2012
Zakup samochodu terenowego Umowa nr UT/5/2012 z dnia 04.12.2012r.	22/11/2012	04/12/2012
Zakup materiałów biurowych na potrzeby JRP Umowa nr MA-A/10/2012 z dnia 03.12.2012r.	13/11/2012	03/12/2012
Działania informacyjno-promocyjne	19/12/2012	I kw 2013

Przygotowanie strony internetowej Projektu	I kw 2013	I kw 2013
Działania promocyjne - informacje w TV	19/12/2012	I kw 2013
Działania informacyjne- informacje w prasie	19/12/2012	I kw 2013
Opracowanie uaktualnionej dokumentacji aplikacyjnej wraz z udzieleniem wyjaśnień do uwag Jaspers. Umowa 16/IR/NZO/2012 z dnia 28.09.2012r.	24/09/2012	28/09/2012

#### Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	08/12/2009	31/10/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/12/2009	31/10/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/01/2010	28/06/2013
4. Studium projektowe	30/09/2010	20/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2010	21/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)	09/11/2010	09/07/2012
Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)	07/03/2011	26/09/2012
Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)	07/03/2011	14/08/2012
Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)	07/03/2011	28/08/2012
7. Nabycie gruntów	30/10/2009	31/11/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)	18/09/2012	14/10/2014
8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)	14/11/2012	11/12/2014
8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)	28/06/2013	22/09/2014
8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)	10/10/2012	01/10/2014
9. Etap operacyjny	22/09/2014	

#### Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	23/11/2009	08/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/11/2009	09/12/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	06/10/2009	10/01/2011
4. Studium projektowe	02/11/2009	17/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/10/2010	26/07/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	26/07/2010	29/10/2012
7. Nabycie gruntów	02/11/2009	18/11/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	17/04/2012	18/11/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2013	

#### Sektor transportu – priorytet VI

##### Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	wrzesień 2004	czerwiec 2006

2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2004	czerwiec 2006	*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2005	listopad 2005	
4	Studium projektowe	listopad 2005	grudzień 2006	
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2005	grudzień 2006	
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2007	sierpień 2008	
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2004	czerwiec 2010	**
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2008	lipiec 2011	
9	Etap operacyjny	sierpień 2011	-	

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

\*\* Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wyłączenia przez Wojewodę, a nie fizycznym dostępem do gruntu i rozpoczęciem robót.

#### Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	listopad 2003	grudzień 2005
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2003	grudzień 2005
3 Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2003	czerwiec 2006
4 Studium projektowe	listopad 2003	listopad 2005
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2003	styczeń 2007
6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2007	styczeń 2008
7 Nabycie gruntów	wrzesień 2005	czerwiec 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana	październik 2007	grudzień 2010
9 Etap operacyjny	styczeń 2011	-

\* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

#### Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. <b>Studium wykonalności</b>	luty 2008	październik 2008
a) Aktualizacja Studium Wykonalności	maj 2011	wrzesień 2012
2. <b>Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)</b>	luty 2008	październik 2008
a) Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2011	wrzesień 2012
3. <b>Ocena oddziaływania na środowisko naturalne</b>	czerwiec 2010	czerwiec 2011
a) Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia	czerwiec 2010	luty 2011
b) Zezwolenie na realizację inwestycji	sierpień 2009	czerwiec 2011
4. <b>Studium projektowe</b>	luty 2008	listopad 2009
5. <b>Opracowanie dokumentacji przetargowej</b>	kwiecień 2011	czerwiec 2014
a) Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty	grudzień 2011	kwiecień 2012
b) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór budowlany (inwestorski)	kwiecień 2011	wrzesień 2011
c) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór przyrodniczy	kwiecień 2012	lipiec 2012
d) Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) BRD	kwiecień 2014	czerwiec 2014
6. <b>Procedura przetargowa</b>	wrzesień 2007	sierpień 2014
a) przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony)	wrzesień 2007	luty 2008
b) przetarg na roboty (przetarg nieograniczony)	kwiecień 2012	sierpień 2012
c) przetarg na nadzór budowlany (inwestorski) (przetarg nieograniczony)	wrzesień 2011	styczeń 2012
d) przetarg na nadzór przyrodniczy	lipiec 2012	sierpień 2012

e)	przetarg na <b>audyt (ekspertyza) BRD</b>	czerwiec 2014	sierpień 2014
7.	<b>Nabycie gruntów</b>	październik 2007	maj 2008
a)	Wypłaty odszkodowań za grunty	czerwiec 2009	grudzień 2012
8.	<b>Etap budowy/umowa budowlana:</b>	sierpień 2012	wrzesień 2014
a)	Etap budowy/umowa budowlana	sierpień 2012	wrzesień 2014
b)	Nadzór budowlany (inwestorski)	wrzesień 2012	grudzień 2014
c)	Promocja projektu	maj 2012	grudzień 2014
d)	<b>nadzór przyrodniczy</b>	sierpień 2012	wrzesień 2014
e)	<b>audyt (ekspertyza) BRD</b>	wrzesień 2014	wrzesień 2014
9.	<b>Etap operacyjny</b>	styczeń 2015	-

#### Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 <b>Studium wykonalności</b>	maj 2008	listopad 2008
2 <b>Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)</b>	maj 2008	listopad 2008
3 <b>Ocena oddziaływania na środowisko</b>	lipiec 2007	wrzesień 2007
4 <b>Studium projektowe</b>	grudzień 2004	grudzień 2008
4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	grudzień 2004	grudzień 2006
4.2 Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	maj 2007	grudzień 2007
4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	sierpień 2008	grudzień 2008
4.4 Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejęcia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2008	grudzień 2008
5 <b>Opracowanie dokumentacji przetargowej</b>	styczeń 2009	styczeń 2010
5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2004	sierpień 2004
5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	luty 2007	luty 2007
5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	luty 2008	luty 2008
5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	styczeń 2009	styczeń 2009
5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu	styczeń 2009	styczeń 2009
5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
6 <b>Ogłoszenie procedury przetargowej</b>	wrzesień 2004	czerwiec 2011
6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	wrzesień 2004	grudzień 2004
6.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	marzec 2007	maj 2007
6.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	lipiec 2008	sierpień 2008
6.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejęcia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	maj 2008	sierpień 2008
6.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	marzec 2008	maj 2008
6.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	lipiec 2009	styczeń 2010

6.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	lipiec 2009	grudzień 2009
6.8	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	marzec 2010	czerwiec 2010
6.9	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	czerwiec 2010	lipiec 2010
6.10	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	luty 2011	czerwiec 2011
6.11	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	luty 2011	czerwiec 2011
7	<b>Nabycie gruntów</b>	wrzesień 2008	grudzień 2010
8	<b>Etap budowy / umowa budowlana</b>	styczeń 2010	listopad 2013
8.1	Realizacja umowy na prace budowlane - Etap I	styczeń 2010	listopad 2011
8.2	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu I	grudzień 2009	wrzesień 2011
8.3	Realizacja umowy na prace budowlane - Etap II	listopad 2010	listopad 2013
8.4	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu II	styczeń 2011	marzec 2014
8.5	Realizacja umowy na prace budowlane - Etap III	październik 2011	październik 2012
8.6	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu III	październik 2011	grudzień 2012
9	<b>Etap operacyjny</b>	listopad 2013	–

<b>Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.</b>			
<b>ETAP</b>		<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1	<b>Studium wykonalności</b>	grudzień 2007	luty 2008
2	<b>Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)</b>	styczeń 2008	luty 2008
3	<b>Ocena oddziaływania na środowisko</b>	styczeń 2007	grudzień 2007
4	<b>Studium projektowe</b>		
4.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	listopad 2005	maj 2006
4.2	Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej	czerwiec 2007	marzec 2008
4.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.4	Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu	czerwiec 2007	lipiec 2007
4.5	Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na pola irygacyjne	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.6	Opracowanie Projektu Budowlanego	sierpień 2008	kwiecień 2009
5	<b>Opracowanie dokumentacji przetargowej</b>		
5.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	kwiecień 2005	lipiec 2005
5.2	Na wykonanie projektu budowlanego	marzec 2007	maj 2007
5.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	styczeń 2008	sierpień 2008
5.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	marzec 2007	maj 2007
5.5	Promocja i informacja	grudzień 2008	styczeń 2009
6	<b>Ogłoszenie procedury przetargowej</b>		
6.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	sierpień 2005	listopad 2005
6.2	Na wykonanie projektu budowlanego	maj 2007	sierpień 2008
6.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	lipiec 2008	grudzień 2008
6.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	maj 2007	sierpień 2008
6.5	Promocja i informacja	październik 2010	październik 2010
7	<b>Nabycie gruntów</b>	grudzień 2008	luty 2011
8	<b>Etap budowy / umowa budowlana</b>		



8.1	Roboty budowlane	sierpień 2008	luty 2011
8.2	Nadzór autorski	sierpień 2008	luty 2011
8.3	Nadzór inwestorski	grudzień 2008	luty 2011
8.4	Pozwolenie na użytkowanie	październik 2010	październik 2010
9	<b>Etap operacyjny</b>	luty 2011	-
10	<b>Promocja i informacja</b>	kwiecień 2011	maj 2011

#### Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.

ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	<b>Studium wykonalności</b>	maj 2008	listopad 2008
2	<b>Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)</b>	maj 2008	listopad 2008
3	<b>Ocena oddziaływania na środowisko</b>	lipiec 2007	wrzesień 2007
4	<b>Studium projektowe</b>	grudzień 2004	grudzień 2008
4.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	grudzień 2004	grudzień 2006
4.2	Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	maj 2007	grudzień 2007
4.3	Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	sierpień 2008	grudzień 2008
4.4	Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejęcia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2008	grudzień 2008
5	<b>Opracowanie dokumentacji przetargowej</b>	styczeń 2009	styczeń 2010
5.1	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2004	sierpień 2004
5.2	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	luty 2007	luty 2007
5.3	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	luty 2008	luty 2008
5.4	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	styczeń 2009	styczeń 2009
5.5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu	styczeń 2009	styczeń 2009
5.6	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
5.7	Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
6	<b>Ogłoszenie procedury przetargowej</b>	wrzesień 2004	czerwiec 2011
6.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	wrzesień 2004	grudzień 2004
6.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	marzec 2007	maj 2007
6.3	Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	lipiec 2008	sierpień 2008
6.4	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejęcia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	maj 2008	sierpień 2008
6.5	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	marzec 2008	maj 2008
6.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	lipiec 2009	styczeń 2010
6.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	lipiec 2009	grudzień 2009
6.8	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	marzec 2010	czerwiec 2010
6.9	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	czerwiec 2010	lipiec 2010
6.10	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	luty 2011	czerwiec 2011



6.11	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	luty 2011	czerwiec 2011
7	<b>Nabycie gruntów</b>	wrzesień 2008	grudzień 2010
8	<b>Etap budowy / umowa budowlana</b>	styczeń 2010	listopad 2013
8.1	Realizacja umowy na prace budowlane - Etap I	styczeń 2010	listopad 2011
8.2	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu I	grudzień 2009	wrzesień 2011
8.3	Realizacja umowy na prace budowlane - Etap II	listopad 2010	listopad 2013
8.4	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu II	styczeń 2011	marzec 2014
8.5	Realizacja umowy na prace budowlane - Etap III	październik 2011	październik 2012
8.6	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu III	październik 2011	grudzień 2012
9	<b>Etap operacyjny</b>	listopad 2013	–

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	<b>Studium wykonalności</b>	grudzień 2007	luty 2008
2	<b>Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)</b>	styczeń 2008	luty 2008
3	<b>Ocena oddziaływania na środowisko</b>	styczeń 2007	grudzień 2007
4	<b>Studium projektowe</b>		
4.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	listopad 2005	maj 2006
4.2	Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej	czerwiec 2007	marzec 2008
4.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.4	Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu	czerwiec 2007	lipiec 2007
4.5	Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na pola irygacyjne	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.6	Opracowanie Projektu Budowlanego	sierpień 2008	kwiecień 2009
5	<b>Opracowanie dokumentacji przetargowej</b>		
5.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	kwiecień 2005	lipiec 2005
5.2	Na wykonanie projektu budowlanego	marzec 2007	maj 2007
5.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	styczeń 2008	sierpień 2008
5.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	marzec 2007	maj 2007
5.5	Promocja i informacja	grudzień 2008	styczeń 2009
6	<b>Ogłoszenie procedury przetargowej</b>		
6.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	sierpień 2005	listopad 2005
6.2	Na wykonanie projektu budowlanego	maj 2007	sierpień 2008
6.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	lipiec 2008	grudzień 2008
6.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	maj 2007	sierpień 2008
6.5	Promocja i informacja	październik 2010	październik 2010
7	<b>Nabycie gruntów</b>	grudzień 2008	luty 2011
8	<b>Etap budowy / umowa budowlana</b>		
8.1	Roboty budowlane	sierpień 2008	luty 2011
8.2	Nadzór autorski	sierpień 2008	luty 2011
8.3	Nadzór inwestorski	grudzień 2008	luty 2011
8.4	Pozwolenie na użytkowanie	październik 2010	październik 2010

9	<b>Etap operacyjny</b>	luty 2011	-
10	<b>Promocja i informacja</b>	kwiecień 2011	maj 2011

**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	październik 2007	grudzień 2008
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	luty 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2009	czerwiec 2009
4 Studium projektowe - faza 1	kwiecień 2006	grudzień 2006
5 Studium projektowe - faza 2	styczeń 2009	grudzień 2009
6 Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inżynier Kontraktu	wrzesień 2010	grudzień 2010
7 Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji	marzec 2011	lipiec 2011
8 Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane	grudzień 2010	marzec 2011
9 Ogłoszenie procedury przetargowej - Inżynier Kontraktu	grudzień 2010	marzec 2011
10 Ogłoszenie procedury przetargowej - plan promocji	lipiec 2011	sierpień 2011
11 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	marzec 2011	sierpień 2011
12 Nabycie gruntów	kwiecień 2008	grudzień 2011
13 Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2011	luty 2014
14 Etap operacyjny	marzec 2014	-

**Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska -Kleszczowa**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	listopad 2005	luty 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2005	luty 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2006	luty 2008
4 Studium projektowe	listopad 2005	styczeń 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu	grudzień 2008	marzec 2009
6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	kwiecień 2008	luty 2009
7 Ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu	marzec 2009	lipiec 2009
8 Ogłoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane	maj 2008	maj 2009
9 Nabycie gruntów	marzec 2008	styczeń 2009
10 Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	czerwiec 2012
11 Etap operacyjny	lipiec 2012	–

**Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2008	styczeń 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2010 *
3 Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2005	styczeń 2008
4 Studium projektowe	grudzień 2004	marzec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2005	grudzień 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane	grudzień 2008	sierpień 2009
odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór	maj 2009	wrzesień 2009
odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty budowlane	wrzesień 2011	grudzień 2011

	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór	wrzesień 2011	grudzień 2011
7	Nabycie gruntów	maj 2008	wrzesień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane	sierpień 2009	maj 2012
	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty budowlane	styczeń 2012	grudzień 2014
		wrzesień 2009	kwiecień 2012
	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór	styczeń 2012	grudzień 2016
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

\* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2004	maj 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2004	maj 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2007	wrzesień 2009
4	Studium projektowe	październik 2005	maj 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2004	maj 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	na nadzór	kwiecień 2010	sierpień 2010
	na roboty budowlane	grudzień 2009	październik 2010
7	Nabycie gruntów	luty 2007	styczeń 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2010	czerwiec 2013
9	Etap operacyjny	lipiec 2013	-

Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	styczeń 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	styczeń 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	luty 2009
4	Studium projektowe	lipiec 2006	czerwiec 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2006	czerwiec 2008
6.1	Ogłoszenie procedury przetargowej - zarządzanie i nadzór	wrzesień 2007	kwiecień 2008
6.2	Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	sierpień 2007	kwiecień 2009
7	Nabycie gruntów	kwiecień 2006	marzec 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	czerwiec 2008	październik 2012
9	Etap operacyjny	październik 2012	-

\* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2005	marzec 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	sierpień 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2004	styczeń 2009
4	Studium projektowe	kwiecień 2004	sierpień 2009

5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	wrzesień 2009
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2007	październik 2010
7	Nabycie gruntów	styczeń 2004	maj 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	luty 2008	styczeń 2011
9	Etap operacyjny	styczeń 2011	-

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

#### Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2009	październik 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2009	październik 2009*
3 Ocena oddziaływania na środowisko (Etap pozwolenia na budowę)	luty 2009	czerwiec 2009
4 Studium projektowe	czerwiec 2006	grudzień 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	sierpień 2009
6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)	grudzień 2008	luty 2010
7 Nabycie gruntów	styczeń 2003	styczeń 2009
8 Pozwolenie na budowę	luty 2009	lipiec 2009
9 Decyzja lokalizacyjna	czerwiec 2008	luty 2009
10 Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2010	listopad 2012 **
11 Etap operacyjny	listopad 2012	-

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w sierpniu 2012 r.

\*\* istnieją pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwają jeszcze do II kw.2013 r.

#### Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	lipiec 2005	grudzień 2008
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2005	styczeń 2010 *
3 Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2006	październik 2007
4 Studium projektowe	lipiec 2005	grudzień 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	kwiecień 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki	kwiecień 2009	listopad 2009
roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo	kwiecień 2009	październik 2009
zarządzanie projektem	październik 2009	grudzień 2009
7 Nabycie gruntów	maj 2009	wrzesień 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana		
roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki	listopad 2009	czerwiec 2012
roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo	październik 2009	czerwiec 2012
zarządzanie projektem	grudzień 2009	wrzesień 2014
9	czerwiec 2012	-

\* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

#### Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	luty 2009	grudzień 2010

2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2012 *
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2007	listopad 2009
4	Studium projektowe	listopad 2005	maj 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	roboty budowlane	kwiecień 2009	lipiec 2010
	nadzór	grudzień 2009	sierpień 2010
7	Nabycie gruntów	styczeń 2010	styczeń 2011 **
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2010	marzec 2013
9	Nadzór inwestorski	sierpień 2010	kwiecień 2014
10	Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w styczniu 2013 r.

\*\* Data zakończenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego dla nieruchomości zabudowanych.

### Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1 Studium wykonalności	styczeń 2007	sierpień 2010	
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2012	*
3 Ocena oddziaływania na środowisko			
Etap I	lipiec 2005	grudzień 2005	
Etap II	lipiec 2005	maj 2008	
Etap III	marzec 2008	lipiec 2010	
4 Studium projektowe			
Etap I	maj 2004	wrzesień 2006	
Etap II	maj 2004	grudzień 2009	
Etap III	maj 2004	lipiec 2010	
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej			
Etap I	maj 2004	sierpień 2006	
Etap II	maj 2004	luty 2009	
Etap III	maj 2004	wrzesień 2009	
6			
roboty budowlane			
Etap I	wrzesień 2006	grudzień 2006	
Etap II	październik 2008	sierpień 2009	
Etap III	grudzień 2009	czerwiec 2010	
nadzór			
Etap I	październik 2006	grudzień 2006	
Etap II	kwiecień 2009	styczeń 2010	
Etap III	luty 2010	lipiec 2010	
7 Nabycie gruntów			
Etap I	styczeń 2006	grudzień 2006	
Etap II	styczeń 2006	maj 2008	
Etap III	styczeń 2006	lipiec 2010	
8 Etap budowy / umowa budowlana			
Etap I	grudzień 2006	maj 2008	
Etap II	sierpień 2009	grudzień 2012	**

	Etap III	czerwiec 2010	luty 2013	**
<b>9</b>	Nadzór inwestorski			
	Etap I	grudzień 2006	maj 2009	
	Etap II	styczeń 2010	grudzień 2013	**
	Etap III	lipiec 2010	luty 2014	**
<b>10</b>	Etap operacyjny			
	Etap I	maj 2008	-	
	Etap II	grudzień 2012	-	***
	Etap III	marzec 2013	-	***

\* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w listopadzie 2012 r.

\*\* Planowane daty zakończenia robót budowlanych zgodnie z propozycją aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót, które są w trakcie uzgodnień.

\*\*\* Planowane daty rozpoczęcia Etapu operacyjnego oraz zakończenia nadzoru budowlanego nad inwestycją zostaną uaktualnione po podpisaniu aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych.

Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód"			
	ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
<b>1</b>	Studium wykonalności	kwiecień 2009	sierpień 2009
<b>2</b>	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	sierpień 2009 *
<b>3</b>	Ocena oddziaływania na środowisko (Etap pozwolenia na budowę)		
	Odcinek 1	lipiec 2007	wrzesień 2008
	Odcinek 2	październik 2007	wrzesień 2008
	Odcinek 3	marzec 2007	listopad 2008
	Odcinek 4	marzec 2007	listopad 2008
	Odcinek 5	marzec 2007	listopad 2008
<b>4</b>	Studium projektowe		
	Odcinek 1	październik 2007	lipiec 2009
	Odcinek 2	październik 2007	lipiec 2009
	Odcinek 3	kwiecień 2008	maj 2009
	Odcinek 4	lipiec 2006	kwiecień 2009
	Odcinek 5	kwiecień 2008	maj 2009
<b>5</b>			
	Roboty budowlane		
	Odcinek 1	kwiecień 2009	lipiec 2009
	Odcinek 2	kwiecień 2009	lipiec 2009
	Odcinek 3	marzec 2009	maj 2009
	Odcinek 4	luty 2009	kwiecień 2009
	Odcinek 5	marzec 2009	kwiecień 2009
	Nadzór inwestorski		
	Odcinek 1	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 2	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 3	marzec 2009	maj 2009
	Odcinek 4	kwiecień 2009	czerwiec 2009
	Odcinek 5	marzec 2009	maj 2009
<b>6</b>	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)		
	Roboty budowlane		
	Odcinek 1	czerwiec 2009	listopad 2009

Odcinek 2	czerwiec 2009	listopad 2009
Odcinek 3	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 4	marzec 2009	wrzesień 2009
Odcinek 5	maj 2009	wrzesień 2009
Nadzór inwestorski		
Odcinek 1	lipiec 2009	listopad 2009
Odcinek 2	lipiec 2009	listopad 2009
Odcinek 3	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 4	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 5	maj 2009	wrzesień 2009
<b>7</b> Nabycie gruntów		
Odcinek 1	listopad 2006	listopad 2009
Odcinek 2	listopad 2006	listopad 2009
Odcinek 3	sierpień 2004	listopad 2009
Odcinek 4	kwiecień 2004	listopad 2009
Odcinek 5	lipiec 2009	listopad 2009
<b>8</b> Etap budowy / umowa budowlana		
Odcinek 1	grudzień 2009	sierpień 2012 **
Odcinek 2	grudzień 2009	maj 2013
Odcinek 3	grudzień 2009	luty 2012 ***
Odcinek 4	grudzień 2009	luty 2012 ****
Odcinek 5	grudzień 2009	wrzesień 2012
Etap operacyjny	grudzień 2011	-

\* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

\*\* Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem zamawiającego od umowy na budowę odcinka 1. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

\*\*\* Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 3. 1 lutego 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka.

\*\*\*\* Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 4. 31 stycznia 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka.

#### Budowa autostrady A2, odcinek węzeł Lubelska – Siedlce [ Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego ]

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	listopad 2008	listopad 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	listopad 2009 *
3 Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2005	październik 2006
4 Studium projektowe	lipiec 2005	luty 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2005	luty 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane	październik 2008	lipiec 2009
nadzór	maj 2009	lipiec 2009
7 Nabycie gruntów	marzec 2008	grudzień 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2009	sierpień 2012
9 Nadzór inwestorski	sierpień 2009	maj 2013
10 Etap operacyjny	sierpień 2012	-

\* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.



Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2009	listopad 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2009	listopad 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko		
	Etap I (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	maj 2008	styczeń 2009
	Etap II (wydanie aneksu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	kwiecień 2010	luty 2011
4	Studium projektowe	listopad 2006	listopad 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	na roboty budowlane	sierpień 2009	wrzesień 2009
	na nadzór inwestorski	sierpień 2009	wrzesień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	na roboty budowlane	grudzień 2009	marzec 2010
	na nadzór inwestorski	październik 2009	styczeń 2010
7	Nabycie gruntów	styczeń 2005	marzec 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana		
		marzec 2010	maj 2012
	na nadzór inwestorski	styczeń 2010	maj 2013
9	Etap operacyjny	maj 2012	-

Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	sierpień 2009	kwiecień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2009	kwiecień 2010 *
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2007	sierpień 2010
4	Studium projektowe	maj 2007	marzec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	maj 2007	marzec 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2009	lipiec 2010
6.1	Roboty budowlane	kwiecień 2009	lipiec 2010
	Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotłiska	lipiec 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki	lipiec 2009	lipiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850	kwiecień 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366	kwiecień 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000	wrzesień 2009	lipiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000	wrzesień 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850	maj 2009	maj 2010
6.2		lipiec 2009	sierpień 2010
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	październik 2009	sierpień 2010
	Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na	wrzesień 2009	maj 2010

	odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót		
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót	lipiec 2009	lipiec 2010
7	Nabycie gruntów	grudzień 2002	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	maj 2010	lipiec 2016
	Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotłiska	czerwiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki	lipiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850	czerwiec 2010	wrzesień 2012 **
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366	czerwiec 2010	wrzesień 2012 **
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000	lipiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000	czerwiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850	maj 2010	listopad 2012
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	sierpień 2010	listopad 2013
	Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	maj 2010	lipiec 2016
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót	lipiec 2010	marzec 2013
9	Etap operacyjny	listopad 2012	- **

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

\*\* Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem przez wykonawcę 06.09.2012 umowy na budowę odcinków I, II i III. 28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww.odcinkach.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2008	styczeń 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2008	styczeń 2010 *
3	Ocena oddziaływania na środowisko		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk	lipiec 2005	listopad 2008
	Rozbudowa węzła "Raczkki"	lipiec 2005	październik 2007
	Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i niziną w Elblągu	luty 2008	sierpień 2009
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2008	styczeń 2010
4	Studium projektowe		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk	kwiecień 2004	marzec 2008

	Rozbudowa węzła "Raczki"	wrzesień 2004	marzec 2008
	Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i niziną w Elblągu	październik 2007	czerwiec 2009
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	marzec 2007	sierpień 2009
<b>5</b>	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	marzec 2008	maj 2008
		styczeń 2008	kwiecień 2008
	Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	marzec 2009	maj 2009
	Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2009	sierpień 2009
<b>6</b>	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Zarządzanie i nadzór		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	czerwiec 2008	wrzesień 2008
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	maj 2009	sierpień 2009
	Roboty budowlane		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	kwiecień 2008	październik 2008
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2009	luty 2010
<b>7</b>	Nabycie gruntów		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	wrzesień 2006	marzec 2008
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	wrzesień 2009	luty 2010
<b>8</b>	Etap budowy / umowa budowlana		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	październik 2008	listopad 2011
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	luty 2010	lipiec 2012
<b>9</b>	Etap operacyjny		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	listopad 2011	-
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	lipiec 2012	-

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.

#### Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Elbląg (S22), odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
<b>1</b> Studium wykonalności	lipiec 2008	maj 2010
<b>2</b> Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2009	maj 2010
<b>3</b> Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	wrzesień 2009
<b>4</b> Studium projektowe	lipiec 2007	listopad 2008
<b>5</b> Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2007	listopad 2008
<b>6</b> Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	listopad 2008	październik 2009

	Nadzór	maj 2009	wrzesień 2009
7	Nabycie gruntów	październik 2005	listopad 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	październik 2009	czerwiec 2012
	Nadzór	wrzesień 2009	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	czerwiec 2012	-

Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2009	grudzień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	grudzień 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 1998	wrzesień 2011
4	Studium projektowe	sierpień 2008	wrzesień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	maj 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	luty 2009	wrzesień 2010
	Nadzór	kwiecień 2009	wrzesień 2010
7	Nabycie gruntów	lipiec 2007	wrzesień 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	sierpień 2010	luty 2013
	Nadzór	listopad 2009	kwiecień 2014
9	Etap operacyjny	luty 2013	-

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	czerwiec 2010	grudzień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	marzec 2010
	Zadanie 1	styczeń 2006	marzec 2010
	Zadanie 2	styczeń 2006	grudzień 2009
4	Studium projektowe	styczeń 2004	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2004	grudzień 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty		
	Zadanie 1	listopad 2008	czerwiec 2011
	Zadanie 2	listopad 2008	lipiec 2010
	Nadzór		
	Zadanie 1	kwiecień 2010	wrzesień 2010
	Zadanie 2	marzec 2010	sierpień 2010
7			
	Zadanie 1	czerwiec 2005	marzec 2010
	Zadanie 2	marzec 2005	grudzień 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		

Roboty		
Zadanie 1	czerwiec 2011	maj 2014
Zadanie 2	lipiec 2010	czerwiec 2013
Nadzór		
Zadanie 1	wrzesień 2010	sierpień 2015
Zadanie 2	sierpień 2010	wrzesień 2014
<b>9</b> Etap operacyjny		
Zadanie 1	maj 2014	-
Zadanie 2	czerwiec 2013	-

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r.

#### Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
<b>1</b> Studium wykonalności	listopad 2010	sierpień 2011
<b>2</b> Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2010	kwiecień 2012
<b>3</b> Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2001
<b>4</b> Studium projektowe	wrzesień 2004	wrzesień 2011
<b>5</b> Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	marzec 2009
<b>6</b> Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	październik 2008	wrzesień 2009
Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
<b>7</b> Nabycie gruntów	lipiec 2005	wrzesień 2008
<b>8</b> Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	wrzesień 2010	październik 2012
Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014
<b>9</b> Etap operacyjny	październik 2012	-

#### Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
<b>1</b> Studium wykonalności	listopad 2010	sierpień 2011
<b>2</b> Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2010	kwiecień 2012
<b>3</b> Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2001
<b>4</b> Studium projektowe	wrzesień 2004	wrzesień 2011
<b>5</b> Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	marzec 2009
<b>6</b> Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	październik 2008	wrzesień 2009
Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
<b>7</b> Nabycie gruntów	lipiec 2005	wrzesień 2008
<b>8</b> Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	wrzesień 2010	październik 2012
Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014
<b>9</b> Etap operacyjny	październik 2012	-

### Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	październik 2008	czerwiec 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	kwiecień 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2011
4 Studium projektowe	sierpień 2004	czerwiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2004	czerwiec 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	maj 2009	październik 2010
Nadzór	czerwiec 2010	grudzień 2010
7 Nabycie gruntów	wrzesień 2006	marzec 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	sierpień 2010	maj 2013
Nadzór	październik 2010	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	maj 2013	-

### Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2010	czerwiec 2012
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	czerwiec 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2010	październik 2012
4 Studium projektowe	sierpień 2007	listopad 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2007	kwiecień 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	-	-
Dokumentacja projektowa	czerwiec 2007	wrzesień 2007
Roboty	lipiec 2010	grudzień 2011
Nadzór	lipiec 2011	grudzień 2011
7 Nabycie gruntów	kwiecień 2011	grudzień 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana	-	-
Roboty	grudzień 2011	listopad 2013
Nadzór	grudzień 2011	styczeń 2015
9 Etap operacyjny	listopad 2013	-

### Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	14-07-2004	14-12-2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	03-08-2004	10-01-2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	03-11-2004	31-12-2015

9. Etap operacyjny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
--------------------	-------------	-------------

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	29-04-2009	17-05-2010
Rezultaty Studium Wykonalności	27-06-2013	31-08-2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27-06-2013	31-08-2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15-02-2005	07-09-2011
4. Studium projektowe	03-02-2002	28-03-2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07-01-2008	28-03-2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* - na roboty budowlane		
Etap I – przetarg ograniczony, czerwony FIDIC	29-01-2009	17-07-2009
Etap IIA - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC	26-06-2009	14-04-2010
Etap IIB - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC	05-11-2012	12-04-2013
Budowa wiaduktu WS 22A - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC	21-07-2011	06-09-2011
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 w km 12+063,00 - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC	04-09-2012	08-10-2012
- na nadzór inwestorski		
Etap I – przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC	22-05-2009	21-07-2009
Etap IIA - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC	16-10-2009	25-01-2010
Etap IIB - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC	12-02-2013	20-05-2013
7. Nabycie gruntów	06-11-2008	21-04-2013
8. Etap budowy/umowa budowlana		
Etap I – roboty budowlane	21-07-2009	30-06-2012
Etap IIA – roboty budowlane	05-05-2010	30-10-2012
Etap IIB – roboty budowlane	22-04-2013	30-06-2014
Budowa wiaduktu WS 22A	07-09-2011	30-07-2012
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354	09-10-2012	31-01-2013
Etap I – nadzór inwestorski	21-07-2009	30-06-2014
Etap IIA – nadzór inwestorski	25-01-2010	31-12-2014
Etap IIB – nadzór inwestorski	20-05-2013	12-06-2014
9. Etap operacyjny	01-07-2014	-

Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.1 Studium wykonalności	01-10-2006	28-02-2007
1.2 Rezultaty Studium Wykonalności	08-01-2013	31-03-2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08-01-2013	31-03-2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05-12-2005	25-07-2007
4.1 Studium projektowe	02-08-2005	28-02-2007
4.2 Pozwolenie na budowę	06-09-2007	11-08-2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02-08-2005	19-02-2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	07-12-2006	03-04-2013
6.1 Przetarg nieograniczony: "Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8"	07-12-2006	12-06-2007
6.2 Przetarg ograniczony: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8	06-04-2007	20-05-2008
6.3 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: a) Część 1 zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500;	10-08-2007	06-10-2008
6.4 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: b) Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km	10-08-2007	22-10-2008



0+000 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długoleka” od km 0+575 do km 6+235,85.		
6.5 Przetarg nieograniczony "Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia	25-11-2008	09-01-2009
6.6 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane" Część 1 (zadanie I)	18-05-2011	18-07-2011
6.7 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2a (zadanie IIA)	18-05-2011	28-07-2011
6.8 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2 (zadanie IIB)	18-05-2011	18-07-2011
6.9 Przetarg nieograniczony: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8”	19-02-2013	03-04-2013
7. Nabycie gruntów	15-12-2005	30-06-2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	20-05-2008	31-03-2017 *** (23-08-2011)
8.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8	12-06-2007	15-11-2011
8.2 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8	20-05-2008	23-08-2011
8.3 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: a) Część 1 zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500;	06-10-2008	05-05-2011
8.4 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: b) Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długoleka” od km 0+575 do km 6+235,85.	22-10-2008	15-07-2011
8.5 Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia	09-01-2009	23-08-2011
8.6 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 1 (zadanie I) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego.	18-07-2011	27-11-2012
8.7 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2a (zadanie IIA) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych.	28-07-2011	24-10-2012
8.8 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2 (zadanie IIB) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długoleka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych.	18-07-2011	10-12-2012
8.9 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8”	03-04-2013	31-03-2017
9. Etap operacyjny	24-08-2011	-

\*\*\* Rzeczowa realizacja projektu została zakończona dnia 23.08.2011, natomiast okres realizacji projektu obejmuje działania promocyjne realizowane w IV kwartale 2013 roku (wydatek niekwalifikowany) oraz ostatni przewidziany w ramach projektu kontrakt (poz.8.9), który zostanie zakończony w 2017 roku (wydatek niekwalifikowany, dotyczy nadzoru w okresie gwarancji).

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2009	maj 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	styczeń 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2006	grudzień 2011

4	Studium projektowe	wrzesień 2003	czerwiec 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	grudzień 2009	grudzień 2011
	Nadzór	marzec 2010	sierpień 2010
7	Nabycie gruntów	listopad 2005	kwiecień 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	listopad 2010	grudzień 2013
	Nadzór	sierpień 2010	czerwiec 2014
9	Etap operacyjny	grudzień 2013	-

#### Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	sierpień 2009	lipiec 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2009	lipiec 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2005	październik 2010
4 Studium projektowe	sierpień 2009	lipiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	kwiecień 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
	październik 2008	sierpień 2009
	czerwiec 2007	czerwiec 2008
7 Nabycie gruntów	maj 2007	kwiecień 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana		
	sierpień 2009	wrzesień 2012
	czerwiec 2008	czerwiec 2014
9 Etap operacyjny	wrzesień 2012	-

#### Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	luty 2011	czerwiec 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2010	styczeń 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	kwiecień 2009
4 Studium projektowe	czerwiec 2004	grudzień 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2004	maj 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
	kwiecień 2009	listopad 2009
	lipiec 2009	wrzesień 2009
7 Nabycie gruntów	wrzesień 2007	kwiecień 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana		
	listopad 2009	październik 2012
	wrzesień 2009	lipiec 2013
9 Etap operacyjny	październik 2012	-

#### Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	lipiec 2008	październik 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2008	październik 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	grudzień 2010
4 Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2008	luty 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	grudzień 2008	lipiec 2011
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2009	grudzień 2011
9 Etap operacyjny	styczeń 2012	-

**Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	kwiecień 2009	wrzesień 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	wrzesień 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2008	styczeń 2009
4 Studium projektowe	grudzień 2007	grudzień 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	marzec 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2009	październik 2011
7 Nabycie gruntów	n/d	n/d
8 Etap budowy / umowa budowlana	luty 2010	grudzień 2012
9 Etap operacyjny	styczeń 2013	-

**Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2007	marzec 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2007	marzec 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2009	kwiecień 2011
4 Studium projektowe	luty 2007	luty 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	styczeń 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2006	listopad 2012
7 Nabycie gruntów	czerwiec 2012	grudzień 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2011	listopad 2014
9 Etap operacyjny	listopad 2014	-

**Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	kwiecień 2010	grudzień 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2010	grudzień 2010
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	grudzień 2011
4 Studium projektowe	grudzień 2007	luty 2014
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2007	wrzesień 2013
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2007	marzec 2014

7	Nabycie gruntów	marzec 2007	marzec 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2007	listopad 2015
9	Etap operacyjny	grudzień 2015	-

#### Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2010	lipiec 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	lipiec 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2010	luty 2011
4 Studium projektowe	marzec 2009	kwiecień 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2010	sierpień 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2010	marzec 2013
7 Nabycie gruntów	marzec 2012	listopad 2014
8 Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2011	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	grudzień 2013	-

#### Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01-12-2010	11-01-2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01-12-2010	24-09-2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29-09-2010	22-04-2011
4. Studium projektowe	15-03-2010	30-03-2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05-03-2012	31-01-2015
5.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	05-03-2012	19-03-2012
5.2 Wykonanie robót budowlanych	27-04-2012	26-09-2012
5.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS)	22-10-2012	21-05-2013
5.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa	01-07-2012	29-07-2012
5.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa	02-12-2013	30-12-2013
5.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa	01-04-2014	29-04-2013
5.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa	03-11-2014	27-11-2014
5.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa	02-01-2015	31-01-2015
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	20-03-2012	28-02-2015
6.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	20-03-2012	22-04-2013
6.2 Wykonanie robót budowlanych	27-09-2012	11-04-2013
6.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS)	22-05-2013	15-11-2013
6.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa	30-07-2012	28-09-2012
6.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa	31-12-2013	30-01-2013
6.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa	30-04-2014	30-05-2014
6.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa	28-11-2014	31-12-2014
6.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa	01-02-2015	28-02-2015
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	11-04-2013	05-05-2015
8.1 Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS) – faza I	15-11-2013	05-05-2014
8.2 Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS) – faza II	06-05-2014	01-12-2014

8.3 Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS) – faza III	03-10-2014	31-03-2015
8.4 Faza I rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego	11-04-2013	05-05-2014 (04-07-2014)*
8.5 Faza II rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego	06-05-2014	01-12-2014 (05-01-2015)*
8.6 Faza III rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego	03-10-2014	31-03-2015 (05-05-2015)*
9. Etap operacyjny	06-05-2015	Nie dotyczy

\* Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	16/10/2010	12/11/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/10/2010	12/11/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/08/2010	14/02/2012***
4. Studium projektowe	07/01/2009	30/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/09/2011	25/11/2013****
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1	08/12/2011	07/01/2014
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1)	14/02/2013	14/02/2014
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2)	04/04/2012	26/09/2012
Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3	15/09/2012	05/04/2013
Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6	15/09/2012	05/04/2013
Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem dalekosiężnym	21/12/2012	13/03/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	
8. Etap budowy/umowa budowlana		
Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1	18/09/2012	31/12/2014 (27/02/2015)
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1)	01/04/2014	30/09/2014 (25/11/2014)
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2)	26/09/2012	04/03/2013 (15/03/2013)
Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3	22/04/2013	14/08/2013
Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6	22/04/2013	22/08/2014 (17/10/2014)
Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem dalekosiężnym	01/04/2014	31/03/2015 (30/04/2015)
9. Etap operacyjny	30/04/2015	Nie dotyczy

\*\*\* W dniu 12 września 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 roku.

\*\*\*\* wskazana data to planowany termin zakończenia przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem i montażem sprzętu i wyposażenia w ramach zadania 1

Daty w nawiasach oznaczają planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; jeśli uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagane przez urząd, termin ten stanowi datę rozpoczęcia użytkowania obiektu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniego urzędu. W przypadku drogi startowej DS-3, nie było konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również zgłoszenie do urzędu rozpoczęcia użytkowania.

## Sektor transportu – priorytet VII

### Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2004	maj 2004
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2005	lipiec 2005

3	Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2006	październik 2006
4	Studium projektowe	wrzesień 2006	czerwiec 2001
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2006	czerwiec 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2008	grudzień 2001
7	Nabycie gruntów	sierpień 2008	sierpień 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2008	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

#### Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2009	wrzesień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2009	styczeń 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2009	kwiecień 2009
4. Studium projektowe	październik 2008	marzec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2009	październik 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2009	październik 2009
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2010	lipiec 2012
9. Etap operacyjny	sierpień 2012	-

#### Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	grudzień 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	luty 2007
4 Studium projektowe	listopad 2005	czerwiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2005	listopad 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2008	czerwiec 2013
7 Nabycie gruntów	styczeń 2009	lipiec 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana	wrzesień 2009	grudzień 2014
9 Etap operacyjny	październik 2011	-

\* Opóźnienie jest wynikiem konieczności rozwiązania dwóch umów z wykonawcą oraz ogłoszenia nowych przetargów

#### Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	lipiec 2009	listopad 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	maj 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4 Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2008	sierpień 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	grudzień 2012
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	maj 2011	sierpień 2014
9 Etap operacyjny	wrzesień 2014	-

**Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	czerwiec 2004	luty 2006
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2004	grudzień 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2006	grudzień 2007
4 Studium projektowe	listopad 2005	sierpień 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2005	grudzień 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2005	maj 2011
7 Nabycie gruntów	wrzesień 2006	styczeń 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana	październik 2009	maj 2012
9 Etap operacyjny	maj 2012	-

\* Opóźnienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okoliczności (np. grunt skażony substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), które skutkowały koniecznością wykonania wielu nieprzewidzianych prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okołolotniskowymi

**Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, Etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2008	grudzień 2008
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2008	grudzień 2008
3 Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2008	grudzień 2013 *
4 Studium projektowe	n/d	n/d
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2009	październik 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2009	kwiecień 2013
7 Nabycie gruntów	lipiec 2010	czerwiec 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	listopad 2015 *
9 Etap operacyjny	grudzień 2015	-

\* Zgodnie z aneksem do umowy będzie przeprowadzana powtórna ocena na Etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę

\*\* W związku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum realizującego projekt trwają rozmowy na temat sposobu kontynuacji projektu. Upadłość lidera spowodowała opóźnienia w realizacji inwestycji.

**Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, Etap III**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2006	maj 2007
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2006	grudzień 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	grudzień 2013
4 Studium projektowe	styczeń 2006	październik 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2005	sierpień 2013
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2005	styczeń 2014
7 Nabycie gruntów	październik 2010	luty 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana	październik 2010	grudzień 2014
9 Etap operacyjny	styczeń 2015	-

\* zgodnie z aneksem do umowy na większości odcinka będzie wykonywana powtórna ocena oddziaływania na środowisko na Etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.



**Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2010	lipiec 2010
3 Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	lipiec 2007
4 Studium projektowe	sierpień 2006	lipiec 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	maj 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	maj 2008	czerwiec 2012
7 Nabycie gruntów	marzec 2010	styczeń 2012
8 Etap budowy /umowa budowlana	maj 2010	grudzień 2014
9 Etap operacyjny	styczeń 2015	-

**Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2010	lipiec 2010
3 Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	wrzesień 2010
4 Studium projektowe	sierpień 2006	styczeń 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	październik 2008	kwiecień 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2010	luty 2012
7 Nabycie gruntów	wrzesień 2010	grudzień 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	wrzesień 2014
9 Etap operacyjny	marzec 2014	-

**Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2010	grudzień 2010
3 Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	lipiec 2007
4 Studium projektowe	styczeń 2008	wrzesień 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2008	marzec 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2010	styczeń 2012
7 Nabycie gruntów	wrzesień 2010	grudzień 2011
8 Etap budowy /umowa budowlana	maj 2011	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	grudzień 2013	-

**Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, Etap II, Lot C - pozostałe roboty**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	grudzień 2003	grudzień 2004
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	sierpień 2014
4 Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	lipiec 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2009	czerwiec 2013
7	Nabycie gruntów	styczeń 2013	styczeń 2013
8	Etap budowy / umowa budowlana	luty 2011	listopad 2015
9	Etap operacyjny	grudzień 2015	-

#### Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	czerwiec 2010	grudzień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2010	grudzień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2010	sierpień 2011
4 Studium projektowe	maj 2011	luty 2015
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2010	czerwiec 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2012	marzec 2013
7 Nabycie gruntów	grudzień 2011	sierpień 2013
8 Etap budowy/umowa budowlana	kwiecień 2013	maj 2015 *
9 Etap operacyjny	czerwiec 2015	-

\* Nastąpiło opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane

#### Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempin – Poznań

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	lipiec 2008	wrzesień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2009	wrzesień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2009	grudzień 2013
4 Studium projektowe	lipiec 2009	grudzień 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2009	sierpień 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2011	kwiecień 2013
7 Nabycie gruntów	styczeń 2012	grudzień 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2012	lipiec 2015
9 Etap operacyjny	sierpień 2015	-

#### Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II Etap

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2008	maj 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2008	lipiec 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2006	kwiecień 2009
4 Studium projektowe	sierpień 2005	czerwiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2009	marzec 2011
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	październik 2009	marzec 2013
9 Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	22/01/2010	13/07/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	13/07/2010	21/01/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/12/2010	22/06/2012**
4. Studium projektowe	01/09/2010	29/07/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2011	23/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”.	14/01/2009	22/01/2010
6.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POLiS 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim	31/10/2012	26/09/2013
6.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych dla Projektu POLiS 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”	02/06/2011	29/07/2011
6.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POLiS 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice	09/08/2012***	26/09/2013
6.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POLiS 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice	31/12/2012****	26/09/2013
7. Nabycie gruntów	02/09/2013	31/03/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”	22/01/2010	31/12/2013
8.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POLiS 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim	26/09/2013	26/03/2015
8.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych dla Projektu POLiS 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”	29/07/2011	27/12/2011
8.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POLiS 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice	26/09/2013	26/05/2018*****
8.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POLiS 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice	26/09/2013	26/09/2015
9. Etap operacyjny	27/03/2015	NIE DOTYCZY

\*\* GDOŚ w Warszawie wydał decyzję zmieniającą i uzupełniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez RDOŚ w Krakowie znak: OO.4201.2.2011.ASu z dnia 31 maja 2011 r.

\*\*\*Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14.08.2012 r.

\*\*\*\*Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 03.01.2013 r.

\*\*\*\*\* Data zakończenia uwzględnia pełnienie nadzoru w okresie gwarancji. Wydatki będą zgłoszone do refundacji do 31.12.2015 r.

Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina		
ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2009	wrzesień 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2009	wrzesień 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4 Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2008	maj 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2008	maj 2011

7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2009	listopad 2011
9	Etap operacyjny	październik 2011	-

#### Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	październik 2008	styczeń 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2009	sierpień 2009
4 Studium projektowe	maj 2008	wrzesień 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2008	grudzień 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	czerwiec 2013
7 Nabycie gruntów	marzec 2009	grudzień 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2014
9 Etap operacyjny	lipiec 2012	-

#### Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2009	luty 2012
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	luty 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2010	luty 2012
4 Studium projektowe	lipiec 2010	kwiecień 2013
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	maj 2011	czerwiec 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2011	czerwiec 2013
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	październik 2011	luty 2015
9 Etap operacyjny	marzec 2015	-

#### Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	maj 2007	sierpień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2007	sierpień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2006	sierpień 2010
4 Studium projektowe	styczeń 2007	listopad 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	październik 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2008	maj 2012
7 Nabycie gruntów	czerwiec 2010	marzec 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana	październik 2008	marzec 2013
9 Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

## II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	wrzesień 2008	sierpień 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2009	sierpień 2010
3 Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	styczeń 2010
4 Studium projektowe	październik 2007	maj 2013
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2007	marzec 2013
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2010	kwiecień 2013
7 Nabycie gruntów	czerwiec 2007	kwiecień 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2007	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	styczeń 2014	grudzień 2039

## Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego w Poznaniu

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	kwiecień 2009	czerwiec 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	czerwiec 2010
3 Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4 Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	styczeń 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	listopad 2009	kwiecień 2012
9 Etap operacyjny	maj 2012	-

## Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	czerwiec 2009	lipiec 2012
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2012	grudzień 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2008	sierpień 2012
4 Studium projektowe	sierpień 2009	grudzień 2014
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2013
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	wrzesień 2013
7 Nabycie gruntów	maj 2004	kwiecień 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2014
9 Etap operacyjny	styczeń 2015	-

## Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	grudzień 2008	październik 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	grudzień 2008	październik 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2009	luty 2011
4 Studium projektowe	maj 2008	marzec 2012

5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2008	kwiecień 2014
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	maj 2014
7	Nabycie gruntów	luty 2009	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2009	sierpień 2014
9	Etap operacyjny	lipiec 2014	-

#### Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III A

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2010	wrzesień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	wrzesień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2008	marzec 2011
4 Studium projektowe	wrzesień 2007	styczeń 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2007	wrzesień 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2008	grudzień 2011
7 Nabycie gruntów	lipiec 2010	styczeń 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2008	lipiec 2012
9 Etap operacyjny	lipiec 2012	-

#### Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	czerwiec 2008	kwiecień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2008	kwiecień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2007	lipiec 2010
4 Studium projektowe	październik 2007	wrzesień 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2010	październik 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2008	czerwiec 2013
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2012	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	styczeń 2014	-

#### Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Studium wykonalności	styczeń 2011	lipiec 2011
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2011	lipiec 2011
Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2009	sierpień 2012
Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2009	wrzesień 2012
Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2011	grudzień 2011
Etap operacyjny	luty 2012	-

### Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	wrzesień 2008	czerwiec 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2011	wrzesień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4 Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	sierpień 2012
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	styczeń 2014	-

### Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	listopad 2009	lipiec 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2009	listopad 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2008	sierpień 2011
4 Studium projektowe	czerwiec 2008	lipiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2010	marzec 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2010	kwiecień 2012
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2011	czerwiec 2013
9 Etap operacyjny	czerwiec 2013	-

### Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	wrzesień 2010	grudzień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2011	grudzień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4 Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2008	listopad 2012
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	maj 2009	maj 2013
7 Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2010	czerwiec 2014
9 Etap operacyjny	lipiec 2014	-

### Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	2008-10-01	2013-09-30
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2008-10-01	2013-09-30
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-10-01	2014-09-30
4. Studium projektowe	2011-08-18	2014-09-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2008-10-01	2013-11-30



6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-12-09	2014-03-31
7. Nabycie gruntów	2008-10-01	2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana	2011-08-18	2015-07-31
9. Etap operacyjny	2015-03-01	N/D

Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	2009-12-28	2011-11-28
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Część SW	Część SW
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2009-12-31	2011-02-25
4. Studium projektowe	2004-01-12	2011-12-09
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2012-01-16	2012-06-11
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2012-06-12	2013-04-02
7. Nabycie gruntów	2002-06-24	2012-01-21
8. Etap budowy/umowa budowlana	2013-02-20	2015-07-31
9. Etap operacyjny	2015-08-01	Nie dotyczy

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2011	15/07/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/01/2011	15/07/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/09/2010	09/03/2012
4. Studium projektowe	09/12/2009	30/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/05/2009	31/05/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	09/06/2009	09/12/2009
6.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP	27/01/2011	16/03/2011
6.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP	12/09/2009	05/10/2011
6.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP	16/12/2010	14/11/2012
6.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 1a Ustawy PZP	17/03/2011	25/03/2011
6.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP	08/04/2011	09/12/2012
6.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	31/03/2012	30/06/2013
6.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespół zamówień w ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP	05/12/2011	30/06/2013
6.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	30/06/2010	30/06/2013
6.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej	02/10/2010	22/03/2011
6.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	14/09/2012	15/12/2012
6.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP	14/05/2013	26/06/2013
6.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 Ustawy PZP[typ kontraktu roboty]	31/12/2012	30/08/2013
7. Nabycie gruntów	09/12/2009	31/03/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/12/2009	30/09/2015
8.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg	09/12/2009	12/09/2011

nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)		
8.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP (usługi)	16/03/2011	12/09/2011
8.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP (usługi)	05/10/2011	30/04/2012
8.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (usługi)	03/01/2011	31/12/2012
8.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 1a Ustawy PZP (dostawy)	25/03/2011	Nie dotyczy
8.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (dostawy)	08/04/2011 22/04/2011 26/04/2011 10/05/2011 11/07/2011 17/08/2012 09/12/2012	Nie dotyczy
8.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	30/06/2013	31/12/2014
8.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespół zamówień w ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP (usługi)	13/12/2011	30/06/2015
8.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	28/07/2010	30/06/2015
8.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej (dostawy)	22/03/2011	31/05/2015
8.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	15/01/2013	30/09/2015
8.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP (usługi)	26/06/2013	30/08/2015
8.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 Ustawy PZP (roboty budowlane)	30/08/2013	30/08/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	Nie dotyczy

\*\* Dane z Wniosku o dofinansowanie

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	2011-05-23	2012-06-27
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2011-05-23	2012-06-27
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2009-09-29	2010-01-27
4. Studium projektowe	2009-05-11	2010-09-16
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2006-09-14	2011-08-04
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2006-09-14	2013-09-01
7. Nabycie gruntów	2011-07-06	2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana	2007-07-09	2013-12-31
9. Etap operacyjny	2014-01-01	nie dotyczy

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2011	14/10/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2011	14/10/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	4/02/2010	09/05/2011
4. Studium projektowe	23/12/2009	26/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/10/2009	15/11/2012
6. Procedura przetargowa*	23/11/2009	14/03/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy

8. Etap budowy/umowa budowlana	07/07/2011	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	nie dotyczy

#### Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	30/05/2013	31/12/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/06/2013	31/12/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/06/2008	02/01/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	27/08/2008	31/03/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/05/2009	30/11/2015
9. Etap operacyjny	01/12/2015	nie dotyczy

#### Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	19/01/2012	21/12/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/01/2012	21/12/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/08/2011	21/12/2012
4. Studium projektowe		
Zadanie 1 i 6	12/11/2013	14/07/2014
Zadanie 2	07/07/2010	29/03/2011
Zadanie 3	17/08/2013	17/02/2014
Zadanie 4	31/10/2013	30/06/2014
Zadanie 5	31/10/2013	30/06/2014
Zadanie 7	24/10/2013	17/02/2014
Zadanie 8	18/11/2013	28/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Zadanie 1 i 6	03/10/2012	20/07/2013
Zadanie 2 (dokumentacja projektowa)	01/02/2010	27/05/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane)	01/02/2012	13/05/2012
Zadanie 3 (dokumentacja projektowa)	02/01/2013	02/04/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe)	31/01/2014	17/02/2014
Zadanie 4	09/01/2013	10/07/2013
Zadanie 5	01/01/2013	30/06/2013
Zadanie 7	20/12/2012	09/04/2013
Zadanie 8	15/09/2011	30/05/2013
Inżynier kontraktu	02/01/2013	31/07/2013
Promocja projektu	02/01/2013	12/08/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	25/07/2013	11/11/2013
Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) – przetarg nieograniczony	28/05/2010	06/07/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie umów wykonawczych prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) – przetarg nieograniczony	14/05/2012	29/06/2012
Zadanie 3 (dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonawcza zlecona przez Zamawiającego) – przetarg nieograniczony	04/04/2013	16/08/2013

Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe na podstawie umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) – przetarg nieograniczony	24/03/2014	23/05/2014
Zadanie 4 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	17/07/2013	30/10/2013
Zadanie 5 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	09/07/2013	30/10/2013
Zadanie 7 („projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	10/04/2013	23/10/2013
Zadanie 8 (zakup taboru oraz dostosowanie budynku zajezdni tramwajowej, które będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	05/06/2013	15/11/2013
Inżynier kontraktu (usługi) – przetarg nieograniczony	09/08/2013	20/11/2013
Promocja projektu (usługi) – przetarg nieograniczony	23/08/2013	05/12/2013
7. Nabycie gruntów	28/05/2012	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana		
Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC) - roboty	15/07/2014	18/09/2015
Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie umów wykonawczych prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) - roboty	29/06/2012	31/10/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe na podstawie umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) - roboty	26/05/2014	14/09/2015
Zadanie 4 (żółty FIDIC) - roboty	01/07/2014	15/04/2015
Zadanie 5 (żółty FIDIC) - roboty	01/07/2014	18/09/2015
Zadanie 7 („projekt i budowa”) - roboty	18/02/2014	30/09/2015
Zadanie 8 – dostawy i roboty	18/11/2013	30/09/2015
Inżynier kontraktu - usługi	21/11/2013	31/12/2015
Promocja projektu - usługi	06/12/2013	30/10/2015
9. Etap operacyjny		
Zadanie 1 i 6	19/09/2015	-
Zadanie 2	01/11/2013	-
Zadanie 3	15/09/2015	-
Zadanie 4	16/04/2015	-
Zadanie 5	19/09/2015	-
Zadanie 7	01/10/2015	-
Zadanie 8	01/10/2015	-

\*\* Dane z Wniosku o dofinansowanie

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	08/09/2011	22/07/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/09/2011	22/07/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/12/2008	31/03/2014
4. Studium projektowe	08/09/2011	31/03/2014
4.1 Program funkcjonalno - użytkowy	08/09/2011	08/07/2012
4.2 Dokumentacja projektowa	26/10/2012	31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/04/2011	28/02/2014
5.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOS, programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	01/04/2011	16/05/2011
5.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	02/01/2013	06/03/2013

5.3 Działania promocyjne	01/08/2013	28/02/2014
5.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3)	08/09/2011	25/10/2012
5.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 (Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7)	01/03/2013	16/01/2014
5.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B – odcinek 8)	01/03/2013	16/01/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	17/05/2011	30/04/2014
6.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOS, programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	17/05/2011	08/09/2011
6.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	07/03/2013	31/03/2014
6.3 Działania promocyjne	01/03/2014	30/04/2014
6.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3)	26/10/2012	28/02/2013
6.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 (Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7)	17/01/2014	30/04/2014
6.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B – odcinek 8)	17/01/2014	30/04/2014
7. Nabycie gruntów	01/01/2014	31/05/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/03/2013	31/08/2015
8.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem.	01/04/2014	31/08/2015
8.2 Działania promocyjne	01/05/2014	31/10/2015
8.3 Część I. Wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz z podsystemem sterowania ruchem w tunelu (Etap B – odcinek 3)	01/03/2013	30/06/2015
8.4 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 (Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7)	01/05/2014	31/10/2015
8.5 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B – odcinek 8)	01/05/2014	31/10/2015
9. Etap operacyjny	01/11/2015	NIE DOTYCZY

#### Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/06/2013	13/11/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/06/2013	13/11/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/02/2011	30/09/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	28/10/2011	10/12/2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/01/2012	31/12/2013
9. Etap operacyjny	1/01/2014	-

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/06/2013	13/11/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/06/2013	13/11/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/02/2011	30/09/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	28/10/2011	10/12/2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/01/2012	31/12/2013
9. Etap operacyjny	1/01/2014	-

**Sektor transportu – priorytet VIII**

**Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2005	kwiecień 2006
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2008	październik 2008
3 Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2003	czerwiec 2006
4 Studium projektowe	maj 2003	marzec 2006
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2005	luty 2006
6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	grudzień 2006	październik 2007
7 Nabycie gruntów	listopad 2004	kwiecień 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana	listopad 2007	listopad 2009
9 Etap operacyjny	listopad 2009	-

\* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

**Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej  
Etap II odc. Paradna - Pabianicka**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	październik 2008	listopad 2008
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	listopad 2008
3 Ocena oddziaływania na środowisko	wrzesień 2008	czerwiec 2009
4 Studium projektowe	maj 2009	wrzesień 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2009	listopad 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2009	maj 2010
7 Nabycie gruntów	październik 2010	maj 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2010	maj 2014
9 Etap operacyjny	maj 2014	-

### Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	09/12/2008	15/03/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	09/12/2008	15/03/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/02/2012	31/08/2012
4. Studium projektowe	02/01/2007	31/01/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2009	30/10/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2011	31/03/2011	31/03/2011
6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2012	20/07/2012	20/07/2012
6.3. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2013	04/01/2013	04/01/2013
6.4. Ogłoszenie procedury przetargowej: Przebudowa DK-94 – przetarg nieograniczony	11/01/2013	11/01/2013
7. Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.1. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 -2011	18/05/2011	31/12/2011
8.2. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 -2012	08/08/2012	31/12/2012
8.3. Etap budowy - Zabezpieczenie gzymsów wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790	14/01/2013	23/01/2013
8.4. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 -2013	22/01/2013	30/06/2013
8.5. Etap budowy/umowa budowlana – Przebudowa DK-94	26/04/2013	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

\*\* Dane z Wniosku o dofinansowanie

### Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2008	październik 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2008	październik 2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2008	sierpień 2008
4. Studium projektowe	sierpień 2006	kwiecień 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i nadzory	kwiecień 2008	grudzień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na roboty i nadzory	czerwiec 2008	maj 2010
7. Nabycie gruntów	maj 2004	marzec 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2009	październik 2012
9. Etap operacyjny	październik 2012	–
Inwestycja oddana do użytkowania.		

### Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2008	wrzesień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	marzec 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2007	październik 2009
4. Studium projektowe	marzec 2004	grudzień 2008



5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	lipiec 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	roboty budowlane	grudzień 2008	marzec 2010
	zarządzanie i nadzór	listopad 2009	lipiec 2010
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2010	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	roboty budowlane	marzec 2010	grudzień 2011
	zarządzanie i nadzór	lipiec 2010	maj 2012
9	Etap operacyjny	grudzień 2011	-

#### Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1 Studium wykonalności	luty 2009	czerwiec 2009	
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	czerwiec 2009	*
3 Ocena oddziaływania na środowisko			
I Etap oceny (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	marzec 2007	listopad 2008	
II Etap oceny (wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)	kwiecień 2009	listopad 2009	
4 Studium projektowe	lipiec 2006	kwiecień 2009	
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	marzec 2009	
6 Ogłoszenie procedury przetargowej			
na roboty budowlane	marzec 2009	grudzień 2009	
na nadzór inwestorski	kwiecień 2009	październik 2009	
7 Nabycie gruntów	kwiecień 2005	listopad 2009	
8 Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2009	wrzesień 2012	**
9 Etap operacyjny	wrzesień 2012	-	

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.

\*\* Oddanie do ruchu drogi głównej, bez dróg powiatowych

#### Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	listopad 2008	kwiecień 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	kwiecień 2009
3 Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	kwiecień 2009
4 Studium projektowe	lipiec 2004	wrzesień 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2008	luty 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
na roboty	październik 2008	lipiec 2009
na nadzór	kwiecień 2009	październik 2009
7 Nabycie gruntów	czerwiec 2006	luty 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2009	listopad 2011
9 Etap operacyjny	listopad 2011	-

**Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	październik 2008	kwiecień 2009
2 Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztów i korzyści oraz rezultaty studium wykonalności	październik 2008	kwiecień 2009
3 Ocena wpływu na środowisko naturalne:	lipiec 2006	sierpień 2008
4 Studium projektowe	październik 2004	grudzień 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2008	grudzień 2008
6 Ogłoszenie procedury przetargowej - nadzór, procedura nieograniczona	kwiecień 2009	lipiec 2009
7 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	październik 2008	lipiec 2009
8 Nabycie gruntów	listopad 2006	marzec 2010 *
9 Pozwolenie na budowę	wrzesień 2008	październik 2008
10 Decyzja lokalizacyjna	lipiec 2005	grudzień 2005
11 Etap budowy (czas trwania budowy)	lipiec 2009	listopad 2012
12 Nadzór inwestorski (czas trwania nadzoru)	sierpień 2009	wrzesień 2012
13 Etap operacyjny	listopad 2012	-

\* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla całego zakresu projektu

**Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2009	styczeń 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2007	styczeń 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2006	kwiecień 2011
4 Studium projektowe	sierpień 2006	listopad 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2009	listopad 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	lipiec 2009	lipiec 2010
Nadzór	grudzień 2009	sierpień 2010
7 Nabycie gruntów	sierpień 2010	kwiecień 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	lipiec 2010	wrzesień 2013
Nadzór	sierpień 2010	grudzień 2013
9 Etap operacyjny	wrzesień 2013	-

**Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów (odcinek Skarżysko Kamienna - Występa)**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	październik 2008	październik 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	październik 2009 *
3 Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2006	luty 2008
4 Studium projektowe	czerwiec 2007	luty 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2007	luty 2008
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	styczeń 2009
7 Nabycie gruntów	listopad 2007	grudzień 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2009	kwiecień 2011

9	Etap operacyjny	kwiecień 2011	-
---	-----------------	---------------	---

\* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

#### Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlińsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	marzec 2010	czerwiec 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	styczeń 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2007	sierpień 2010
4 Studium projektowe	maj 2006	grudzień 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2008	marzec 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	listopad 2009	wrzesień 2010
Nadzór	marzec 2010	sierpień 2010
7 Nabycie gruntów	listopad 2009	grudzień 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	wrzesień 2010	maj 2013
Nadzór	sierpień 2010	listopad 2013
9 Etap operacyjny	maj 2013	-

#### Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	listopad 2008	marzec 2010
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	styczeń 2012 *
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	maj 2011
4 Studium projektowe	lipiec 2006	lipiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2006	lipiec 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty		
Odcinek I	styczeń 2009	listopad 2009
Odcinek II	styczeń 2009	listopad 2009
Nadzór	sierpień 2009	listopad 2009
7 Nabycie gruntów	marzec 2006	maj 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty		
Odcinek I	listopad 2009	wrzesień 2012
	listopad 2009	listopad 2012
Nadzór	listopad 2009	grudzień 2015
9 Etap operacyjny	grudzień 2012	-

\*Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r.

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2009	wrzesień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2009	wrzesień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2009	wrzesień 2010
4	Studium projektowe	kwiecień 2008	kwiecień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2007	sierpień 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2010	czerwiec 2011
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska"	lipiec 2010	czerwiec 2011
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu"	lipiec 2010	czerwiec 2011
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte"	lipiec 2010	marzec 2011
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte	grudzień 2010	grudzień 2010
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz Zadanie II.	grudzień 2010	kwiecień 2011
7	Nabycie gruntów	październik 2008	marzec 2011 *
8	Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2010	grudzień 2012 **
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska"	czerwiec 2011	grudzień 2012 **
		czerwiec 2011	listopad 2012
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte"	marzec 2011	czerwiec 2011
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte	grudzień 2010	czerwiec 2011
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz Zadanie II.	kwiecień 2012	grudzień 2012 **
9	Etap operacyjny	grudzień 2012	-

\* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulą wykonalności

\*\* 2012-12-29 -oddanie trasy głównej zadania I; do lutego 2013 ma trwać budowa łącznicy zjazdowej od strony centrum Gdańska w kierunku Elbląga. Umowa na nadzór zawarta jest na cały okres realizacji inwestycji.

Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km			
ETAP		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Studium wykonalności	kwiecień 2010	październik 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2010	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2006	maj 2009
4	Studium projektowe	wrzesień 2006	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2006	grudzień 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	grudzień 2008	sierpień 2009
	Nadzór	maj 2009	sierpień 2009
7	Nabycie gruntów	styczeń 2008	listopad 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana		

Roboty	sierpień 2009	grudzień 2011
Nadzór	sierpień 2009	kwiecień 2013
9 Etap operacyjny	grudzień 2011	-

#### Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2011	marzec 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2011	marzec 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	czerwiec 2010
4 Studium projektowe	grudzień 2004	sierpień 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2007	luty 2010
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty		
Odcinek I	luty 2008	sierpień 2008
Odcinek II	grudzień 2009	maj 2011
Nadzór		
Odcinek I	maj 2008	wrzesień 2008
Odcinek II	luty 2010	sierpień 2010
7 Nabycie gruntów	marzec 2006	październik 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Odcinek I	sierpień 2008	listopad 2010
Odcinek II	maj 2011	czerwiec 2013
Nadzór		
Odcinek I	wrzesień 2008	luty 2013
Odcinek II	sierpień 2010	styczeń 2014
9 Etap operacyjny	czerwiec 2013	-

#### Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	styczeń 2009	marzec 2009
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2011	grudzień 2012
3 Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2005	czerwiec 2010
4 Studium projektowe	luty 2003	marzec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2007	marzec 2009
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	czerwiec 2009	czerwiec 2010
Nadzór	marzec 2010	lipiec 2010
7 Nabycie gruntów	czerwiec 2005	czerwiec 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	czerwiec 2010	lipiec 2012
Nadzór	lipiec 2010	luty 2013
9 Etap operacyjny	lipiec 2012	-

**Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	lipiec 2011	marzec 2012
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2011	marzec 2013
3 Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	kwiecień 2009
4 Studium projektowe	grudzień 2003	czerwiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Roboty	maj 2008	sierpień 2008
Nadzór	wrzesień 2008	wrzesień 2008
6 Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	lipiec 2008	kwiecień 2009
Nadzór	październik 2008	marzec 2009
7 Nabycie gruntów	październik 2005	luty 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	kwiecień 2009	grudzień 2011
Nadzór	marzec 2009	luty 2013
9 Etap operacyjny	grudzień 2011	-

**Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)**

ETAP	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1 Studium wykonalności	luty 2010	grudzień 2011
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2010	grudzień 2011
3 Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2008	wrzesień 2012
4 Studium projektowe	listopad 2010	maj 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2010	lipiec 2011
6 Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2010	styczeń 2012
Roboty	sierpień 2010	styczeń 2012
Nadzór	czerwiec 2011	styczeń 2012
7 Nabycie gruntów	lipiec 2010	wrzesień 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2011	lipiec 2015
Roboty	lipiec 2011	kwiecień 2014
Nadzór	listopad 2011	lipiec 2015
9 Etap operacyjny	kwiecień 2014	-

**Sektor energetyki – priorytet X****PMG Wierzchowice**

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/11/2006	23/07/2009
4. Studium projektowe	29/01/2007	31/08/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2007	13/02/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:*	05/01/2007	19/05/2010

Projekt budowlany części gazowniczej (zamówienie niepubliczne***, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	05/01/2007	29/01/2007
<b>KPMG Kosakowo</b>		
Projekt budowy części górniczej (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	08/01/2007	29/01/2007
Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	19/02/2007	28/02/2007
Budowa części napowierzchniowej PMG (zamówienie publiczne*** udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem)	16/03/2007	19/11/2008
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	11/05/2007	10/06/2007
Zakup rur okładzinowych do wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)	08/02/2008	18/04/2008
Weryfikacja ofert przetargowej na „Budowę części napowierzchniowej” (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	04/07/2008	09/07/2008
Analiza ryzyk związanych z projektem rozbudowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	08/07/2008	08/07/2008
Wykonanie wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	09/02/2009	17/07/2009
Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zapytania ofertowego”)	31/03/2009	30/04/2009
Cesja pozwolenia na budowę i opracowanie PFU dla GPZ (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	22/05/2009	26/05/2009
Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	31/07/2009	05/08/2009
Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji zadania: Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice Etap 3 500 000 000 n m <sup>3</sup> , podEtap 1 200 000 000 n m <sup>3</sup> dla instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	31/12/2009	19/05/2010
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/realizacji projektu:	29/01/2007	31/12/2013
Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	29/01/2007	31/08/2007
Kontrakt II Projekt budowy części górniczej. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	29/01/2007	31/08/2007
Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	28/02/2007	31/07/2007
Kontrakt IV Budowa części napowierzchniowej PMG Typ: Roboty i dostawy PMG (zamówienie publiczne udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem)	19/11/2008	31/06/2013
Kontrakt V Inżynier Projektu. Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	19/05/2010	31/06/2013
Kontrakt VI Zakup rur okładzinowych do wierceń Typ: Dostawy (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)	18/04/2008	14/12/2008
Kontrakt VII Wiercenia odwiertów Typ: Roboty (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	17/07/2009	31/12/2010
Kontrakt VIII Zakup gazu buforowego Typ: Inne działania towarzyszące (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25 września 1996 r. kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OOO "Gazprom export" z siedzibą w Moskwie)	01/05/2009	30/09/2019
Kontrakt IX Opłata przyłączeniowa do sieci OGP Gaz-System. S.A. Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	31/12/2010	31/12/2013
Kontrakt X Opłata przyłączeniowa do sieci EnergiaPro Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	10/06/2009	11.10.2012
Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym z regulaminem PGNiG S.A.)	17/09/2010	31/12/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	Nie dotyczy

\* Proszę sprecyzować dla każdej procedury przetargowej



Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko, w tym: Ocena oddziaływania na środowisko – cz. morska, Ocena oddziaływania na środowisko – cz. lądowa.	23/10/2007 23/10/2007	05/06/2009 24/04/2009
4. Studia projektowe:	27/02/2007	30/06/2009
Kontrakt I Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, pozwolenia itp.) Typ: Usługi	27/02/2007	30/06/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	30/01/2007	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	08/02/2007	10/11/2009
PMG Kosakowo – rurociąg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla części lądowej oraz projektów wykonawczych dla części morskiej i lądowej	08/02/2007	27/02/2007
PMG Kosakowo – Zakład Ługowniczy: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego	08/02/2007	27/02/2007
PMG Kosakowo – Projekt Zagospodarowania Złoża	08/02/2007	27/02/2007
Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatów pompowych	01/06/2007	01/10/2007
Zakup agregatów pompowych	02/07/2007	01/10/2007
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla części napowierzchniowej	20/06/2007	17/07/2007
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie SIWZ wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla części napowierzchniowej	20/06/2007	17/07/2007
Wykonanie kompleksowej instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo	27/09/2007	04/10/2007
Realizacja obiektów technologicznych zatłaczania i odbioru gazu wraz z niezbędną infrastrukturą - PMG Kosakowo	27/09/2007	04/10/2007
Zakup rur okładzinowych, manipulaków i łączników redukcyjnych dla otworów przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku	08/02/2008	18/04/2008
Wykonanie dla PMG Kosakowo – Kolumna Wydmuchowa – projektu budowlanego, programu funkcjonalno – użytkowego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych	30/01/2008	05/02/2008
PMG Kosakowo – wykonanie projektu dla przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentów do zakupu nieruchomości gruntowej pod lokalizację kolumny wydmuchowej wraz z drogą dojazdową	19/03/2008	19/03/2008
KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertów wraz z wyposażeniem wglębnym	26/09/2008	15/12/2008
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa PMG Kosakowo – w części dotyczącej budowy podmorskiego odcinka rurociągu zrzutowego odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej” na środowisko w zakresie określonym w pismach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	27/08/2008	29/08/2008
Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego dla budowy komór magazynowych PMG Kosakowo w złożu soli Mechelinki	12/12/2008	19/12/2008
PMG Kosakowo - budowa 5 komór magazynowych	12/05/2009	25/05/2009
PMG Kosakowo – zakupu rur okładzinowych i ługowniczych	31/07/2009	16/11/2009
PMG Kosakowo – umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej	30/10/2009	10/11/2009
7. Nabycie gruntów:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – Zakupy gruntów, dzierżawa)	01/06/2007	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana:	01/10/2007	31/12/2014
Kontrakt II Budowa instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy	01/10/2007	31/12/2013
Kontrakt III Budowa części napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: Roboty	04/10/2007	31/12/2013
Kontrakt IV Opłata przyłączeniowa do sieci przesyłowej OGP Gaz System S.A.Type: Usługi	10/11/2009	31/12/2014
Kontrakt V Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Type: Usługi	09/04/2008	30/09/2013
Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego Type: Roboty	03/12/2008	30/06/2009

Kontrakt VII Wykonanie odwiertów Typ: Roboty	15/12/2008	17/01/2011
Kontrakt VIII Dostawa rur okładzinowych i wydobywczyc Typ: Dostawy	18/04/2008	08/03/2010
Kontrakt IX Budowa komór KPMG Kosakowo Typ: Roboty	25/05/2009	31/12/2014
Kontrakt X Załoczenie gazu buforowego	30/11/2012	30/11/2014
Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE	03/01/2011	31/12/2014
Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – zakup gruntów, dzierżawa	01/06/2007	31/12/2014
Kontrakt XIII Niezbędne opłaty i inne obciążenia	23/01/2008	30/06/2013
Kontrakt XIV Zarządzanie projektem (tylko wynagrodzenia)	15/07/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny:	1/01/2015	Nie dotyczy

Gazociąg Szczecin – Gdańsk		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	15.06.2009	31.07.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	03.11.2009	31.08.2011
4. Studia projektowe:	12.03.2009 Etap Płoty-Karlino 16.04.2010 Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino	15.07.2011 Etap Płoty-Karlino 31.08.2011 Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01.04.2009 Studium Wykonalności/ usługi 01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 01.03.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ usługi 01.01.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, Etap Płoty-Karlino 01.06.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 01.10.2010 roboty Etap Płoty-Karlino 01.10.2010 roboty Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi Etap Płoty-Karlino 01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 20.05.2011 – wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu	30.04.2009 Studium Wykonalności/ usługi 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 31.10.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ usługi 31.01.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, Etap Płoty-Karlino 30.11.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 30.09.2010 dostawa armatury/ dostawy 31.07.2011 roboty Etap Płoty-Karlino 31.08.2011 roboty Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 31.07.2011 Nadzór inwestorski/ usługi Etap Płoty-Karlino 31.08.2011 Nadzór inwestorski/ usługi Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :	30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 01.07.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 10.02.2011 Etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny ograniczony 26.04.2011 Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ publiczny ograniczony 18.02.2011 Nadzór inwestorski Etap Płoty-Karlino/ usługi/ publiczny ograniczony 29.04.2011 Nadzór inwestorski Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino / usługi/ publiczny ograniczony 20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu/usługi/ publiczny nieograniczony	26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 22.02.2011 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 14.02.2012 Etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny ograniczony 09.03.2012 Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ publiczny ograniczony 22.09.2011 Nadzór inwestorski Etap Płoty-Karlino/ usługi/ publiczny ograniczony 09.01.2012 Nadzór inwestorski Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino / usługi/ publiczny ograniczony 30.10.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu/ usługi/ publiczny nieograniczony
7. Nabycie gruntów:	01.06.2007	08.07.2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:	14.02.2012 Etap Płoty-Karlino 09.03.2012 Etap Karlino-Koszalin-	12.12.2013 Etap Płoty-Karlino 23.04.2013 Etap Karlino- Koszalin

	Słupsk-Wiczlino	23.04.2013 Etap Koszalin-Słupsk 31.10.2013 Etap Słupsk-Wiczlino
9. Etap operacyjny:	13.12.2013 Etap Płoty-Karlino 24.04.2013 Etap Karlino- Koszalin 24.04.2013 Etap Koszalin-Słupsk 01.11.2013 Etap Słupsk-Wiczlino	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą *Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.*

Gazociąg Gustorzyn - Odolanów		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	28.06.2007	24.07.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	01.02.2010	01.10.2012
4. Studia projektowe:	20.07.2009	01.10.2012
1. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	02.01.2007 Studium Wykonalności/ usługi  29.10.2008 dokumentacja projektowa- gazociąg z elementami węzłów/ usługi  01.07.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi 01.09.2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi  01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy	30.03.2007 Studium Wykonalności/ usługi 27.03.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg z elementami węzłów/ usługi  22.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi 30.11.2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy  31.10.2010 dostawa armatury/ dostawy
	01.03.2010 odbiór rur i armatury/usługi  02.01.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- Odolanów  01.12.2011 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 01.10.2012 węzeł Odolanów/ roboty/  02.01.2011/Nadzór inwestorski i przyrodniczy - gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi	31.10.2010 odbiór rur i armatury/usługi  30.06.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- Odolanów  28.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/  29.11.2012 węzeł Odolanów/ roboty/  30.05.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy - gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :	28.03.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 23.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony  01.12.2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony	20.07.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 30.11.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony

		30.01.2012 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony
	30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony	26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony
	02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony	18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony
	01.07.2010 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony	22.02.2011 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony
	09.02.2011 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ roboty/ publiczny ograniczony	29.02.2012 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ roboty/ publiczny ograniczony
	30.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny nieograniczony	30.03.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny nieograniczony
	01.12.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny nieograniczony	30.01.2013 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny nieograniczony
	16.02.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy - gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi/ publiczny ograniczony	30.08.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy i- gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi publiczny ograniczony
7. Nabycie gruntów:	30.09.2010	30.04.2012
8. Etap budowy/umowa budowlana:	01.03.2012 Etap Gustorzyn-Turek 01.03.2012 Etap Turek-Odolanów  30.03.2012 węzeł Gustorzyn  30.01.2013 węzeł Odolanów	04.03.2013 Etap Gustorzyn-Turek 27.03.2014 Etap Turek-Odolanów  30.01.2013 węzeł Gustorzyn  30.12.2013 węzeł Odolanów
9. Etap operacyjny:	28.03.2014	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

- Studium Wykonalności – umowa z dnia 28.06.2007r. – zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą *Instrukcją udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.*

### Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew – część Projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa”

Etap	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	05.01.2009	28.05.2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	05.01.2009	28.05.2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	25.05.2010	30.11.2013**
4. Studia projektowe:	03.01.2011	31.12.2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01.07.2008	30.06.2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:*	06.09.2010	31.12.2011
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymagany wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
6c). materiały informacyjno – promocyjne – <i>postępowanie niepubliczne***</i>		
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu:	31.03.2008	I kwartał 2014
1. Etap budowy/umowa budowlana:	01.07.2011	30.06.2014 (planowana data wydania decyzji zezwolenia na użytkowanie 30.06.2014)
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymagany wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
9. Etap operacyjny	01.07.2014 ****	

\* Określić dla każdej procedury przetargowej

\*\* Powyższa data wynika z wytycznych wypełnienia wniosku o dofinansowanie PO LiŚ, gdzie data ukończenia oceny oddziaływania na środowisko kończy się w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję (tj. pozwolenia na budowę). Natomiast ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Ołtarzew została zakończona, a decyzja organu została wydana w dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WŚIR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej pomyłki z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

\*\*\* postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, (UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz  
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

\*\*\*\* Beneficjent planuje, że finansowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r.

### Gazociąg Szczecin – Lwówek

Etap	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	23.02.2009 r.	31.07.2009 r.
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (element Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (element Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	31.05.2010	17.01.2011 (decyzja środowiskowa) 30.01.2012 (pozwolenie na budowę)
4. Studia projektowe:	10.11.2009	07.07.2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi 29.10.2008 dokumentacja projektowa/ usługi 01.12.2008 dostawy rur/ dostawy	23.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi 13.03.2009 dokumentacja projektowa/ usługi 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy

	01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy	31.10.2010 dostawa armatury/ dostawy
	28.06.2010 odbiór rur i armatury/usługi	10.12.2010 odbiór rur i armatury/usługi
	30.03.2011 gazociąg Szczecin- Lwówek/ roboty	30.10.2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty
	30.03.2011Nadzór inwestorski- gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi	30.09.2011Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	31.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi/ niepubliczny ograniczony	23.02.2009 Studium Wykonalności/ usług/ niepubliczny ograniczony
	17.03.2009 dokumentacja projektowa/ usługi/ publiczny nieograniczony	10.11.2009 dokumentacja projektowa/ usługi/ publiczny nieograniczony
	30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony	26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony
	02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony	18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony
	01.07.2010 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony	22.02.2011 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony
	22.07.2011 gazociąg Szczecin- Lwówek/ roboty/ publiczny ograniczony	12.05.2012 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty/ publiczny ograniczony
	22.07.2011 Nadzór inwestorski- gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny ograniczony	17.02.2012 Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny ograniczony
7. Nabycie gruntów:	15.02.2011	13.04.2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:	12.05.2012	27.02.2014
9. Etap operacyjny:	28.02.2014	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą *Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.*



**Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa.**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studia wykonalności:	01.01.2009	05.10.2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	01.01.2009	05.10.2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	21.09.2009	30.06.2014 (04.08.2011)*
4. Studia projektowe**:	01.06.2010	30.04.2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	25.03.2008	30.06.2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***:		
6.1. na wybór wykonawcy linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Narew (od opracowania raportu OOS i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie zezwoleń na inwestycje, budowę aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) ( <i>przetarg publiczny ograniczony</i> )	08.01.2009	30.04.2013
6.2. zamówienie uzupełniające i negocjacje warunków zmiany sposobu realizacji Umowy (Aneks 1 do umowy na budowę linii 400 kV Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Narew)		
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża w związku ze zmianą sposobu realizacji Umowy na wykonanie linii Narew-Ostrołęka ( <i>przetarg publiczny nieograniczony</i> )		
6.4. na rozbudowę stacji Ostrołęka ( <i>Przetarg publiczny nieograniczony</i> )		
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa – ( <i>przetarg publiczny nieograniczony</i> )		
6.6. materiały informacyjno – promocyjne – ( <i>postępowanie niepubliczne</i> )		
7. Nabycie gruntów: ****	01.01.2011	30.06.2015
8. Etap budowy/umowa budowlana:*****		
8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj- ( <i>przetarg publiczny ograniczony</i> )	30.08.2012	30.06.2015 (30.06.2015 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
8.2. roboty budowlane związane z podwieszeniem drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża – <i>przetarg publiczny ograniczony</i>		
8.3. roboty budowlane związane z rozbudową stacji Ostrołęka - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
9. Etap operacyjny:	01.07.2015	NIE DOTYCZY

\* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

\*\* studium projektowe – Etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych Etapach realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone są sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

\*\*\* *postępowanie niepubliczne* oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz



- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

\*\*\*\* termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.

\*\*\*\*\*Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych, z uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

### Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Etap	Data początkowa	Data zakończenia
1. Studia wykonalności:	01/06/2010	29/06/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	01/06/2010	29/06/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	17/08/2010	15/09/2014 (29/05/2013)*
4. Studia projektowe:**	01/01/2010	31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01/12/2008	06/07/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych <sup>1</sup> :		
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny ograniczony	24/02/2009	23/11/2011
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
7. Nabycie gruntów:***	01/01/2010	31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana****:		
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony	17/06/2013	30/06/2015 (wydanie zezwolenia na użytkowanie 30.06.2015)
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
9. Etap operacyjny:	01/07/2015	Nie dotyczy

<sup>1</sup> Określić dla każdej procedury przetargowej

### „Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna”

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	22/12/2008	15/09/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	29/07/2009	31/08/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne		
a. W części morskiej	09/06/2008	03/03/2010
b. W części lądowej	24/06/2008	15/07/2009

4. Studium projektowe SNC LAVALIN	10/01/2008	24/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/07/2009	30/04/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych	10/01/2008	10/08/2010
	10/01/2008	24/07/2009
a. FEED (umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE 2007/S 118-145365 z dnia 22.06.2007 r.)	06/08/2009	15/07/2010
b. Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej <a href="http://www.polskielng.pl">www.polskielng.pl</a> )	18/08/2009	10/08/2010
c. Wybór realizatora Nadzoru Inwestycji (Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej <a href="http://www.polskielng.pl">www.polskielng.pl</a> )		
7. Nabycie gruntów	07/08/2009 <sup>1</sup>	03/11/2009 <sup>2</sup>
8. Etap budowy/realizacji projektu**	15/07/2010	30/06/2014 <sup>3</sup>
9. Etap operacyjny	1/07/2014	Nie dotyczy

<sup>1</sup> Złożenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupełnianego 27 sierpnia 2009r.

<sup>2</sup> Zgodnie z uprawomocnioną w tej dacie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 października 2009r. „o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z o.o. z mocy prawa nabyło prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, na których będzie realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

<sup>3</sup> Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Gazociąg Rembelszczyna - Gustorzyn		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności:	10.08.2007	03.04.2013**
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	07.09.2009	29.10.2012
4. Studia projektowe:		
Opracowanie dokumentacji projektowej – gazociąg Rembelszczyna – Gustorzyn	07.09.2009	04.11.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej – węzeł Rembelszczyna	05.01.2011	20.04.2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:		
studium wykonalności/ usługi/niepubliczny ograniczony	17.01.2007	23.03.2007
	30.07.2008	14.04.2009
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyna - Gustorzyn/usługi	10.12.2008	17.09.2010
gazociąg/dostawy rur/dostawy	10.02.2010	05.11.2010
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/dostawy	10.03.2010	03.12.2010
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi	25.08.2010	24.01.2011

Rembelszczyszna - Gustorzyn /roboty budowlane	01.03.2012	22.03.2013
Węzeł Rembelszczyszna /roboty budowlane	25.08.2010	24.01.2011
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Gazociąg/usługi	01.01.2013	13.02.2013
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Węzeł/usługi	01.05.2010	20.09.2010
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł Rembelszczyszna/usługi	01.04.2011	06.07.2011
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 1/ dostawy/ publiczny nieograniczony	01.04.2011	06.07.2011
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 2/ dostawy/ publiczny nieograniczony		
<b>6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:*</b>		
studium wykonalności/usługi/niepubliczny ograniczony	18.04.2007	10.08.2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyszna - Gustorzyn/ usługi/ publiczny nieograniczony	16.04.2009	07.09.2009
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł Rembelszczyszna /usługi/publiczny nieograniczony	21.09.2010	05.01.2011
dostawy rur/ dostawy /publiczny ograniczony	26.04.2010	04.01.2013
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony	26.05.2010	30.04.2013
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/publiczny ograniczony	15.06.2010	22.02.2011
Rembelszczyszna - Gustorzyn /roboty budowlane/publiczny ograniczony	11.03.2011	01.03.2012
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Gazociąg Rembelszczyszna – Gustorzyn /usługi/publiczny ograniczony		03.10.2011
Węzeł Rembelszczyszna/roboty budowlane/ publiczny ograniczony	31.01.2011	30.04.2013
Węzeł Rembelszczyszna/roboty budowlane/ publiczny ograniczony	25.03.2013	31.05.2013
Węzeł Rembelszczyszna/ nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi/ usługi/ publiczny ograniczony	14.02.2013	12.07.2012
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 1/ dostawy/ publiczny nieograniczony		24.05.2012
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 2/ dostawy/ publiczny nieograniczony	07.07.2011	
<b>7. Nabycie gruntów:</b>		
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg / woj. mazowieckie	01.07.2010	21.09.2012
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg/ woj. kujawsko-pomorskie		31.05.2012
Decyzja lokalizacyjna Węzeł Rembelszczyszna/ woj. mazowieckie		16.07.2012
<b>8. Etap budowy/umowa budowlana:</b>		
Gazociąg Rembelszczyszna- Gustorzyn/ publiczny ograniczony	01.03.2012	31.07.2014
Węzeł Rembelszczyszna/ publiczny ograniczony	01.05.2013	30.09.2015
<b>9. Etap operacyjny:</b>		
	01.10.2015	-

\* Określić dla każdej procedury przetargowej

„Długotrwały proces sporządzania Studium Wykonalności związany był z podjęciem decyzji o konieczności rozszerzenia zakresu projektu o rozbudowę węzła Rembelszczyszna oraz oczekiwaniem na uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej.

Budowa linii Ełk Bis-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (Etap I i II) – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności (studium podlegało bieżącej aktualizacji)	01/06/2010	02/12/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) (analiza podlegała bieżącej aktualizacji)	01/06/2010	02/12/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	15/07/2011	(17/12/2013) 30/04/2015
4. Studium projektowe	01/12/2011	30/04/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2008	31/12/2013
6. Procedura przetargowa	11/03/2011	30/04/2014
6a) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Ełk -Łomża” Wykonanie metodą kompleksową od uzyskania decyzji OOS do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6c) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400 kV Łomża. Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6d) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis Etap I i II” Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6e) Dostawa urządzeń teletransmisyjnych, EAZ, dławików zaporowych i filtrów sprzęgających, ich uruchomienie i integracja z istniejącą infrastrukturą stacji 400/110kV Ełk Bis i 400/330/110kV Alytus <i>Przetarg publiczny nieograniczony</i>		
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu	12/09/2011	30/06/2015
8. Etap budowy/realizacji projektu	31/12/2013	31/08/2015 (wydanie zezwolenia na użytkowanie 31/08/2015)
9. Etap operacyjny	01/09/2015	Nie dotyczy

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	05/03/2010	15/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	nd	nd
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/04/2010	31/12/2013
4. Studium projektowe	20/08/2010	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2010	28/02/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	21/06/2010	30/04/2014
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/04/2011	31/10/2014
9. Etap operacyjny	01/11/2014	nd

Umowa z Tauron Ciepło S.A. została podpisana 12 grudnia 2012 r. Beneficjent nie uzyskał jeszcze wszystkich pozwoleń na budowę i w związku z klauzulą nałożoną w umowie o dofinansowanie może wystąpić obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

## Sektor kultury – priorytet XI

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	10/09/2007	30/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	25/02/2008	21/08/2009
3. Ocena wpływu na środowisko naturalne	28/02/2007	24/10/2007
4. Studium projektowe	31/12/2004	16/05/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	08/07/2004	10/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Usługi - Doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali koncertowej (negocjacje z ogłoszeniem)	22/07/2004	31/12/2004
Usługi - Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz zagospodarowanie placu Wolności	10/08/2005	14/12/2005
Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie (negocjacje bez ogłoszenia)	10/03/2006	29/12/2006
Usługi – Przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę i wykonawstwa robót budowlanych (zamówienie z wolnej ręki)	29/10/2007	15/11/2007
Usługi – Projektowanie i doradztwo w zakresie akustyki w procesie programowania, projektowania i realizacji inwestycji „Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” (zamówienie z wolnej ręki)	15/10/2007	15/11/2007
Usługi – Nadzór autorski nad realizacją Inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej (zamówienie z wolnej ręki)	14/08/2013	02/10/2013
Usługi – Ratownicze badania archeologiczne (przetarg nieograniczony)	02/05/2007	05/07/2007
Usługi - Inżyniera kontraktu (przetarg nieograniczony)	21/03/2008	13/05/2008
Usługi - Inżyniera kontraktu w zakresie przygotowania materiałów i udział w nowym postępowaniu przetargowym na kontynuację przerwanych robót dodatkowych dla inwestycji Budowy Narodowego Forum Muzyki (zamówienie z wolnej ręki)	19/12/2012	31/12/2012
Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony)	11/12/2008	23/10/2009
Wyłonienie wykonawcy na utrzymanie placu budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z ogrodzeniem i infrastruktura towarzyszącą (zamówienie z wolnej ręki)	6/12/2012	14/12/2012
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych (przetarg nieograniczony)	13/02/2013	29/05/2013
Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych – część a (przetarg nieograniczony)	30/09/2010	19/01/2011
Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych - część b (przetarg nieograniczony)	11/03/2011	29/04/2011
7. Nabycie gruntów:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
Wykonawca robót budowlanych	22/12/2009	15/03/2015
Inżynier kontraktu	01/09/2008	15/03/2015
Nadzór akustyczny	01/10/2008	30/06/2015
Nadzór autorski	06/05/2008	30/06/2015
9. Etap operacyjny	16/04/2015	

<b>Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku</b>		
<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	31/07/2008	31/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	31/07/2008	21/10/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/10/2005	29/11/2005
4. Studium projektowe	01/08/2005	31/01/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	15/09/2008	17/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
a. Roboty budowlano-wykończeniowe	14/10/2008	15/02/2009
b. Zewnętrzne fasady i świetliki	14/10/2009	15/02/2009
c. Technologia sceny i widowni	14/10/2010	15/02/2009
d. Zakup wyposażenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prób.	01/11/2011	30/11/2011
e. Montaż i instalacja multimedii	01/12/2011	31/01/2012
f. Zakup centrali telefonicznej	01/02/2012	24/06/2012
g. Zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu	01/11/2011	18/05/2012
h. Wykonanie rzeźb w sali koncertowej	01/05/2009	15/06/2009
i. Wykonanie obrazu na kurtynie	01/04/2011	31/09/2011
j. Projekt organów piszczalkowych	01/06/2009	02/07/2009
k. Wykonanie i montaż szkła artystycznego	15/11/2009	05/02/2010
l. Sprawowanie nadzoru autorskiego	01/04/2009	25/05/2009
m. Nadzór inwestorski w zakresie p.poż.	01/09/2009	17/11/2009
n. Wykonanie i montaż organów piszczalkowych	01/11/2009	15/02/2010
7. Nabycie gruntów	09/11/2005	20/05/2006
8. Etap budowy/umowa budowlana	07/04/2009	29/02/2012
9. Etap operacyjny	29/09/2012	Nie dotyczy

<b>Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie</b>		
<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	22/08/2008	26/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/08/2008	26/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/07/2006	23/01/2007
4. Studium projektowe	19/04/2006	31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/01/2005	22/04/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	29/10/2007	12/05/2010
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/07/2008	23/09/2010
9. Etap operacyjny	24/09/2010	Nie dotyczy

<b>Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku</b>		
<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	15/09/2008	28/07/2010

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2008	28/07/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/07/2008	09/10/2009
4. Studium projektowe	10/05/2008	29/05/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	10/12/2007	28/02/2008
Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej	01/09/2008	30/10/2008
Opracowanie studium wykonalności	01/06/2008	31/07/2008
Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko	01/04/2009	31/05/2009
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku	30/04/2009	31/05/2009
Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych	01/08/2009	31/08/2009
Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych	01/09/2009	28/09/2009
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków	01/03/2010	30/04/2010
Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi	01/03/2010	30/04/2010
Wykonanie robót przygotowawczych	01/03/2010	05/06/2010
Wykonanie robót podstawowych	01/03/2010	05/06/2010
Inżynier kontraktu	01/03/2010	30/04/2010
Nadzór archeologiczny	01/03/2010	05/06/2010
Nadzór autorski	01/08/2010	31/08/2010
Ubezpieczenie budowy	01/08/2013	28/02/2014
Promocja projektu	01/07/2010	31/01/2014
Dostawy wyposażenia	01/12/2011	27/11/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	01/03/2008	07/05/2008
Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej	01/11/2008	28/12/2008
Opracowanie studium wykonalności	01/08/2008	10/09/2008
Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko	01/06/2009	29/06/2009
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku	01/06/2009	01/07/2009
Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych	01/09/2009	30/09/2009
Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych	01/10/2009	30/11/2009
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków	11/05/2010	09/06/2010
Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi	04/05/2010	05/10/2010
Wykonanie robót przygotowawczych	10/06/2010	27/09/2010
Wykonanie robót podstawowych	10/06/2010	27/09/2010
Inżynier kontraktu	04/05/2010	05/10/2010
Nadzór archeologiczny	10/06/2010	27/09/2010
Nadzór autorski	10/09/2010	26/10/2010
Ubezpieczenie budowy	01/03/2014	01/05/2012
Promocja projektu	13/08/2010	28/02/2014
Dostawy wyposażenia	19/11/2012	27/11/2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/09/2010	28/02/2014
9. Etap operacyjny	01/03/2014	

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	04/08/2008	01/10/2010



2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	04/08/2008	01/10/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2010	01/07/2010
4. Studium projektowe	19/03/2009	31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Studium Wykonalności	05/06/2008	30/03/2010
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/06/2008	30/03/2010
Program Funkcjonalno-Użytkowy	13/07/2007	13/07/2007
Wstępna dokumentacja geotechniczna	08/02/2008	08/02/2008
Konkurs architektoniczny	30/04/2008	06/05/2008
Wyłonienie wykonawcy prac projektowych	16/02/2009	20/02/2009
Inżynier Kontraktu	05/03/2009	19/03/2010
Generalny wykonawca	15/02/2011	31/03/2012
Promocja projektu	01/04/2012	13/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Studium wykonalności	12/06/2008	08/04/2010
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/06/2008	08/04/2010
Program Funkcjonalno – Użytkowy	14/12/2007	17/12/2007
Wstępna dokumentacja geotechniczna	11/02/2008	11/02/2008
Konkurs architektoniczny	06/05/2008	21/05/2008
Wyłonienie wykonawcy prac projektowych	20/02/2009	17/03/2009
Inżynier Kontraktu	25/03/2010	10/09/2010
Generalny wykonawca	27/04/2011	30/05/2014
Promocja projektu	14/05/2012	31/10/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/04/2012	30/05/2014
9. Etap operacyjny	01/06/2014	

### Sektor szkolnictwa wyższego – priorytet XIII

Uniwersytet Warszawski - Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	17/11/2008	12/02/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	17/11/2008	12/02/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/11/2008	16/03/2009
4. Studium projektowe	08/03/2006	30/09/2007
Projekt budowlany - budynek CeNT I	16/11/2007	31/07/2008
Projekt budowlany - budynek CeNT II		
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT	16/06/2008	08/07/2008
wybór Inwestora Zastępczego	01/04/2009	23/04/2009
wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV	01/07/2009	23/07/2009
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I	25/05/2009	31/10/2009
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II	01/10/2009	13/12/2009
ukończenie open space'ów CeNT I	01/07/2011	08/11/2011
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I	12/12/2011	17/01/2012
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I	12/12/2011	17/01/2012
wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I	06/02/2012	02/03/2012
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal wykładowych CeNT I	06/02/2012	02/03/2012
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku Cent I	06/04/2012	08/05/2012
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I	16/04/2012	17/05/2012
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego -		
serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I	22/06/2012	27/07/2012
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II	22/06/2012	27/07/2012
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II	31/08/2012	26/09/2012
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II	31/08/2012	26/09/2012

wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II	23/09/2012	21/10/2012
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal wykładowych CeNT	03/12/2012	04/01/2013
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II		
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT II		
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	12/02/2007	11/06/2007
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – wykonawczy dla CeNT II	10/08/2007	31/10/2007
przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT	08/07/2008	12/08/2008
wybór Inwestora Zastępczego	23/04/2009	01/10/2009
wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV	23/07/2009	29/10/2010
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I	15/12/2009	08/05/2010
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II	15/12/2009	08/05/2010
wykończenie open space'ów CeNT I	18/05/2012	20/07/2012
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I	17/01/2012	30/03/2012
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I	17/01/2012	30/03/2012
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I	02/03/2012	04/05/2012
wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I	02/03/2012	04/05/2012
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal wykładowych CeNT I	08.05.2012	13/07/2012
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT I	17.05.2012	20/07/2012
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I	27/07/2012	5/10/2012
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I	27/07/2012	05/10/2012
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II	26/09/2012	28/11/2012
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II	26/09/2012	28/11/2012
wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II	21/10/2012	21/12/2012
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal wykładowych CeNT II	04/01/2013	06/03/2013
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II		
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT II		
7. Nabycie gruntów	N/D	N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana		
likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV	29/10/2009	08/04/2010
budowa budynku CeNT I	05/10/2008	31/01/2013
➤ budowa budynku CeNT II	01/07/2010	31/03/2013
9. Etap operacyjny	01-04-2013	

Uniwersytet Gdański - Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/06/2007	18/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/06/2007	18/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	25/05/2007	24/10/2007
4. Studium projektowe	19/12/2006	31/10/2009
Budynek Wydziału Biologii	19/12/2006	19/06/2009
Budynek Wydziału Chemii (1 i 2)	20/10/2008	31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31/12/2008	18/12/2009
Budynek Wydziału Biologii	31/12/2008	06/07/2009
Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	02/11/2009	18/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	04/07/2009	02/04/2010
Budynek Wydziału Biologii	04/07/2009	23/11/2009
Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	18/12/2009	02/04/2010
7. Nabycie gruntów	N/D	N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/12/2009	30/09/2012
a. Etap I – Budynek Wydziału Biologii	01/12/2009	30/09/2011
Stan zerowy	01/12/2009	30/03/2010

Stan surowy otwarty	01/04/2010	30/08/2010
Stan surowy zamknięty	01/09/2010	31/12/2010
Stan wykończeniowy	01/01/2011	31/10/2011
Wyposażenie budynku	01/12/2011	30/09/2012
b. Etap II – Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	14/05/2010	30/09/2012
Stan zerowy	14/05/2010	30/09/2010
Stan surowy otwarty	01/10/2010	30/05/2011
Stan surowy zamknięty	01/06/2011	31/08/2011
Stan wykończeniowy	01/09/2011	30/06/2012
➤ Wyposażenie budynku	01/01/2012	30/09/2012
9. Etap operacyjny	01/10/2012	
➤ Budynek Wydziału Biologii	01/10/2012	
➤ Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	01/10/2012	

### Inwestycje produkcyjne

#### Sektor środowiska – priorytet IV

##### Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/07/2007	31/12/2007
2. Analiza kosztów i korzyści	01/07/2007	31/12/2007
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/05/2008	29/09/2008
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	05/02/2008	31/01/2011
6. Etap operacyjny	01/02/2011	31/01/2014

##### Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	02/06/2008	10/09/2008
2. Analiza kosztów i korzyści	01/07/2008	10/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2008	15/09/2008
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	01/12/2009	30/07/2013
6. Etap operacyjny	01/08/2013	Brak danych

##### Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/05/2008	31/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści	01/05/2008	31/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	31/07/2008	31/12/2009
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	06/01/2010	19/06/2012
6. Etap operacyjny	20/06/2012	20/06/2037

##### Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/07/2008	15/09/2008

2. Analiza kosztów i korzyści	18/07/2008	15/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2008	15/01/2010 i 30/04/2010
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	15/01/2010	30/01/2013
6. Etap operacyjny	01/02/2013	Brak danych

**Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/06/2012	03/07/2012
2. Analiza kosztów i korzyści	18/06/2012	03/07/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/12/2011	29/05/2012
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	01/09/2012	30/04/2015
6. Etap operacyjny	01/05/2015	Brak danych

**Sektor energetyki – priorytet IX**

**Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01.09.2009	26.10.2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01.09.2009	26.10.2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05.03.2009	25.04.2009
4. Nabycie gruntów	nd	nd
5. Etap budowy	01.06.2012	30.11.2013
6. Etap operacyjny	01.12.2014	30.11.2038

**Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo**

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/11/2008	08/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/11/2008	08/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/05/2008	01/10/2008
4. Nabycie gruntów	01/10/2006	31/12/2008
5. Etap budowy	01/10/2011	31/07/2015
6. Etap operacyjny	01/08/2015	

**Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/03/2010	20/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	01/04/2010	20/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/06/2008	31/05/2010
4. Nabycie gruntów	01/04/2009	30/06/2009
5. Etap budowy	01/07/2012	30/11/2013
6. Etap operacyjny	01/12/2013	31/12/2031

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/11/2009	20/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	12/11/2009	20/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/12/2007	17/01/2011
4. Nabycie gruntów	11/12/2009	31/12/2009
5. Etap budowy	01/10/2011	30/11/2013
6. Etap operacyjny	01/12/2013	30/11/2029

Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	22/02/2008	31/12/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	22/02/2008	31/12/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/06/2010	27/07/2012
4. Nabycie gruntów	22/02/2008	30/06/2012
5. Etap budowy	01/11/2013	30/06/2015
6. Etap operacyjny	01/07/2015	

Budowa bloku energetycznego na biomasę o mocy 20 MWe Energa Energa Kogeneracja sp. z o. o.		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	30/04/2010	29/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	30/04/2010	29/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/04/2010	30/06/2010
4. Nabycie gruntów	Nie dotyczy – grunt jest w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.	Nie dotyczy – grunt jest w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
5. Etap budowy	25/03/2011	31/12/2013
6. Etap operacyjny	01/09/2013	31/12/2028

### Projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro

### Inwestycje w infrastrukturę

### Sektor środowiska – priorytet I

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	12/03/2012	16/06/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/03/2012	16/06/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	02/01/2006	16/02/2010
4. Studium projektowe	09/08/2005	25/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	28/07/2009	16/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	28/07/2009	31/07/2014

Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Oswobodzenia	zakończono	zakończono
Zadanie 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice	zakończono	zakończono
Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. Krakowskiej	zakończono	zakończono
Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Hodowców i Oswobodzenia	zakończono	zakończono
Zadanie 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leśnego Potoku, Niwnej, Grodowej, Zamkowej	zakończono	zakończono
Zadanie 6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Grodowej	zakończono	zakończono
Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów	zakończono	zakończono
Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku	zakończono	zakończono
Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej, Bzów	zakończono	zakończono
Zadanie 10 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Boliny i Strumiennej	zakończono	zakończono
Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku	zakończono	zakończono
Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Leśnego Potoku	zakończono	zakończono
Zadanie 13 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny	zakończono	zakończono
Zadanie 14 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, Odrowążów, ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.	zakończono	zakończono
Zadanie 15 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu	zakończono	zakończono
Zadanie 16 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Adama i Sosnowa	zakończono	zakończono
Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Kosmicznej	zakończono	zakończono
Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Mysłowskiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy Kolistej	w toku	w toku
Zadanie 19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-Żeleńskiego, Smugowej, Wantuły	zakończono	zakończono
Zadanie 20 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Maków, Czarnuski, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, Ogrodzieńskiego, Krupińskiego, Zabłockiego	zakończono	zakończono
Zadanie 21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy	zakończono	zakończono
Zadanie 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego, Kalinowej, Czeremchowej	zakończono	zakończono
Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dziewanny, Wilczewskiego	zakończono	zakończono
Zadanie 24 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Storczyków, Hortensji, Tulipanów	zakończono	zakończono
Zadanie 25 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego	zakończono	zakończono
Zadanie 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sasanek, Przebiśnięgów, Zachodniej	zakończono	zakończono
Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny	zakończono	zakończono
Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego	zakończono	zakończono
Zadanie 29 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej	zakończono	zakończono
Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Berbersów	zakończono	zakończono
Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tunelowej	zakończono	zakończono

Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej Pstrągowej, Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza	zakończono	zakończono
Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej	zakończono	zakończono
Zadanie 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera	zakończono	zakończono
Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, Jaśminowej, Jagodowej, Wesołej	zakończono	zakończono
Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wapiennej	zakończono	zakończono
Zadanie 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Panewnickiej i Bałtyckiej	zakończono	zakończono
Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szadoka, Kombajnistów	zakończono	zakończono
Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała	zakończono	zakończono
Zadanie 40 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiosny Ludów, Szabelnianej	zakończono	zakończono
Promocja podczas realizacji projektu	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	04/11/2009	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/09/2008	w trakcie
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Zduny	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Sułów	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie - dokończenie	28/11/2013	w trakcie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Żmigród	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Miliczu	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Sułowie	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Żmigrodzie	zakończona	zakończona
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni o.ś. Milicz cz. I	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni o.ś. Milicz cz.2	14/11/2013	w trakcie
Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 1	zakończona	zakończona
Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 2	31/12/2013	w trakcie
Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek Postolin-Pracze	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków	zakończona	zakończona
Pełnienie funkcji Inżyniera	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	zakończona	zakończona
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/06/2009	31/10/2014
9. Etap operacyjny	05/01/2011	



Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2009	28/05/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2009	28/05/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	02/01/2006	31/08/2009
4. Studium projektowe	08/07/2005	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	14/03/2008	24/01/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	02/07/2008	25/01/2011
Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki - Kontrakt 01	30/08/2010	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – Kontrakt 02	24/12/2008	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu - Os. Ludwików – Kontrakt 03	14/04/2010	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i Cegielnianej – Kontrakt 04	02/07/2008	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice – kontrakt 05	24/06/2010	zakończona
Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i ul.Okrzei) w rejonie Ujęcia Wody – Kontrakt 06	04/08/2010	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Binków – Kontrakt 07	30/01/2009	zakończona
Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnych – Kontrakt 08	28/09/2010	zakończona
Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków - Kontrakt 09	29/01/2011	31/01/2013
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/09/2008	30/05/2013
9. Etap operacyjny	30/05/2013	

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	09/11/2007	17/05/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	09/11/2007	17/05/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/10/2006	03/11/2009
4. Studium projektowe	25/04/2007	16/05/2012 - data umowna
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	30/11/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	01/02/2012	31/12/2012
kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa	zakończone	zakończone
kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane	01/03/2013	09/02/2015
kontrakt 2.2.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.2.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.3.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.3.2 -	01/10/2012	16/11/2015
kontrakt 2.4.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.4.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.5.1 d.p.	zakończone	zakończone

kontrakt 2.5.2 r.b.	19/01/2014	30/06/2014
kontrakt 2.6.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.6.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.7.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.7.2 r.b.	01/06/2012	31/05/2015
kontrakt 2.8.2 r.b	31/10/2013	31/05/2015
kontrakt 2.9.2 d.	30/11/2014	30/12/2015
kontrakt 3.1 u.	16/03/2012	30/06/2015
kontrakt 3.1.1 u	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/06/2011	30/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/08/2008	31/05/2015
9. Etap operacyjny	07/03/2011	

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II Etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/10/2006	25/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/10/2006	25/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2005	13/11/2009
4. Studium projektowe	01/01/2005	10/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2007	31/01/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	26/01/2008	23/07/2013
K1	zakończono	zakończono
K2	zakończono	zakończono
K3	zakończono	zakończono
K4	zakończono	zakończono
K5	zakończono	zakończono
K6	zakończono	zakończono
K7	zakończono	zakończono
K8	zakończono	zakończono
K9	zakończono	zakończono
K10	zakończono	zakończono
K11	zakończono	zakończono
K12	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/07/2008	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2009	27/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/01/2009	27/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	24/02/2006	02/03/2009
4. Studium projektowe	02/01/2006	18/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/04/2008	20/02/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Etap II (zad.1)	zakończono	zakończono
Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni ścieków (zad. 2 i zad.3)	zakończono	zakończono

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki (zad. 5 i zad.6)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic (zad. 4 i zad.9)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej (zad. 7)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 (aktualizacja)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 (aktualizacja)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9	zakończone	zakończone
Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
Promocja	15/10/2010	15/11/2015
7. Nabycie gruntów	03/09/2009	02/11/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/11/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2012	

#### Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	21/03/2008	20/08/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/03/2008	20/08/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/10/2007	22/08/2008
4. Studium projektowe	06/07/2001	15/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/07/2008	28/08/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	-	-
Budowa kanalizacji w miejscowościach Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa Góra	zakończona	zakończona
Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach	zakończona	zakończona
Nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu)	zakończona	zakończona
Działania Promująco-Informacyjne	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/07/2010	30/11/2013
9. Etap operacyjny	31/12/2013	

#### Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	23/09/2004	17/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/09/2004	17/07/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/09/2005	17/07/2010
4. Studium projektowe	nd	nd
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/12/2006	23/07/2008

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
TA1 Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu	zakończone	zakończone
TA3 Promocja podczas realizacji Projektu	zakończone	zakończone
W1 Modernizacja i robudowa oczyszczalni ścieków Ziemowit oraz adaptacja oczyszczalni ścieków Hołdunów	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i Smardzowice	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Hołdunów	zakończone	zakończone
S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego	15/10/2013	30/06/2014
7. Nabycie gruntów	28/02/2013	15/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/12/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2015	

**Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - Etap I**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	23/04/2009	20/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/04/2009	20/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/09/2008	22/07/2009
4. Studium projektowe	07/07/2008	16/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/07/2009	28/10/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA2 (Inżynier)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA3 (Pomoc techn)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA4 (Promocja)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA5 (Projektowanie)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA6 (Projektowanie)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA7(Inżynier)	w toku	w toku
Kontrakt W1 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W2 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W3 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W4 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W5 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W6 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W7 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W8 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W10 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W9 (roboty)	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/07/2012	30/09/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/01/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2014	

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (Etap I)		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	22/07/2008	31/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/07/2008	31/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/07/2008	05/03/2009
4. Studium projektowe	06/11/2006	11/03/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/04/2007	16/01/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	31/07/2009	01/07/2012
6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - Etap I	zakończona	zakończona
6.2. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – Etap I	zakończona	zakończona
6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - Etap II	zakończona	zakończona
6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej	zakończona	zakończona
6.5 Budowa przepompowni ścieków P-5	zakończona	zakończona
6.6 Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P-5	zakończona	zakończona
6.7 Inżynier Kontraktu dla zadań 3,4,5,6,	zakończona	zakończona
6.8 Pomoc Techniczna dla JRP	zakończona	zakończona
6.9 Nadzór autorski – Maszewo (dla poz. 6.1.)	zakończona	zakończona
6.10 Nadzór autorski - pozostałe zadania	zakończona	zakończona
6.11 Nadzór autorski – pozostałe zadania	zakończona	zakończona
6.12 Działania promocyjne i informacyjne	zakończona	zakończona
6.13 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - Etap III (Suszarń osadów ściekowych)	zakończona	zakończona
6.14. Renowacja dwóch równoległych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej	20/12/2013	31/01/2014
6.15 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, Etap 2	zakończona	zakończona
6.16. Inżynier kontraktu dla zadań 13 i 14	zakończona	zakończona
6.17 Nadzór autorski dla zadań 13 i 14	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	22/12/2009	31/09/2015
9. Etap operacyjny	18/06/2012	

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	12/03/2013	22/04/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/03/2013	22/04/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/11/2008	27/02/2012
4. Studium projektowe	27/05/2011	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2012	31/03/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	01/12/2012	29/06/2014
K-01	15/02/2014	29/06/2014
K-02	15/02/2014	29/06/2014
K-03	zakończono	zakończono
K-04	zakończono	zakończono
K-05	23/11/2013	29/04/2014
K-06	15/02/2014	29/04/2014
K-07	15/02/2014	29/04/2014

K-08	15/03/2014	30/05/2014
K-09	bez przetargu - promocja organizowana jest wewnętrznie przez dział marketingu Aquanet	bez przetargu
7. Nabycie gruntów	01/10/2012	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/07/2013	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	

Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	27/06/2008	30/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/06/2008	30/09/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/02/2006	09/07/2009
4. Studium projektowe	02/11/2005	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/06/2007	23/11/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
1. Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, Tęczowa, Cicha i Romantyczna	zakończona	zakończona
1a. Nadzór inwestorski - Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, Tęczowa, Cicha i Romantyczna	zakończona	zakończona
2. Zakup pojazdu do obsługi kanalizacji	12/01/2015	31/03/2015
4a. Opracowanie projektów dla zadań z kontraktu 4	zakończona	zakończona
4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Puławach	zakończona	zakończona
Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów		
4.2 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	zakończona	zakończona
4.3 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej Ø 800 (do wejścia w kanał Ø 1200) w rejonie ulicy Włostowickiej	zakończona	zakończona
4.4. Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej	zakończona	zakończona
4.5 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową	18/08/2014	28/11/2014
5. Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi	zakończona	zakończona
5a. Opracowanie projektów - Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi	zakończona	zakończona
5b. Nadzór inwestorski Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi	zakończona	zakończona
6.1 Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)	zakończona	zakończona
6.1a Opracowanie projektów 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)'	zakończona	zakończona
6.1b Nadzór inwestorski 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)'	zakończona	zakończona
6.2 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołtąta	12/01/2015	31/03/2015
6.2a Opracowanie projektów 'Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołtąta	zakończona	zakończona
7.a. Program funkcjonalno użytkowy - Puławy oczyszczalnia	zakończona	zakończona
7.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (układy pomiarowo-rozliczeniowe)	zakończona	zakończona
7.1a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (układy pomiarowo-rozliczeniowe)	zakończona	zakończona
7.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz)	zakończona	zakończona
7.2a Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz)	zakończona	zakończona
7.2b. Nadzór inwestorski Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz)	zakończona	zakończona
7.3a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (kogeneracja)	zakończona	zakończona

7.4.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej	zakończona	zakończona
7.4.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej	zakończona	zakończona
8. Kanalizacja sanitarna Wola Osińska, Chrzążów	zakończona	zakończona
8a. Program funkcjonalno użytkowy - kanalizacja Wola Osińska, Chrzążów	zakończona	zakończona
9. Kanalizacja sanitarna Osiny	07/01/2014	05/05/2014
9a. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Osiny	zakończona	zakończona
9.1 Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice Opoka i Chrzążów	10/12/2013	15/02/2014
10. Sieć wodociągowa Końskowola ul. Lubelska	zakończona	zakończona
11. Kanalizacja sanitarna Wronów, Młynki, Opoka i Witowice oraz odcinek tranzytowy Osiny - Wronów wraz z przepompownią	zakończona	zakończona
11c. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Wronów, Młynki, Witowice, Opoka i tranzytu Osiny - Wronów	zakończona	zakończona
12. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
13. Inżynier Projektu - nadzór nad robotami	zakończona	zakończona
15. Pomoc techniczna dla JRP na Etapie przygotowania wniosku	zakończona	zakończona
16. Pomoc techniczna dla JRP	zakończona	zakończona
17. Promocja projektu	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/01/2013	30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	20/11/2007	30/12/2015
9. Etap operacyjny	01/03/2008	

#### Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	19/04/2007	15/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/04/2007	03/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/04/2007	24/03/2010
4. Studium projektowe	15/05/2007	01/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/05/2007	01/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt U0	zakończona	zakończona
Kontrakt U1	zakończona	zakończona
Kontrakt U2	zakończona	zakończona
Kontrakt U3	zakończona	zakończona
Kontrakt U4	zakończona	zakończona
Kontrakt U5	zakończona	zakończona
Kontrakt W1	zakończona	zakończona
Kontrakt W2	zakończona	zakończona
Kontrakt W3	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/02/2009	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	

#### Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/02/2005	15/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/02/2005	15/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/02/2006	13/02/2009
4. Studium projektowe	06/10/2004	15/02/2010



5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	06/10/2004	30/06/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/09/2008	01/02/2013
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego	zakończona	zakończona
6.2. Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorach osadu czynnego	zakończona	zakończona
6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni	zakończona	zakończona
6.5. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - kolektory wraz z ujęciem ścieków	zakończona	zakończona
6.6. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - infrastruktura towarzysząca ze zbiornikami retencyjnymi	zakończona	zakończona
6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa	zakończona	zakończona
6.8. Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową	zakończona	zakończona
6.9. Projektowanie i budowa suszarni średniotemperaturowej	zakończona	zakończona
6.10. Zakup samochodu wywrotki i ładowarki kołowej	21/11/2013	30/06/2014
6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej-Gospodarczej	zakończona	zakończona
6.12. Działania informujące i promujące	zakończona	zakończona
6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej - Sokołowska, Berna, Grabowskiego	22/07/2013	22/11/2014
6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Śmiała, Zielna, Różana	14/11/2013	04/02/2015
6.15 Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową cz. II	24/05/2013	24/05/2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujrzanowie	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitranej w ulicy Bema (Pl. Wolności)	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Ganiewskiego	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej	zakończone	zakończone
Budowa kanallizacji sanitarnej w Kalinowej	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzalińskiej	zakończone	zakończone
Inżynier kontraktu - rozszerzenie zakresu	17/05/2013	31/12/2015
Zakup samochodu do czyszczenia ciągów kanalizacyjnych	01/03/2014	30/09/2014
Zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków	01/12/2013	30/06/2014
7. Nabycie gruntów	01/12/2013	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/10/2008	31/05/2014
9. Etap operacyjny	01/05/2009	

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	15/02/2007	03/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/02/2007	03/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	26/04/2004	07/10/2008
4. Studium projektowe	18/10/2004	31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2007	31/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 01 - Etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 01 - Etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	01/06/2013	31/12/2014
Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra" (roboty budowlane)	06/02/2012	05/08/2014

Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie"(roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	02/01/2012	08/01/2014
Kontrakt 07 "Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (pomoc techniczna, promocja)	04/05/2010	31/08/2014
Kontrakt 08 "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (nadzór-inżynier kontraktu)	01/04/2010	31/08/2014
7. Nabycie gruntów	11/10/2007	31/03/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/08/2010	30/06/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2012	

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	17/08/2006	08/06/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	17/08/2006	15/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29/10/2005	30/10/2008
4. Studium projektowe	01/01/2006	31/03/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	25/02/2009	30/07/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1. Rozstrzygnięte w ramach jednego postępowania i podpisana jedna umowa: I Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej	zakończone	zakończone
6.2. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: II Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - Radziszów X Kontrakt - Wodociąg dla Woli Radziszowskiej	zakończone	zakończone
6.3. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: III Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - Rzozów IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszów	zakończone	zakończone
6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka - Skawina	zakończone	zakończone
6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina	zakończone	zakończone
6.6. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb IX Kontrakt - Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa Etap IIIe wraz ze zbiornikiem wody pitnej	zakończone	zakończone
6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa Etap III d	zakończone	zakończone
6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie	zakończone	zakończone
6.9. Kontrakt XII Kanalizacja dla Radziszowa Etap III f	zakończone	zakończone
6.10. Kontrakt XIII Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Wyspiańskiego, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Krakowska	zakończone	zakończone
6.11. Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
6.12. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych na roboty	zakończone	zakończone
6.13. Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk - Rozbudowa OŚ Skawina	zakończone	zakończone
6.14. Kontrakt 4 - Promocja Projektu	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	30/03/2011	30/06/2014

8. Etap budowy/umowa budowlana	11/05/2009	30/06/2014
9. Etap operacyjny	25/03/2010	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	27/09/2007	26/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/09/2007	26/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10/04/2004	25/11/2009
4. Studium projektowe	03/01/2004	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/06/2007	30/06/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	11/07/2007	30/09/2014
6.1. Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody i zapleczem dla Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego	zakończono	zakończono
6.2. Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa	zakończono	zakończono
6.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego	zakończono	zakończono
6.4. Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza - Szeligowska - zadanie połączone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme	zakończono	zakończono
6.5. Budowa spinki wodociągowej Klonowa - Osiedlowa	01/02/2014	30/04/2014
6.6. Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme (zadanie połączone z zadaniem nr 4)	zakończono	zakończono
6.7. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt Królewski	zakończono	zakończono
6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów	zakończono	zakończono
6.9. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla wsi Blizne Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, Hubala Dobrzańskiego)	zakończono	zakończono
6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsi Latchorzew	zakończono	zakończono
6.11. Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie, gmina Stare Babice	zakończono	zakończono
6.12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kwirynów między ul. Agawy, Kalinową, Pohulanka, Sikorskiego, gm. Stare Babice	zakończono	zakończono
6.13. Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z pompowni "Lutosławskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, Stare Babice	zakończono	zakończono
6.14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – Etap I i II	zakończono	zakończono
6.15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - Etap III i IV (dot. ul. Krzyżanowskiego i odc. Od ul. Lutosławskiego)	28/02/2014	31/03/2014
6.15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - Etap III i IV (roboty budowlane - pozostałe nieskanalizowane ulice)	01/08/2014	30/09/2014
6.16. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinowska	31/03/2014	30/04/2014
6.17. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. Ożarowska i ul. Wieruchowska	zakończono	zakończono
6.18. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej rejon ul. Gen. Kutrzeby	zakończono	zakończono
6.19. Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych Babicach	zakończono	zakończono
6.20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna	zakończono	zakończono
6.21. Pompownia Borzęcin, kanał tłoczny do pompowni Koczargi	zakończono	zakończono
6.22. Pompownia Koczargi, kanał tłoczny do oczyszczalni	01/02/2014	31/03/2014

6.23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (Etap I), Borzęcin Duży - zadanie połączone z zadaniem nr 27 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn	zakończono	zakończono
6.24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Mały	31/01/2014	28/02/2014
6.25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (Etap II), Borzęcin Duży	zakończono	zakończono
6.26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Mariew, Stanisławów	01/03/2014	30/04/2014
6.27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn (zadanie połączone z zadaniem nr 23)	zakończono	zakończono
6.28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Trakt Królewski, Borzęcin Duży, Wojcieszyn	zakończono	zakończono
6.29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Sobieskiego, Borzęcin Duży, Topolin	31/10/2013	31/03/2014
6.30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży	zakończono	zakończono
6.31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży	zakończono	zakończono
6.32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kosmowska, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały	zakończono	zakończono
6.33. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, Zielonki Wieś	zakończono	zakończono
6.34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrów.	zakończono	zakończono
6.35. Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojuskowym we wsi Kwirynów	zakończono	zakończono
6.36. Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach do rowu melioracyjnego	zakończono	zakończono
6.37. Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów	01/07/2014	31/08/2014
6.38. Pojazd do obsługi kanalizacji	01/02/2013	31/05/2014
6.3a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego"	zakończono	zakończono
6.4a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza Szeligowska"	zakończono	zakończono
6.5a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Klonowa Osiedlowa"	zakończono	zakończono
6.6a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Zielona Thomme"	zakończono	zakończono
6.7a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa magistrali wodociągowej ul. Trakt Królewski"	zakończono	zakończono
6.15a. Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn Etap IV"	zakończono	zakończono
6.21-22a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa pompowni ścieków "Borzęcin" i Koczargi" wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice"	zakończono	zakończono
6.23-26a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew"	zakończono	zakończono
6.27-28a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbina - Wojcieszyn"	zakończono	zakończono
6.29-32a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin"	zakończono	zakończono
6.33-34a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś"	zakończono	zakończono
6.35a. Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojuskowym we wsi Kwirynów"	zakończono	zakończono

6.36a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Projekt kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Stare Babice do rowu melioracyjnego"	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	28/02/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/09/2007	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/07/2008	31/12/2038

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/10/2007	23/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/10/2007	23/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	13/02/2006	15/04/2008
4. Studium projektowe	10/10/2005	15/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	03/03/2008	25/11/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6a. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”-przetarg nieograniczony w częściach (3), nr referencyjny -P-01/PZP/2010	15/03/2010	23/06/2010 zakończona
6b. Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010	30/05/2010	05/10/2010 zakończona
6c. Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony ( budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsiorowice Etap I , Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska	30/06/2010	20/10/2010 zakończona
6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010	20/01/2011	29/04/2011 zakończona
6e. Przetarg na dostawę (zakup) specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej nr referencyjny:P-05/PZP/2010	15/02/2011	15/04/2011 zakończona
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	05/10/2010	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2014	

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/02/2009	02/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/02/2009	02/09/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2009	20/06/2011
4. Studium projektowe	01/09/2008	25/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/07/2009	31/03/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Studium wykonalności	01/12/2008	10/03/2009
Nadzór autorski	31/03/2012	31/05/2012
Działania informacyjne i promocyjne	01/08/2011	30/09/2011
Inżynier kontraktu	10/02/2012	06/07/2012
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Strzybnica	10/04/2013	10/07/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Rybna	28/02/2013	30/05/2013

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Opatowice	28/02/2013	30/05/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Stare Tarnowice	01/04/2013	31/12/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Repty Nowe	28/02/2013	30/05/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Śródmieście	28/02/2013	30/05/2013
7. Nabycie gruntów	01/01/2009	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/03/2013	27/02/2015
9. Etap operacyjny	28/02/2015	

### Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończony	zakończony
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielniana, Smutna, Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicz, Wrzosowa, Grota Roweckiego, Równa, Sucha, Cekanowska, Fabryczna, Żeromskiego, Curie-Skłodowskiej, Popiełuszki, Nowowiejska, Chrobrego, Staszica, Tuwima, Piastowska, Jagiellońska, Mireckiego,	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Nowa, Ujezdźka, Czarna + wzdłuż rzeki Czarnej, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Traugutta, Chopina	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewska, Krawiecka, Krawiecka-odgałęzienia, Anny, Barbary, Celin, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, Łąkowa, Ściegiennego, Smugowa, Przejazd Dąbrowski, Legionów, Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki, Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, Bogumiła, Elżbiety, Flory, Haliny, Hendryka, Jalanty, Joanny, Kamila, Katarzyny, Łucji, Magaleny, Odkrywkowa, Żwirowa, Lecha, Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza, Kwiatowa-odgałęzienia	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego, Kwarcowa	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wąwał	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białobrzeska, Aliny, Andrzeja, Kolejowa, Kolejowa - teren PKP, Ślusarska, Radomska, Opoczyńska, Wilcza, Wąwalska, Wąwalska (odgałęzienia), Wąwalska-Witosa (spinka), Witosa, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, Cisowa, Michałowska, Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, Okopowa, Okopowa (odgałęzienia), Łozińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK, Młodzieżowa, Reja.	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Józefowskiej	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej, Ludowej	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzewice	w toku	w toku



Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grotami	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzycka	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zaborów I, Zaborów II, Komorów	w toku	w toku
Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej	w toku	w toku
Modernizacja oczyszczalni ścieków	w toku	w toku
Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach	01/03/2014	30/06/2014
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	w toku	w toku
Doradztwo dla JRP	w toku	w toku
Działania Informacyjne i Promocyjne	w toku	w toku
Wynagrodzenia pracowników JRP	w toku	w toku
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/04/2012	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II Etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/04/2008	15/09/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/04/2008	15/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/01/2004	05/11/2009
4. Studium projektowe	16/04/2004	01/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	06/11/2007	15/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna I Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic; II Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego kontrakt: K-3/W Red Fidic; III Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna I Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W; II Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna I Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W; II Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-4/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy i Kaszczorek w Toruniu	zakończona	zakończona
Kontrakt K-5/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosey i Torunia Południowego	zakończona	zakończona
Kontrakt K-8/W Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, K-V na wylotach do rzeki Wisły	zakończona	zakończona
Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu dla kontraktów liniowych: K-4/W, K-5/W, K-8/W	zakończona	zakończona



Kontrakt K-1/W Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (budowa systemu termicznej przeróbki osadów)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-2/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca Jedwabno" (modernizacja gospodarki osadowej)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-3/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Mała Nieszawka"	zakończona	zakończona
Kontrakt K-6/W Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej	zakończona	zakończona
Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W	zakończona	zakończona
Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna Pomoc dla JRP	zakończona	zakończona
Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna Prowadzenie działań promujących i informacyjnych	zakończona	zakończona
Kontrakt K-15/D Dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/02/2009	31/03/2013
9. Etap operacyjny	01/04/2013	

#### Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	25/10/2007	26/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/10/2007	30/09/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2007	30/09/2013
4. Studium projektowe	18/10/2006	30/06/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/09/2007	30/06/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	29/09/2007	30/06/2013
Opracowanie danych umożliwiających Zamawiającemu sporządzenie wniosku (Studium wykonalności i in.)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Radlin II, Gorzyczki, Jedłownik i Karkoszka, Obszary i Biertułtowy	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Stare i Nowe Miasto	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Reden i Wypandów	zakończone	zakończone
Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1"	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji przetargowych	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 1"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz.2"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzyczach, miejscowość Czyżowice"	zakończone	zakończone

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica Biertułtowy i dzielnica Obszary"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica Reden i Wypandów"	zakończone	zakończone
Przewiert przy ul. Napierskiego	zakończone	zakończone
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary, przewiert, dodatkowa komora przewiertowa pośrednia"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach, część zachodnia cz.1 "	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach, część zachodnia cz.2 "	zakończone	zakończone
Inżynier kontraktu	zakończone	zakończone
Kontrakt "Kampania promocyjna projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. - cz. 1"	zakończone	zakończone
Przygotowanie raportu Końcowego	14/10/2014	31/12/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice, Turza Śl. - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - rozszerzenie zakresu cz. 1	28/02/2012	2014-01-31
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - rozszerzenie zakresu cz. 2	28/02/2012	2014-01-01
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - rozszerzenie zakresu cz. 3	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	29/05/2008	31/12/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/09/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu Etap III		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/07/2009	23/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2010	23/11/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2007	30/06/2010
4. Studium projektowe	01/02/2007	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/02/2007	28/02/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	01/02/2007	31/01/2014
Zad.1.1. Budowa magistrali wodociągowej Południowa /ul. Zwycięska /- Etap c	zakończona	zakończona
Zad.1.2. Budowa magistrali wodociągowej Traugutta - Wolności /ul. Nowa/ -Etap I	zakończona	zakończona
Zad.1.3 Budowa magistrali wodociągowej Traugutta – Wolności, Etap IV	zakończona	zakończona
Zad.1.4 Budowa magistrali wodociągowej Bystrzycka - Pucka	zakończona	zakończona
Zad.2.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Drzewieckiego	zakończona	zakończona
Zad.2.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego we Wrocławiu DN 400	zakończona	zakończona
Zad.2.3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wyścigowej	zakończona	zakończona

Zad.2.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzegomskiej	zakończona	zakończona
Zad.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiego	zakończona	zakończona
Zad.2.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnobrzeskiej - Bocznej	zakończona	zakończona
Zad.2.7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Duńskiej Etap I-III	zakończona	zakończona
Zad.2.8 Budowa sieci wodociągowej w łączniku ul. Maślickiej i ul. Królewieckiej	zakończona	zakończona
Zad.2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej - Etap I	zakończona	zakończona
Zad.2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipskiej	zakończona	zakończona
Zad.2.11 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ślazowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej, Duńskiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej - Bocznej	zakończona	zakończona
Zad. 3.3 Kanał sanitarny w łączniku ul. Maślickiej i ul. Królewieckiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duńskiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. Pułaskiego 17-33 i 35-45	zakończona	zakończona
Zad. 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej, Beżowej, Seledynowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.7 Budowa kanału w ul. Granicznej - Etap I	zakończona	zakończona
Zad. 3.8 Budowa kanału w ul. Granicznej - Etap II	zakończona	zakończona
Zad. 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wyścigowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Ślazowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.12 Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Osobowice	zakończona	zakończona
Zad. 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Osobowice	zakończona	zakończona
Zad. 5.2 Budowa magistrali wodociągowej Północnej - Etap I b	zakończona	zakończona
Zad. 5.3 Przebudowa kolektora Północnego	zakończona	zakończona
Zad. 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca	zakończona	zakończona
Zad. 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej, Jaracza, Damrota, Kasprowicza	zakończona	zakończona
Zad. 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Sołtysowice	26/11/2013	w toku
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/02/2007	31/08/2015

9. Etap operacyjny	18/04/2007
--------------------	------------

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu Etap V		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	03/03/2013	22/04/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/03/2013	22/04/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10/10/2008	30/04/2013
4. Studium projektowe	12/12/2008	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/11/2009	31/01/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/11/2009	17/03/2014
Zad.1.1 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jarocińską i Pełczyńską	zakończona	zakończona
Zad.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul. Sikorczy i Szczygła	zakończona	zakończona
Zad.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej	zakończona	zakończona
Zad.1.4 Budowa układu odprowadzania ścieków z osiedla Marszowice Małownicze	16/09/2013	w toku
Zad.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa Piotrowska	29/11/2013	w toku
Zad.1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale	17/09/2013	w toku
Zad.1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Bieńkowice	30/12/2013	w toku
Zad.1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno	03/02/2014	17/03/2014
Zad.1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów	zakończona	zakończona
Zad.1.10 Przebudowa rurociągu tłoczego Sępólno-Szczytniki	zakończona	zakończona
Zad.1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego i Rynek Psiego Pola	zakończona	zakończona
Zad.1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięskiej	zakończona	zakończona
Zad.1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka, Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda	07/01/2014	28/02/2014
Zad.1.14 Modernizacja przepompowni Muchobór	zakończona	zakończona
Zad.2.1 Budowa magistrali wodociągowej Północnej Etap I a	zakończona	zakończona
Zad.2.2 Budowa oddzielacza w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli	08/10/2013	w toku
Zad.2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. Zakrzów	zakończona	zakończona
Zad.2.4 Modernizacja sieci wodociągowej na os. Widawa, Lipa Piotrowska	29/11/2013	w toku
Zad.2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu Kowale	17/09/2013	w toku
Zad.2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. Polanowice, Poświętne, Sołtysowice	25/10/2013	w toku
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	07/06/2010	20/06/2015
9. Etap operacyjny	19/10/2011	

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	27/02/2007	26/11/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/02/2007	26/11/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2006	14/04/2008
4. Studium projektowe	28/04/2006	31/10/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2007	25/04/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 1 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	15/07/2011	zakończone
6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 2 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	14/07/2011	zakończone
6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 3 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	13/07/2011	zakończone
6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 4 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	05/07/2011	zakończone
6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 5 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	05/07/2011	zakończone
6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 6 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce (Etap II i III) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	13/07/2011	zakończone
6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 7 Poprawa gospodarki ściekowej Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	06/07/2011	zakończone
6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja osadów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	07/07/2011	zakończone
6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 9 usługi doradcze (zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę)	zakończone	zakończone
6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera – nadzór nad robotami Kontrakt 10 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Promocje i asystę techniczną Kontrakt 11 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	11/04/2012	28/02/2014
9. Etap operacyjny	26/08/2013	

Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01.01.2008	<b>25.02.2009</b>
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01.01.2008	<b>25.02.2009</b>
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27.10.2005	<b>12.11.2008</b>
4. Studium projektowe	01.12.2004	<b>30.10.2011</b>
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01.08.2008	<b>25.02.2009</b>
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt I Krasiejów - Budowa kanalizacji sanitarnej	12.08.2010	<b>30.11.2010</b>
Kontrakt II Biestrzynnik-Dylaki - Budowa kanalizacji sanitarnej	08.02.2011	<b>29.12.2012</b>

Kontrakt III Szczedrzyk - Budowa kanalizacji sanitarnej	06.05.2011	<b>20.03.2013</b>
Kontrakt IV Grodziec - Budowa kanalizacji sanitarnej	10.08.2011	<b>09.09.2013</b>
Kontrakt V Ozimek - Schodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej	22.11.2010	<b>29.03.2012</b>
Kontrakt VI Suszarnia odpadów	20.10.2011	<b>30.09.2013</b>
Kontrakt VII Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek	25.11.2010	<b>31.05.2013</b>
Kontrakt VIII Poprawa zaopatrzenia w wodę	20.09.2010	<b>31.08.2011</b>
Kontrakt IX Inżynier kontraktu	14.07.2010	<b>31.12.2015</b>
Kontrakt X Krzyżowa Dolina - Budowa kanalizacji sanitarnej	07.2013	<b>05.2015</b>
7. Nabycie gruntów	01.01.2008	<b>31.12.2013</b>
8. Etap budowy/umowa budowlana	12.08.2010	<b>05.2014</b>
9. Etap operacyjny	<b>05.2014</b>	<b>31.12.2038</b>

#### Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	22/10/2007	<b>30/11/2009</b>
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/10/2007	<b>30/11/2009</b>
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/08/2007	<b>08/09/2011</b>
4. Studium projektowe	10/04/2007	<b>13/10/2012</b>
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2008	<b>30/08/2012</b>
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	09/07/2008	<b>23/12/2013</b>
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/07/2008	<b>31/10/2015</b>
9. Etap operacyjny	<b>01/11/2015</b>	-

#### Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	2008-01-04	<b>2008-08-28</b>
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2008-01-04	<b>2008-08-28</b>
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-01-04	<b>2010-04-16</b>
4. Studium projektowe	2010-08-22	<b>2011-05-18</b>
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2008-01-04	<b>2013-11-15</b>
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2008-03-20	<b>2014-02-28</b>
7. Nabycie gruntów	2014-02-28	<b>2014-06-30</b>
8. Etap budowy/umowa budowlana	2008-05-14	<b>2015-06-30</b>
9. Etap operacyjny	<b>2010-01-01</b>	<b>2037-12-31</b>

#### Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	2007-09-25	<b>2008-05-20</b>
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007-09-25	<b>2008-05-20</b>
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-01-31	<b>2008-04-30</b>

4. Studium projektowe	2009-01-07	<b>2009-11-30</b>
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2009-05-17	<b>2009-12-31</b>
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-01-07	<b>2010-05-08</b>
7. Nabycie gruntów	2009-01-30	<b>2009-10-30</b>
8. Etap budowy/umowa budowlana	2010-03-01	<b>2011-09-30</b>
9. Etap operacyjny	<b>2011-10-01</b>	-

#### **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa IW – Warszawa Miasto Józefów**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	2008-04-07	<b>2009-04-30</b>
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2008-04-10	<b>2009-02-04</b>
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-07-14	<b>2009-03-06</b>
4. Studium projektowe	2006-05-17	<b>2014-12-31</b>
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2006-04-07	<b>2013-06-30</b>
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2006-04-07	<b>2013-12-31</b>
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	2009-04-28	<b>2014-06-30</b>
9. Etap operacyjny	<b>2014-07-01</b>	-

#### **„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy IW –Warszawa Gmina Brwinów**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	2007-08-10	<b>2009-03-16</b>
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007-08-10	<b>2009-03-16</b>
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2003-11-25	<b>2009-07-17</b>
4. Studium projektowe	2004-10-19	<b>2010-07-21</b>
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2004-08-25	<b>2010-09-30</b>
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-01-09	<b>2010-10-01</b>
7. Nabycie gruntów	2009-01-01	<b>2009-12-31</b>
8. Etap budowy/umowa budowlana	2007-06-25	<b>2014-01-22</b>
9. Etap operacyjny	<b>2014-01-23</b>	-

### **Sektor środowiska – priorytet II**

#### **Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności	2011-12-01	2012-01-12
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)		
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2010-08-16	2011-11-21
4. Studium projektowe	2014-04-08	2014-06-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2011-12-01	2011-12-30
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	2013-01-22	2014-03-07
Procedura przetargowa – inspektor nadzoru	2013-05-20	2013-09-18
Procedura przetargowa – roboty budowlane	2013-02-19	2014-03-07



Procedura przetargowa – działania info-promo	2013-02-14	2013-05-13
Procedura przetargowa – dostawa pojazdu typu quad	2013-01-22	2013-02-01
Procedura przetargowa – dostawa GPS	2013-02-18	2013-07-01
Procedura przetargowa – dostawa łodzi do pomiarów sondażowych	2013-05-16	2013-08-13
Procedura przetargowa – dostawa sondy i sonaru	2013-05-21	2013-08-28
Procedura przetargowa – dostawa plotera wielkoformatowego	2013-02-19	2013-03-25
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	2013-02-02	2015-06-30
Kontrakt na inspektora nadzoru	2013-09-19	2015-06-30
Kontrakt na roboty budowlane	2014-03-08	2015-06-30
Kontrakt na działania info-promo	2013-05-14	2015-06-30
Kontrakt na dostawę pojazdu typu quad	2013-02-02	2013-02-18
Kontrakt na dostawę GPS	2013-07-02	2013-07-22
Kontrakt na dostawę łodzi do pomiarów sondażowych	2013-08-14	2013-12-10
Kontrakt na dostawę sondy i sonaru	2013-08-26	2013-12-13
Kontrakt na dostawę plotera wielkoformatowego	2013-03-26	2013-04-16
9. Etap operacyjny	2015-07-01	

System gospodarki odpadami Ślęza - Oława		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/12/2008	30/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/12/2008	30/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29/04/2009	17/12/2009
4. Studium projektowe	01/02/2010	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/12/2008	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	09/11/2009	
Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gać. Modernizacja części mechanicznej. Etap I	13/11/2009	26/11/2010
Kontrakt 2: Modernizacja części mechanicznej. Etap II	31/05/2012	04/10/2012
Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacją hali	04/11/2013	04/02/2014
Kontrakt 3a: Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)	25/10/2011	16/05/2012
Kontrakt 3b: Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)	02/02/2012	17/08/2012
Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujące: kwatera nr 3	24/04/2012	09/08/2012
Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujące: Roboty budowlane; rozbudowa budynku sortowni z adaptacją wiaty na surowce wtórne	11/01/2013	09/04/2013
Kontrakt 5: Dostawa kontenerów socjalnych	14/07/2011	07/09/2011
Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu samochodu ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec”	09/11/2009	07/01/2010
Kontrakt 7a: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Kontenery do przewozu odpadów	11/01/2010	25/01/2010
Kontrakt 7b: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Waga samochodowa	22/03/2010	13/04/2010
Kontrakt 7c: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Zakup ładowarki teleskopowej	20/06/2011	19/07/2011
Kontrakt 7d: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Roboty budowlane	30/04/2014	30/07/2014
Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu	29/06/2012	30/08/2012
Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu	04/02/2012	10/05/2013

Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariów informacyjnych	18/02/2013	27/03/2013
Kontrakt 9d: Opracowanie makiety i wizualizacji zakładu	01/02/2014	31/03/2014
Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariów informacyjnych	01/01/2015	28/02/2015
Kontrakt 10: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Śląza-Oława”	03/08/2012	27/11/2012
Kontrakt 11: Audyt Zewnętrzny Projektu	24/01/2014	28/02/2014
Kontrakt 12a: Dostawa przetrzucarki do kompostu	29/01/2013	07/06/2013
Kontrakt 12b: Dostawa sita gwiazdowego	29/01/2013	14/06/2013
Kontrakt 12c: Dostawa ładowarki	29/01/2013	13/09/2013
Kontrakt 12d: Dostawa ciągnika z przyczepą i kontenerami	29/01/2013	23/08/2013
Kontrakt 12e: Dostawa kompaktora	29/01/2013	31/07/2013
Kontrakt 12f: Dostawa kontenera na odpady niebezpieczne	04/07/2012	09/08/2012
Kontrakt 13: Przebudowa układu komunikacyjnego ZGO	02/11/2013	17/12/2013
Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego	02/01/2014	31/03/2014
7. Nabycie gruntów	22/12/2009	18/11/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	13/11/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2015	-

#### Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojennych, zarządzanych przez PGL LP

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	05/01/2010	30/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/01/2010	30/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nd	nd
4. Studium projektowe	nd	nd
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/02/2009	30/08/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:	nd	nd
Koszty Jednostki Realizującej Projekt/Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	12/10/2007	12/10/2007
Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu	20/08/2009	05/01/2010
Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonywanych Prac	23/03/2012	01/08/2012
Ocena geośrodowiskowa	25/08/2012	20/12/2012
Ocena przyrodnicza	-	-
Promocja projektu	12/10/2007	12/10/2007
Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu	23/02/2012	05/06/2012
Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych	10/10/2011	12/12/2011
Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojennych i porządkowanie terenu	01/10/2010	20/10/2010
Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego	04/04/2011	18/05/2012
Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojennych	22/07/2013	12/08/2013
Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów	23/11/2010	30/12/2010
Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt	29/10/2010	22/11/2010
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	nd	nd
9. Etap operacyjny	nd	nd

Procedury przetargowe ogłaszane są bezpośrednio przez 57 nadleśnictw biorących udział w projekcie

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	20/07/2008	31/01/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/01/2009	20/02/2009
3. Ocena wpływu na środowisko	31/05/2008	23/02/2009
4. Studium projektowe	02/01/2007	31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2005	25/02/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt I Budowa RZGO Słajfino	10/08/2011	30/12/2012
Kontrakt II Dostawa urządzeń i pojazdów :		
Dostawa Kompaktora	02/04/2012	20/07/2012
Dostawa naczip samowyładowczych	02/04/2012	31/07/2012
Dostawa ciągników siodłowych i samochodów hakowych	02/04/2012	31/07/2012
Dostawa rębaków	18/06/2012	19/09/2012
Dostawa przerzucarki do kompostu	18/06/2012	17/03/2013
Dostawa monitoringu	02/04/2012	30/08/2012
Dostawa ładowarek – 6 sztuk	18/06/2012	20/12/2012
Dostawa zmiatarki	18/06/2012	20/09/2012
Kontrakt III Inżynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne	15/03/2006	30/04/2013
Kontrakt III A nadzór autorski - koszty niekwalifikowalne	01/10/2011	30/09/2013
Kontrakt IV Szkolenia	01/07/2011	30/03/2013
Kontrakt V Promocja projektu	20/12/2010	15/05/2013
Kontrakt VI Obowiązkowe Audyty	15/10/2012	30/03/2013
Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalności - koszty niekwalifikowalne	15/11/2007	15/12/2010
Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Końcowego	01/07/2015	30/09/2015
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy / umowa budowlana	12/12/2011	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/03/2013	-
10. Rozszerzenie projektu – Etap II	01/10/2013	30/06/2015

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	01/01/2003	28/05/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/01/2003	28/05/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	06/07/2001	27/05/2005
4. Studium projektowe	01/01/2004	31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/03/2007	31/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Inżynier Kontraktu	06/06/2007	05/10/2007
Budowa ZUOK w Starym Lesie	30/08/2007	03/11/2009
Zakup sprzętu i wyposażenia do ZUOK w Starym Lesie (zamówienie w częściach)	11/05/2011	21/05/2012
Działania informujące i promujące	28/05/2010	16/07/2010
Budowa drogi dojazdowej*	14/04/2010	17/05/2010
	27/04/2011*	07/07/2011*

Wykonanie instalacji energetycznego wykorzystania biogazu	27/02/2012	04/06/1012
7. Nabycie gruntów	06/06/2005	05/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/11/2009	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	-

**Uwagi:**

\*- w ramach pozycji „Budowa drogi dojazdowej” wyróżniamy następujące umowy:

- Budowa skrzyżowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzewów (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011), Nadzór nad skrzyżowaniem (26/05/2010) oraz Nadzór nad budową drogi (07/07/2011).

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/11/2006	11/01/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/11/2006	11/01/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/07/2007	28/04/2009
4. Studium projektowe	28/12/2006	23/08/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/05/2007	30/03/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt nr I Regionalny System Gospodarki Odpadami – zadanie 1,2,3	17/01/2011	31/12/2013
Kontrakt nr II Budowa nowej kwatery składowiska	04/06/2009	18/01/2011
Kontrakt nr II a Rekultywacja istniejącego składowiska w Tczewie	29/04/2013	29/08/2014
Kontrakt nr III Etap II Rekultywacja istniejącego składowiska w Ropuchach Gm. Pelplin	28/02/2013	30/04/2014
Kontrakt nr III Rekultywacja istniejących składowisk		
Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery składowiska	16/06/2011	30/11/2013
	04/06/2009	21/07/2012
Kontrakt nr IV a Inżynier kontraktu – RSDO Tczew		
Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO Tczew	30/07/2010	31/12/2014
Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz działania informacyjno-promujące dla projektu	24/06/2010	31/12/2013
	06/12/2010	23/03/2014
Kontrakt nr VII Dostawa sprzętu ruchomego dla ZUOK w Tczewie		
Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obsługi nowej kwatery	15/12/2012	31/12/2013
	25/03/2011	30/09/2011
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/11/2009	29/08/2014
9. Etap operacyjny	18/01/2011	-

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2009	27/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/05/2009	05/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/06/2009	01/10/2009
4. Studium projektowe	25/11/2011	17/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/12/2010	08/07/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 01 projektowanie i budowa	18/10/2012	04/04/2013
Kontrakt 02 Inżynier Kontraktu	02/01/2013	29/03/2013
Kontrakty 03-05 dostawy	17/03/2014	03/11/2014
Kontrakt 06 Informacja i promocja	16/12/2013	15/02/2014

7. Nabycie gruntów	17/09/2009	25/11/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/11/2011	30/03/2015
9. Etap operacyjny	01/04/2015	-

### Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	11/01/2007	20/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/07/2007	20/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/01/2007	15/05/2009**
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	02/04/2008	26.09.2012
Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	19/02/2009	17/05/2013
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku	19/07/2012	12.02.2013
Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	17/06/2011	24/10/2011
Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	19/12/2012	11.02.2013
Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie	18.04.2013	15.07.2013
4. Studium projektowe	09/11/2010	27/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	20/07/2007	30/05/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	29/08/2012	16/01/2015
Kontrakt 1a: Dostawy sprzętu i wyposażenia do ZZO w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku	19/06/2013	10/02/2014
Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	28/08/2012 26/08/2013	09/03/2014 29/11/2014
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku		
Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	29/09/2012	27/12/2013
Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	29/11/2013	03/09/2014
Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie	03/03/2014	03/01/2015
Kontrakt 6: Inżynier	20/11/2010	02/06/2015
Kontrakt 7: Pomoc techniczna I (przygotowanie)	27/11/2008	31/03/2009
Kontrakt 8: Pomoc techniczna II	26/10/2010	02/07/2014
Kontrakt 9: Działania promocyjne i informacyjne	05/10/2010	03/03/2014
Kontrakt 10: Edukacja ekologiczna	05/12/2012	01/06/2014
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	30/06/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana		
	11/01/2013	16/01/2015
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	11/01/2013	16/01/2015
Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	12/11/2012	09/03/2014
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku	01/12/2013	29/11/2014
Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	20/12/2013	27/12/2013
Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	03/02/2014	03/09/2014
Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie	04/05/2014	03/01/2015
9. Etap operacyjny	16/01/2015	-

**\*\*Po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje również wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.**

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	20/03/2010	31/01/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/03/2010	31/01/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2010	17/08/2010
4. Studium projektowe	01/10/2011	31/03/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/05/2010	31/01/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt nr I a Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin- bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa ZZO Jarocin	06/05/2013	30/10/2015
Kontrakt nr I b Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin	11/09/2013	30/10/2015
Kontrakt nr II Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin	01/10/2014	20/06/2015
Kontrakt nr III Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin.	01/07/2013	30/09/2015
Kontrakt nr IV Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie gmin w związku z realizacją Projektu	03/06/2013	21/01/2014
Kontrakt nr V Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu	03/05/2013	30/10/2015
Kontrakt nr VI Audyt Zewnętrzny Projektu	02/01/2014	31/07/2014
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	20/01/2014	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	12/01/2011	10/02/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/01/2011	10/02/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	31/01/2011	22/04/2011
4. Studium projektowe	04/04/2013	25/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2/05/2009	05/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 01 projektowanie i budowa	23/06/2011	25/11/2011
Kontrakt 02 dostawy	05/05/2013	20/07/2013
Kontrakt 03 Inżynier Kontraktu	01/06/2011	30/06/2011
Kontrakt 04 Informacja i promocja	06/07/2012	10/01/2013
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/01/2014	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo		
Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	30.10.2009	27.11.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	30.10.2009	27.11.2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10.06.2009	01.10.2009

4. Studium projektowe	02.02.2009	01.12.2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02.11.2009	26.11.2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt na wykonanie prac budowlano - montażowych	12.07.2011	30.07.2012
Kontrakt na pełnienie nadzoru inwestorskiego	31.01.2011	09.05.2011
Kontrakt na wykonanie tablic informacyjnych i czterech roll-up	11.08.2011	23.09.2011
Kontrakt na wykonanie zakupów promocyjnych (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i faktyczną datę podpisania ostatniej z planowanych umów)	06.04.2011	09.12.2012
Kontrakt na zakup łodzi do pomiarów sondażowych	12.10.2011	20.12.2011
Kontrakt na zakup kserokopiarki	30.08.2011	08.09.2011
Kontrakt na zakup sprzętu komputerowego	27.09.2011	21.10.2011
Kontrakt na wykonanie promocyjnych materiałów konferencyjnych	27.09.2012	16.10.2012
Kontrakt na zakup quadów	11.08.2011	13.09.2011
Kontrakt na zakup sondy i sonaru	12.08.2011	24.11.2011
Kontrakt na wykonanie tablic pamiątkowych	06.05.2014	15.07.2014
Artykuły sponsorowane w prasie lokalnej i krajowej promocyjnych (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i planowaną datę podpisania ostatniej z planowanych umów)	06.08.2012	15.07.2014
Konferencje prasowe (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i planowaną datę podpisania ostatniej z planowanych umów)	18.07.2012	15.07.2014
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	30.07.2012	31.08.2014
9. Etap operacyjny	01.09.2014	-

### Inwestycje produkcyjne

#### Sektor środowiska – priorytet IV

##### Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/02/2008	31/03/2008
2. Analiza kosztów i korzyści	01/02/2008	31/03/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	26/10/2007	06/02/2008
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	01/10/2008	30/06/2012
6. Etap operacyjny	01/07/2012	nd.

##### Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	08/03/2010	23/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	08/03/2010	23/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/04/2010	29/06/2010
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	01/04/2011	31/12/2012



6. Etap operacyjny	01/01/2013	nd.
--------------------	------------	-----

#### **Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/06/2012	02/07/2012
2. Analiza kosztów i korzyści	18/06/2012	02/07/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	14/12/2011	23/05/2014
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	18/01/2013	30/06/2015
6. Etap operacyjny	01/07/18/06/2012	nd.

#### **Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	09/06/2010	29/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	09/06/2010	29/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/05/2009	01/12/2010
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	01/03/2011	30/06/2014
6. Etap operacyjny	16/12/2011	31/12/2020

#### **Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.**

<b>Etap</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	14/05/2012	02/07/2012
2. Analiza kosztów i korzyści	14/05/2012	02/07/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/06/2012	04/05/2013
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	07/05/2013	30/06/2015
6. Etap operacyjny	30/06/2015	nd.

### Tabela A. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzje.

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
0	1	2	3	4	5	6=5/3	7	8	9	10	11
1	POIS.01.01.00-00-235/10-01	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	50 673 537,19	24 998 738,91	46 383 467,48	91,53%	0	tak	01-03-12	zakończona	zakończona
2	POIS.01.01.00-00-103/08-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	122 433 509,48	67 272 119,76	120 953 662,47	98,79%	0	nie	25-03-11	zakończona	zakończona
3	POIS.01.01.00-00-162/09-00	Gdański projekt wodno-ściekowy - etap II	85 311 151,82	39 152 822,19	79 686 195,22	93,41%	2	nie	03-12-13	zakończona	zakończona
4	POIS.01.01.00-00-215/09-02	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II	66 658 654,57	31 333 049,69	59 351 689,77	89,04%	0	tak	19-08-11	zakończona	zakończona
5	POIS.01.01.00-00-168/09-02	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	57 572 350,21	31 080 367,79	46 621 780,47	80,98%	2	tak	23-08-10	zakończona	zakończona
6	POIS.01.01.00-00-262/09-01	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	80 400 068,19	38 590 875,49	68 148 334,07	84,76%	1	tak	15-09-11	zakończona	zakończona
7	POIS.01.01.00-00-137/09-05	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołowa	95 338 454,55	55 968 493,19	92 379 398,70	96,90%	0	tak	14-01-11	zakończona	zakończona
8	POIS.01.01.00-00-214/09-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	86 095 213,39	43 231 304,66	51 369 896,43	59,67%	0	tak	31-08-12	zakończona	zakończona
9	POIS.01.01.00-00-135/09-01	"Czysta woda dla Krakowa"- uporządkowanie gospodarki	51 774 081,83	26 773 024,18	41 754 713,63	80,65%	1	tak	28-03-12	zakończona	zakończona

		wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice									
10	POIS.01.01.00-00-002/07-06	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	80 569 285,68	40 849 312,38	69 632 209,72	86,43%	0	tak	15-12-08	nd	nd
11	POIS.01.01.00-00-067/08-05	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	96 994 811,61	61 846 776,55	96 994 811,61	100,00%	0	tak	19-07-10	zakończona	zakończona
12	POIS.01.01.00-00-003/07-02	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	54 095 678,11	31 039 922,70	36 686 743,60	67,82%	4	tak	09-11-09	nd	nd
13	POIS.01.01.00-00-096/08-02	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.	164 690 397,25	71 084 602,13	142 452 370,25	86,50%	1	tak	22-09-10	zakończona	zakończona
14	POIS.01.01.00-00-265/12-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III	89 260 260,91	36 200 372,15	25 111 413,50	28,13%	3	nie	31-12-13	zakończona	zakończona
15	POIS.01.01.00-00-005/07-02	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic	89 727 444,62	47 719 002,10	59 615 272,52	66,44%	3	tak	21-10-10	zakończona	zakończona
16	POIS.01.01.00-00-205/09-02	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap	65 650 391,25	32 870 924,13	64 307 406,18	97,95%	0	nie	12-07-12	zakończona	zakończona
17	POIS.01.01.00-00-204/09-04	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	454 919 522,57	220 955 927,84	251 349 346,51	55,25%	9	nie	31-12-13	zakończona	zakończona
18	POIS.01.01.00-00-046/08-06	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	50 209 515,46	26 550 391,95	44 496 935,40	88,62%	0	tak	08-07-10	zakończona	zakończona
19	POIS.01.01.00-00-069/08-03	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II	204 640 299,03	139 440 557,86	204 640 299,03	100,00%	0	tak	14-08-13	zakończona	zakończona
20	POIS.01.01.00-00-048/08-03	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	24 137 239,58	13 334 407,85	23 685 383,01	98,13%	0	tak	06-08-10	zakończona	zakończona

21	POIS.01.01.00-00-100/08-03	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała	24 285 306,38	12 823 105,48	22 052 250,26	90,80%	0	tak	07-01-10	zakończona	zakończona
22	POIS.01.01.00-00-003/08-03	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy	32 172 366,92	12 859 647,15	26 852 952,59	83,47%	0	tak	23-06-10	zakończona	zakończona
23	POIS.01.01.00-00-090/08-03	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I	29 183 418,66	15 541 499,39	27 518 420,92	94,29%	0	tak	16-12-10	zakończona	zakończona
24	POIS.01.01.00-00-155/09-02	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	35 512 378,62	19 052 227,95	34 158 529,10	96,19%	0	tak	22-03-11	zakończona	zakończona
25	POIS.01.01.00-00-001/07-03	Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	36 498 725,75	22 572 163,80	31 539 373,36	86,41%	0	tak	03-05-10	nd	nd
26	POIS.01.01.00-00-006/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	25 442 991,01	12 810 048,86	23 392 388,51	91,94%	0	tak	12-03-10	zakończona	zakończona
27	POIS.01.01.00-00-004/07-04	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I	31 702 594,02	15 024 936,14	30 319 564,06	95,64%	0	tak	25-03-09	nd	nd
28	POIS.01.01.00-00-051/08-02	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	47 311 906,92	25 478 720,61	40 869 347,60	86,38%	1	tak	16-08-10	zakończona	zakończona
29	POIS.01.01.00-00-047/08-05	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza	28 065 163,85	13 177 760,39	23 222 198,66	82,74%	0	tak	18-02-10	zakończona	zakończona
30	POIS.01.01.00-00-152/09-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie	38 891 476,09	19 064 022,80	38 891 476,09	100,00%	0	tak	05-11-10	nd	nd
Razem dla priorytetu II			2 400 218 195,52	1 248 697 126,10	1 924 437 830,73	80,18%					
31	POIS.02.01.00-00-007/10-00	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”	63 414 052,85	32 594 533,18	46 084 906,39	72,67%	2	tak	decyzja z dn. 25.11.2013	Beneficjent dnia 20.09.2012 otrzymał JASPERS Action Completion Note.	nd

32	POIS.02.01.00-00-006/10-02	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	115 158 082,35	50 069 143,10	93 812 508,70	81,46%	0	nd	23-11-12	uzyskano Completion Note	nd
33	POIS.02.01.00-00-004/10-01	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	169 618 810,50	60 798 245,20	134 712 916,17	79,42%	0	nd	06-09-12	uzyskano Completion Note	nd
34	POIS.02.01.00-00-007/09-03	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	127 555 239,40	62 398 418,55	98 007 165,24	76,84%	0	nd	28-09-12	28.11.2011 JASPERS wydała Action Completion Note	nd
35	POIS.02.01.00-00-001/07-03	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	93 155 907,20	46 534 471,15	75 531 015,37	81,08%	0	nd	21-05-09	nd	nd
36	POIS.02.01.00-00-001/09-01	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego	67 513 888,53	35 274 212,18	65 853 502,69	97,54%	1	nd	14-05-13	Draft ACN	bd
37	POIS.02.01.00-00-009/10-02	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	91 050 561,05	36 839 883,92	72 786 407,94	79,94%	0	nd	25-02-13	12.11.2012 JASPERS wydała Action Completion Note	nd
38	POIS.02.01.00-00-005/10-03	Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie	197 154 509,66	88 629 071,80	156 225 979,71	79,24%	2	nd	09-09-11	Decyzja KE z dnia 11.05.2012	nd
39	POIS.02.01.00-00-003/10-00	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	248 332 407,85	83 925 420,82	145 590 273,00	58,63%	1	nd	marzec/kwiecień 2014 r..	brak	I kw. 2014
Razem dla priorytetu II			1 172 953 459,39	497 063 399,91	888 604 675,22	75,76%					
40	POIS.04.05-00-00-023/08-03	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.	53 394 997,85	4 768 489,82	42 925 230,08	80,39%	4	tak	16-12-2009	nd.	nd.
41	POIS.04.05-00-00-053/12-00	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w	54 546 755,04	4 768 489,82	38 147 918,55	69,94%	0	nie	uzależnione od decyzji IP/IZ	nd.	nd.

		Elektrociepłowni Gdańskiej									
Razem dla priorytetu IV			107 941 752,90	9 536 979,64	81 073 148,63	75,11%					
42	POIS.06.01.00-00-001/07-03	Przebudowa drogi krajowej nr 4, na odcinku Machowa – Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	140 788 323,48	123 158 469,77	123 158 469,77	87,48%	0	tak	21-05-2009	zakończona	nd
43	POIS.06.01.00-00-002/07-02	Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.	550 045 300,65	418 048 279,40	534 533 231,32	97,18%	0	tak	18-02-2009	nd	nd
44	POIS.06.01.00-00-004/09-02	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)	92 088 732,17	71 158 652,24	92 088 732,17	100,00%	0	tak	17-04-13	nd	nd
45	POIS.06.01.00-00-005/09-03	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	48 923 449,54	34 668 750,49	48 923 449,54	100,00%	1	tak	23-08-10	nd	nd
46	POIS.06.01.00-00-008/09-01	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	63 317 240,31	44 009 954,19	62 519 844,80	98,74%	0	tak	18-01-11	nd	nd
47	POIS.06.01.00-00-013/09-03	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648	44 945 273,30	37 538 078,08	44 945 273,30	100,00%	0	tak	23-08-10	nd	nd
48	POIS.06.01.00-00-014/09-02	Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	56 778 599,13	33 255 305,64	53 438 091,88	94,12%	0	tak	19-11-10	nd	nd
49	POIS.06.01.00-00-020/09-01	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	526 998 848,29	476 885 395,34	418 093 087,73	79,33%	0	tak	25-05-10	zakończona	nd
50	POIS.06.01.00-00-021/09-01	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	179 535 255,25	77 967 192,79	133 145 439,46	74,16%	0	tak	02-03-11	zakończona	nd
51	POIS.06.01.00-00-022/09-04	Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice—Maciejów—Sośnica	1 403 335 581,51	1 325 829 415,62	1 318 880 783,22	93,98%	0	tak	16-10-09	zakończona	nd
52	POIS.06.01.00-00-023/09-04	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska	667 392 963,87	441 846 767,35	577 656 236,42	86,55%	0	tak	14-10-09	zakończona	nd

53	POIS.06.01.00-00-024/09-02	Budowa autostrady A-4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	675 300 375,85	248 898 298,50	561 668 613,98	83,17%	0	tak	22-10-09	zakończona	nd
54	POIS.06.01.00-00-025/09-02	Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”)	339 711 349,93	261 560 558,29	301 776 958,04	88,83%	0	tak	04-10-10	nd	nd
55	POIS.06.01.00-00-026/09-03	Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec	288 201 125,89	221 504 576,03	218 553 299,99	75,83%	1	tak	14-01-13	zakończona	nd
56	POIS.06.01.00-00-027/09-02	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska S79	1 025 600 084,45	618 484 557,60	548 455 979,48	53,48%	0	tak	28-11-12	zakończona	nd
57	POIS.06.01.00-00-028/09-02	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	1 262 574 521,94	832 816 920,40	1 195 253 406,58	94,67%	0	tak	09-11-09	zakończona	nd
58	POIS.06.01.00-00-030/10-01	Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego	181 597 904,40	126 311 080,40	162 359 792,43	89,41%	0	tak	26-10-10	zakończona	nd
59	POIS.06.01.00-00-031/10-00	Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzła Karczemki w Gdańsku	62 560 687,33	48 788 003,73	54 446 254,06	87,03%	0	tak	28-09-11	nd	nd
60	POIS.06.01.00-00-032/10-01	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń - Stryków	1 287 430 569,84	541 270 217,22	1 242 816 887,33	96,53%	0	tak	25-10-10	zakończona	nd
61	POIS.06.01.00-00-033/10-02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztyn (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	473 839 937,38	410 284 778,32	412 852 960,04	87,13%	0	tak	27-01-11	nd	nd
62	POIS.06.01.00-00-036/10-03	Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)	343 671 845,27	292 207 347,77	293 257 016,89	85,33%	0	tak	27-01-11	nd	nd
63	POIS.06.01.00-00-037/11-04	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa	1 133 148 276,20	752 517 086,95	1 076 679 570,76	95,02%	1	tak	26-10-12	zakończona	nd
64	POIS.06.01.00-00-038/11-02	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski - Sulechów	498 157 709,58	453 461 771,00	482 066 586,79	96,77%	0	tak	29-10-12	zakończona	nd



65	POIS.06.01.00-00-039/11-03	Budowa drogi ekspresowej S7, Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica	302 130 247,63	287 640 839,54	269 306 898,90	89,14%	0	tak	17-08-12	zakończona	nd
66	POIS.06.01.00-00-040/11-02	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka	470 940 463,17	399 568 120,53	442 653 952,06	93,99%	0	tak	10-09-12	nd	nd
67	POIS.06.01.00-00-041/11-02	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka – Radziejowice	200 464 636,80	165 239 087,75	179 141 352,65	89,36%	0	tak	18-07-12	nd	nd
68	POIS.06.01.00-00-042/12-01	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów - Walichnowy	303 943 541,08	282 481 107,02	269 098 378,09	88,54%	0	tak	23-04-13	nd	nd
69	POIS.06.01.00-00-043/13-00	Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	53 989 655,68	45 132 257,25	53 989 655,68	100,00%	0	nie	30-04-14	nd	nd
70	POIS.06.01.00-00-044/13-00	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5	289 851 274,66	182 736 878,15	233 366 191,56	80,51%	0	nie	31-01-14	nd	nd
71	POIS.06.01.00-00-045/13-00	Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8	929 426 253,34	784 309 710,41	836 550 206,51	90,01%	0	nie	17-12-13	nd	nd
72	POIS.06.02.00-00-001/10-02	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski	797 230 247,08	631 266 516,03	648 865 431,51	81,39%	0	tak	27-08-12	nd	nd
73	POIS.06.02.00-00-002/11-02	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok	240 048 162,26	3 066 257,79	188 184 813,40	78,39%	0	nd	14-09-12	nd	nd
74	POIS.06.02.00-00-003/11-01	Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8	95 621 884,74	78 004 583,59	86 041 269,64	89,98%	0	tak	29-08-12	nd	nd
75	POIS.06.03.00-00-001/09-00	Port Lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej i lotniskowej	90 852 930,01	30 544 561,54	90 852 930,01	100,00%	0	tak	22-02-12	zakończona	nd
76	POIS.06.03.00-00-002/09-02	Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury	59 495 421,42	20 819 226,55	59 495 421,42	100,00%	0	nie	30-08-10	nd	nd

		lotniskowej i portowej									
77	POIS.06.03.00-00-008/11-01	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	63 836 404,53	25 613 533,08	63 701 044,99	99,79%	0	tak	07-12-12	zakończona	nd
78	POIS.06.03.00-00-009/11-00	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	113 446 815,60	70 836 202,91	Ze względu na trwające prace nad zmianą zakresu projektu oraz agregowanie dużej ilości zadań w duże grupy nie jest możliwe podanie dokładnej wartości	bd.	Ze względu na trwające prace nad zmianą zakresu projektu oraz agregowanie nie dużej ilości zadań w duże grupy nie jest możliwe podanie dokładnej wartości.	nie	2013-12-16 przekazany do MIR - nieznana data przekazania do KE	zakończona	nd
79	POIS.06.03.00-00-011/11-00	Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	69 381 789,43	20 990 892,18	48 849 372,54	70,41%	2	tak	2013-01-28	zakończona	nd
80	POIS.06.03.00-00-014/12-00	Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego	102 393 910,22	37 196 604,84	93 063 130,90	90,89%	4	nie	28-02-14	zakończona	nd

81	POIS.06.03.00-00-015/12-00	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej	164 338 407,54	34 931 737,71	147 216 746,94	89,58%	3	nie	2013-12-04 przekazany do MIR - nieznana data przekazania do KE	zakończona	nd
Razem dla priorytetu VI			15 693 336 000,72	10 992 849 573,98	13 667 946 762,79	87,09%					
82	POIS.07.01.00-00-001/07-03	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	312 778 511,50	222 345 281,19	285 191 022,32	91,18%	0	tak	27-02-08	zakończona	nd
83	POIS.07.01.00-00-004/09-01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	94 730 287,26	51 219 769,12	94 730 287,26	100,00%	0	tak	13-07-10	nd	nd
84	POIS.07.01.00-00-009/09-02	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	565 424 494,78	433 754 741,31	337 970 195,63	59,77%	1	tak	05-05-10	zakończona	nd
85	POIS.07.01.00-00-010/09-02	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych – Etap I	466 451 297,03	189 447 332,03	466 396 457,01	99,99%	0	nie	03-12-13	zakończona	nd
86	POIS.07.01.00-00-011/09-02	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	87 272 817,22	68 795 301,91	65 592 257,66	75,16%	1	tak	29-06-10	zakończona	nd
87	POIS.07.01.00-00-013/09-03	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	528 189 864,86	370 879 895,52	487 304 939,50	92,26%	2	tak	23-08-10	zakończona	nd
88	POIS.07.01.00-00-016/10-04	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	992 295 293,27	660 824 347,73	904 799 501,82	91,18%	1	tak	14-01-11	zakończona	nd
89	POIS.07.01.00-00-018/10-00	Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Działdowo	321 316 307,68	221 232 047,96	261 797 308,17	81,48%	1	nie	02-10-12	nd	nd
90	POIS.07.01.00-00-020/10-00	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS	278 224 696,56	180 506 757,14	277 868 836,03	99,87%	0	tak	08-09-11	zakończona	nd

		Gdynia									
91	POIS.07.01.00-00-021/11-00	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork	530 795 325,59	340 658 398,39	482 033 315,55	90,81%	0	tak	26-10-12	zakończona	nd
92	POIS.07.01.00-00-024/11-00	Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	89 687 264,04	72 839 568,32	4 588 184,85	5,12%	4	tak	20-03-13	zakończona	nd
93	POIS.07.01.00-00-027/11-02	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia	262 362 628,87	157 917 228,32	229 883 848,79	87,62%	6	tak	21-01-13	n/d	n/d
94	POIS.07.01.00-00-029/12-00	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	224 156 964,77	159 067 537,28	195 203 168,09	87,08%	0	tak	28-02-13	zakończona	nd
95	POIS.07.01.00-00-033/12-00	Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II	164 785 804,47	125 690 181,87	126 786 632,60	76,94%	0	tak	02-05-13	zakończona	nd
96	POIS.07.01.00-00-034/12-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz	53 880 560,95	35 132 991,24	48 778 348,60	90,53%	0	nie	19-06-13	nd	nd
97	POIS.07.01.00-00-036/12-01	Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemysł – Szczecin – Etap II	100 978 947,12	41 028 801,68	98 486 219,06	97,53%	3	nie	06-11-13	zakończona	nd
98	POIS.07.01.00-00-037/12-00	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)	430 943 858,36	300 742 773,73	61 930 127,38	14,37%	3	nie	30-10-13	zakończona	nd
99	POIS.07.01.00-00-038/12-00	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)	477 837 842,32	345 009 490,39	392 721 916,70	82,19%	4	tak	04-06-13	zakończona	nd
100	POIS.07.01.00-00-040/12-00	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego	307 914 053,51	250 336 628,87	145 317 004,51	47,19%	0	nie	17-01-14	nd	nd

101	POIS.07.01.00-00-041/12-00	Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice	83 353 611,70	57 003 871,44	60 699 507,98	72,82%	0	nie	31-03-14	zakończona	nd
102	POIS.07.01.00-00-043/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie ( z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni)	65 838 873,79	53 447 667,46	59 862 452,79	90,92%	0	nie	31-03-14	zakończona	nd
103	POIS.07.01.00-00-044/13-00	Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych	281 629 588,48	114 452 338,94	281 608 473,61	99,99%	1	nie	03-12-13	zakończona	nd
104	POIS.07.01.00-00-045/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie	84 616 956,97	59 539 530,14	76 936 290,14	90,92%	0	nie	31-03-14	zakończona	nd
105	POIS.07.01.00-00-047/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Kozłowski - Częstochowa	156 777 784,98	116 745 429,04	142 535 736,52	90,92%	0	nie	31-03-14	nd	nd
106	POIS.07.01.00-00-050/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice	60 049 210,49	48 725 245,75	52 841 269,36	88,00%	1	nie	31-03-14	ocena WoPWF	28-02-14
107	POIS.07.01.00-00-052/13-00	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie	71 491 440,56	40 686 185,68	71 438 653,38	99,93%	1	nie	31-03-14	w trakcie	31-03-14
108	POIS.07.01.00-00-053/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety -	97 388 738,48	79 083 658,49	88 314 363,76	90,68%	1	nie	31-03-14	ocena WoPWF	28-02-14

		Kluczbork									
109	POIS.07.02.00-00-014/10-00	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia	76 018 072,58	74 998 757,81	71 142 120,76	93,59%	Na dzień dzisiejszy wszystkie zaplanowane kontrakty zostały podpisane	nie	17-12-13	zakończona	nd
110	POIS.07.02.00-00-015/11-01	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	338 562 777,17	275 361 822,14	328 366 685,90	96,99%	wszystkie zasadnicze kontrakty (roboty budowlane) zostały podpisane. W przyszłości mogą się jeszcze pojawić umowy na informację i promocję, ewent. ekspertyzy itp..	nie	09-01-13	zakończona	nd
111	POIS.07.03.00-00-001/09-02	Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap	102 379 762,86	51 834 680,87	91 683 163,84	89,55%	0	tak	25-05-10	zakończona	nd
112	POIS.07.03.00-00-002/09-02	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	88 770 609,26	42 318 253,04	88 075 477,28	99,22%	0	tak	24-06-10	zakończona	nd
113	POIS.07.03.00-00-003/09-02	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	88 277 097,64	41 727 524,28	78 049 277,79	88,41%	2	tak	01-03-12	zakończona	nd

114	POIS.07.03.00-00-005/10-01	Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	109 143 781,17	46 058 881,31	87 859 072,15	80,50%	0	tak	13-02-13	zakończona	nd
115	POIS.07.03.00-00-006/10-02	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	176 169 224,23	84 604 566,84	176 156 585,53	99,99%	0	tak	22-11-12	zakończona	nd
116	POIS.07.03.00-00-007/10-01	II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	1 416 787 398,84	660 620 554,67	1 408 090 539,38	99,39%	5	tak	18-01-12	zakończona	nd
117	POIS.07.03.00-00-008/10-04	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	92 251 111,80	44 269 399,72	91 657 255,41	99,36%	0	tak	04-02-11	zakończona	nd
118	POIS.07.03.00-00-009/10-01	Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru	183 814 872,17	87 347 487,01	181 108 432,72	98,53%	0	tak	11-04-13	nd	nd
119	POIS.07.03.00-00-010/10-00	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	83 697 715,48	39 968 549,65	75 136 998,61	89,77%	0	tak	13-04-12	zakończona	nd
120	POIS.07.03.00-00-011/10-02	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	160 031 793,56	72 770 336,64	160 031 793,56	100,00%	0	tak	17-04-12	zakończona	nd



121	POIS.07.03.00-00-012/11-01	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	190 991 732,29	91 688 853,89	152 166 020,48	79,67%	Do ogłoszenia pozostało postępowanie przetargowe dla zadania nr 62. (ul. Wolności w Chorzowie). Realizacja zadania została przesunięta z uwagi na fakt, że postępowanie będzie ogłoszone wspólnie z UM Chorzów (w ramach zadania miasto wykona przebudowę jezdni i chodników oraz przebuduje kanalizację).	nie	11-10-12	zakończona	nd
122	POIS.07.03.00-00-013/11-01	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w	94 205 118,06	41 905 595,94	94 097 545,52	99,89%	0	tak	03-01-13	zakończona	nd

		korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej									
123	POIS.07.03.00-00-014/11-00	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	113 809 679,80	54 667 068,81	113 809 679,80	100,00%	0	tak	29-08-12	nd	nd
124	POIS.07.03.00-00-015/11-00	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	51 526 116,95	28 995 128,52	47 679 198,04	92,53%	0	tak	18-12-12	zakończona	nd
125	POIS.07.03.00-00-016/11-00	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna	109 675 265,84	60 075 818,99	93 149 980,30	84,93%	1	nie	I kwartał 2014 r.	nd	nd
126	POIS.07.03.00-00-017/11-00	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	57 178 303,64	25 292 541,51	34 802 594,50	60,87%	0	nie	25-03-13	nd	nd
127	POIS.07.03.00-00-020/12-00	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie	57 544 879,95	27 615 381,17	46 729 720,22	81,21%	0	tak	13-09-13	zakończona	nd
128	POIS.07.03.00-00-021/12-00	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy	104 265 171,83	50 013 960,27	101 951 503,55	97,78%	1	nie	I kwartał 2014 r.	W TRAKCIE OCENY	14-02-14
129	POIS.07.03.00-00-023/12-00	Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu	76 552 909,10	36 378 652,48	71 428 191,26	93,31%	1	nie	23-10-13	zakończona	nd
130	POIS.07.03.00-00-024/12-00	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	65 195 559,53	31 274 140,48	39 649 926,85	60,82%	2	nie	I kwartał 2014 r.	zakończona	nd
131	POIS.07.03.00-00-026/12-00	Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie	141 517 800,69	67 901 912,84	132 666 551,91	93,75%	1	nie	24-01-14	nd	nd
132	POIS.07.03.00-00-027/12-00	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City	65 022 804,33	31 327 187,34	48 591 653,84	74,73%	3	nie	I kwartał 2014 r.	W TRAKCIE OCENY	14-02-14
133	POIS.07.03.00-00-028/13-00	Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach	53 482 463,88	25 391 578,85	53 482 463,88	100,00%	0	nie	I kwartał 2014 r.	nd	nd
134	POIS.07.03.00-00-031/13-00	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz	149 840 538,22	79 167 629,18	73 945 294,01	49,35%	2	nie	I kwartał 2014 r.	zakończona	nd

		systemem obszarowego sterowania ruchem									
135	POIS.07.03.00-00-035/13-00	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej	57 897 186,22	27 771 821,03	57 888 393,12	99,98%	1	nie	I kwartał 2014 r.	nd	nd
Razem dla priorytetu VII			28 188 534 499,17	18 313 314 260,35	24 246 363 931,89	86,01%					
136	POIS.08.02.00-00-001/08-03	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec – Białobrzegi	131 031 025,69	108 946 872,84	123 420 230,13	94,19%	0	tak	23-02-09	nd	nd
137	POIS.08.02.00-00-026/08-01	Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna - Pabianicka	61 447 985,60	46 020 377,74	58 490 954,42	95,19%	0	tak	13-08-10	nd	nd
138	POIS.08.02.00-00-027/08-01	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza	43 745 592,19	36 682 086,45	43 738 260,64	99,98%	0	nie	30-06-13	nd	nd
139	POIS.08.02.00-00-034/08-02	Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	309 626 911,63	83 468 642,27	309 626 911,63	100,00%	0	tak	18-08-11	nd	nd
140	POIS.08.02.00-00-051/09-01	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	48 536 688,05	41 672 355,59	42 283 694,09	87,12%	0	tak	01-09-10	nd	nd
141	POIS.08.02.00-00-053/09-02	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	61 883 771,13	56 443 374,88	55 924 972,48	90,37%	0	tak	09-04-10	zakończona	nd
142	POIS.08.02.00-00-054/09-01	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61	54 914 912,60	39 777 781,80	39 759 910,74	72,40%	0	tak	30-08-10	nd	nd
143	POIS.08.02.00-00-055/09-02	Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50	63 853 933,32	52 739 023,95	58 445 615,07	91,53%	0	tak	26-02-10	nd	nd
144	POIS.08.02.00-00-056/09-02	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	287 139 061,48	225 796 243,41	264 631 789,54	92,16%	0	tak	24-10-12	nd	nd
145	POIS.08.02.00-00-058/09-01	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów odcinek realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa	171 462 478,40	141 631 757,30	160 358 156,78	93,52%	0	tak	03-12-10	nd	nd

146	POIS.08.02.00-00-059/10-02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) - Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	199 639 130,21	176 505 475,27	166 684 663,78	83,49%	0	tak	24-08-12	nd	nd
147	POIS.08.02.00-00-060/10-01	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców	265 869 563,08	227 109 410,08	240 978 251,63	90,64%	0	tak	30-07-12	nd	nd
148	POIS.08.02.00-00-062/10-00	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	112 678 777,53	90 165 274,11	105 022 090,38	93,20%	0	nie	04-12-12	nd	nd
149	POIS.08.02.00-00-064/11-01	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km	50 425 014,16	45 409 261,01	46 515 822,17	92,25%	0	tak	20-08-12	nd	nd
150	POIS.08.02.00-00-067/11-00	Budowa drogi Nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie	133 948 177,74	126 614 043,72	131 323 780,49	98,04%	1	tak	28-02-12	nd	nd
151	POIS.08.02.00-00-068/11-01	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc.obwodnica Pabianic	137 889 320,73	124 375 915,07	121 040 786,49	87,78%	0	tak	06-03-13	nd	nd
152	POIS.08.02.00-00-069/11-00	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce – Cedzyna	84 557 841,90	74 786 367,29	72 720 241,05	86,00%	0	tak	06-02-13	nd	nd
153	POIS.08.02.00-00-071/12-00	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	1 286 490 868,34	869 548 143,52	1 099 170 004,58	85,44%	0	tak	18-12-12	nd	nd
Razem dla priorytetu VIII			32 522 173 170,36	21 283 141 471,80	28 047 636 361,12	86,24%					
154	POIS.09.01.00-00-116/09-00	„Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe”	135 231 120,00	30 000 000,00	87 398 374,00	64,63%	0	nd	nd	nd	nd
155	POIS.09.02.00-00-043/10-00	„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”	118 974 528,48	41 793 585,86	46 883 974,95	39,41%	1	nd	nd	nd	nd

156	POIS.09.04.00-00-064/09-00	Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo	304 185 829,73	39 998 700,00	0,00	0,00%	0	nie	30-04-14	23.12.2013 r. przekazano do ponownej oceny	31-03-14
157	POIS.09.04.00-00-072/10-00	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy	255 599 083,66	39 999 867,60	255 599 083,66	100,00%	0	nie	22-10-13	zakończona	02-07-13
158	POIS.09.04.00-00-052/10-00	Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW	233 196 572,53	39 998 722,14	233 196 572,53	100,00%	0	nie	31-05-13	zakończona	06-03-13
159	POIS.09.04.00-00-118/09	Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW	269 603 000,00	40 000 000,00	255 808 043,00	94,88%	0	nie	31-03-14	zakończona	17-12-13
160	POIS.09.04.00-00-148/10-00	Budowa bloku energetycznego na biomasę o mocy 20 MWe Energa Kogeneracja sp. z o. o.	267 154 733,41	40 000 000,00	199 482 031,55	74,67%	0	nie	31-03-14	w trakcie	15-02-14
Razem dla priorytetu IX			1 583 944 867,81	271 790 875,60	1 078 368 079,69	68,08%					
161	POIS.10.01.00-00-001/09-00	PMG Strachocina	116 616 607,56	16 624 119,45	95 678 337,53	82,05%	0	nie	20.05.2011 data przekazania do IP	zakończono	13-12-10
162	POIS.10.01.00-00-003/09-00	KPMG Kosakowo	129 880 112,21	31 121 177,07	101 384 503,63	78,06%	0	nie	09.08.2011 data przekazania do IP	zakończono	27-06-11
163	POIS.10.01.00-00-008/09-00	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	240 808 735,87	63 952 744,27	171 340 265,13	71,15%	0	nie	12.07.2011 data przekazania do IP	zakończono	29-11-10
164	POIS.10.01.00-00-006/09-00	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	143 054 694,58	55 677 538,03	112 468 350,46	78,62%	0	nie	16.11.2011 data przekazania do IP	zakończono	07-12-10
165	POIS.10.01.00-00-007/09-00	Gazociąg Szczecin - Lwówek	178 818 368,22	52 708 909,21	116 479 459,61	65,14%	0	nie	13.01.2012 data przekazania do IP	zakończono	22-11-11

166	POIS.10.01.00-00-004/13-00	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy	90 872 633,64	41 140 460,87	31 416 010,78	34,57%	13	nie	IV kw 2014	w trakcie	IV kw 2014
167	POIS.10.01.00-00-001/10-00	Gazociąg Rembelszczyna - Gustorzyn	165 889 413,95	53 110 398,65	126 164 957,65	76,05%	2	nie	11.07.2013 data przekazania do IP	zakończono	17-12-10
168	POIS.10.01.00-00-03/10-00	Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna	867 565 499,51	172 571 646,56	704 911 994,91	81,25%	0	nie	09.2012 data przekazania do IP	zakończono	17-04-12
169	POIS.10.01.00-00-005/10-00	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa"	52 288 920,58	22 393 455,52	38 970 902,07	74,53%	0	nie	07.09.2011 data przekazania do IP	zakończono	16-05-11
170	POIS.10.01.00-00-007/10-00	Budowa Lini Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	136 434 525,52	50 957 638,88	110 531 933,29	81,01%	1	nie	09.05.2012 data przekazania do IP	zakończono	30-03-12
171	POIS.10.01.00-00-002/11-00	Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	69 088 030,11	28 630 780,94	56 072 143,33	81,16%	1	nie	10.09.2013 data przekazania do IP	zakończono	23-08-13
172	POIS.10.01.00-00-001/12-00	Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	116 322 785,41	52 485 336,89	93 433 500,21	80,32%	2	nie	20.12.2013 data przesłania do IP	zakończono	10-01-13
173	POIS.10.01.00-00-003/12-00	Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	136 576 503,28	20 468 742,55	110 446 120,05	80,87%	1	nie	styczeń 2014	zakończono	10-01-13

174	POIS.10.01.00-00-002/09-00	PMG Wierzchowice	441 853 194,60	122 266 463,21	347 219 621,11	78,58%	0	nie	14.10.2010 - data przekazania do IP 18.11.2010 data przekazania do KE	zakończono	25-10-10
Razem dla priorytetu X			2 886 070 025,05	784 109 412,10	2 216 518 099,74	76,80%					
175	POIS.11.02.00-00-001/08-04	„Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”	79 056 959,43	34 271 136,33	73 893 923,69	93,47%	1	tak	18-12-08	zakończona	nd
176	POIS.11.02.00-00-044/08-03	„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy”	42 963 295,92	23 990 272,28	42 963 295,92	100,00%	0	tak	07-04-09	zakończona	nd
177	POIS.11.02.00-00-045/09-02	„Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”	86 972 306,29	49 302 547,49	86 972 306,29	100,00%	0	tak	13-07-10	zakończona	nd
178	POIS.11.02.00-00-049/09-03	„Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”	54 626 645,23	26 952 363,17	48 837 822,07	89,40%	9	tak	17-09-10	zakończona	nd
179	POIS.11.02.00-00-050/10-04	„Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”	63 210 313,23	32 232 040,54	62 877 779,15	99,47%	2	tak	26-05-11	zakończona	nd
Razem dla priorytetu XI			326 829 520,10	166 748 359,81	315 545 127,12	96,55%					
180	POIS.13.01.00-00-011/08-00	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	57 474 572,77	56 167 760,24	54 396 297,10	94,64%	5	tak	17-06-09	nd	nd
181	POIS.13.01.00-00-016/08-00	Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	67 571 301,70	64 272 107,46	48 197 828,08	71,33%	20	tak	17-06-09	nd	nd
Razem dla priorytetu XIII			125 045 874,48	120 439 867,70	102 594 125,18	82,05%					
Razem			85 007 047 365,49	53 687 691 326,98	72 569 088 142,12	85,37%					



## Tabela B. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers

W zestawieniu uwzględniono projekty środowiskowe o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro.

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
0	1	2	3	4	5	6=5/3	7	8	9	10	11
1	POIS.01.01.00-00-304/12-01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II	48 543 934,09	21 190 595,74	28 212 440,49	58,12%	3	nd	nd	nd	nd
2	POIS.01.01.00-00-156/09-02	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	41 892 124,26	21 367 902,09	30 182 601,01	72,05%	3	nd	nd	nd	nd
3	POIS.01.01.00-00-203/09-03	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	36 497 186,59	17 216 670,25	26 836 395,27	73,53%	3	nd	nd	nd	nd
4	POIS.01.01.00-00-250/09-03	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap	29 330 549,77	11 776 285,69	24 949 794,24	85,06%	3	nd	nd	nd	nd
5	POIS.01.01.00-00-213/10-03	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap	48 306 180,03	21 146 760,37	35 529 682,87	73,55%	0	nd	nd	nd	nd
6	POIS.01.01.00-00-198/09-02	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	27 076 064,92	9 643 512,97	25 438 895,14	93,95%	0	nd	nd	nd	nd
7	POIS.01.01.00-00-073/08-03	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy	38 665 764,59	23 438 515,02	31 286 976,90	80,92%	0	nd	nd	zakończona	zakończona
8	POIS.01.01.00-00-045/08-03	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łędziny	38 003 298,32	22 723 203,47	37 799 204,89	99,46%	1	nd	nd	zakończona	zakończona
9	POIS.01.01.00-00-210/10-01	Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin:	41 291 666,47	22 099 829,43	38 910 028,37	94,23%	1	nd	nd	zakończona	zakończona

		Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I									
10	POIS.01.01.00-00-160/09-04	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I	42 461 894,06	17 670 355,93	38 607 915,60	90,92%	1	nd	nd	nd	nd
11	POIS.01.01.00-00-010/13-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV	48 596 892,27	18 151 973,16	20 897 118,16	43,00%	6	nd	nd	nd	nd
1	POIS.01.01.00-00-212/09-00	Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy	29 009 047,02	14 096 393,32	21 327 601,50	73,52%	5	nd	nd	nd	nd
2	POIS.01.01.00-00-020/09-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok	29 559 359,11	14 949 422,81	27 726 474,11	93,80%	0	nd	nd	nd	nd
3	POIS.01.01.00-00-008/08-06	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m.Siedlce	37 598 584,40	19 069 105,86	37 150 460,64	98,81%	3	nd	nd	zakończona	zakończona
4	POIS.01.01.00-00-127/09-02	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym	30 115 656,14	14 524 813,91	26 807 826,58	89,02%	1	nd	nd	nd	nd
5	POIS.01.01.00-00-091/08-03	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina	38 545 061,65	21 092 672,17	38 545 061,65	100,00%	0	nd	nd	nd	nd
6	POIS.01.01.00-00-208/10-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	37 725 310,93	22 597 215,36	25 050 040,25	66,40%	11	nd	nd	zakończona	zakończona
7	POIS.01.01.00-00-002/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	28 616 849,64	14 383 133,77	28 044 630,87	98,00%	0	nd	nd	zakończona	zakończona
8	POIS.01.01.00-00-260/09-00	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	26 997 858,52	18 012 971,56	7 565 868,84	28,02%	6	nd	nd	nd	nd
9	POIS.01.01.00-00-249/09-00	Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego	50 022 616,86	24 468 226,62	49 978 627,63	99,91%	1	nd	nd	zakończona	zakończona
10	POIS.01.01.00-00-087/08-04	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	27 436 426,65	12 208 167,71	25 786 494,62	93,99%	0	nd	nd	zakończona	zakończona
11	POIS.01.01.00-00-128/09-02	Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w	39 828 403,21	21 008 260,39	33 163 847,38	83,27%	2	nd	nd	zakończona	zakończona

		Wodzisławiu Śląski									
12	POIS.01.01.00-00-207/10-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap III	31 946 298,34	15 823 428,74	25 090 298,56	78,54%	1	nd	nd	nd	nd
13	POIS.01.01.00-00-015/13-00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap V	35 714 100,94	15 540 384,32	9 966 293,46	27,91%	9	nd	nd	nd	nd
14	POIS.01.01.00-00-092/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	39 278 583,98	24 762 405,07	37 662 064,49	95,88%	0	nd	nd	zakończona	zakończona
4	POIS.01.01.00-00-002/10	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap II	40 310 342,68	16 727 395,69	20 814 439,15	51,64%	5	nd	nd	nd	nd
27	POIS.01.01.00-00-070/08	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 'Czysty Dunajec	160 169 820,36	94 960 411,96	127 902 902,48	79,85%	3	nd	nd	nd	nd
28	POIS.01.01.00-00-020/08	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	109 715 210,68	759 765 670,45	72 052 486,81	65,67%	2	nd	nd	nd	nd
29	POIS.01.01.00-00-144/09	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	105 346 212,44	59 413 902,97	21 957 690,71	20,84%	bd	bd	bd	bd	bd
30	POIS.01.01.00-00-122/09	„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów	104 252 957,32	60 577 189,90	81 045 338,71	77,74%	bd	bd	bd	bd	bd
31	POIS.01.01.00-00-004/12	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	38 384 519,17	32 616 041,90	1 057 500,12	2,76%	1 postępowanie w trakcie	nd	nd	nd	nd
Razem dla priorytetu I			1 481 238 775,42	1 483 022 818,61	1 057 347 001,49	71,38%					
32	POIS.02.01.00-00-009/09-01	System gospodarki odpadami Śląza - Oława	129 598 907,66	61 707 562,49	88 709 823,16	68,45%	6	nd	nd	nd	nd
33	POIS.02.02.00-00-001/10-01	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowany, popoligonowyc powojkowych, zarządzanych przez PGL LP	129 376 997,59	96 420 614,66	104 924 400,38	81,10%	0	nd	nd	bd	bd
34	POIS.02.01.00-00-003/09-01	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Śląsinie, gmina Nowogard	109 656 292,00	16 547 052,43	89 147 916,67	81,30%	999	nd	nd	nd	nd

35	POIS.02.01.00-00-005/09-02	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”	116 138 465,90	70 839 815,00	86 473 784,00	74,46%	2	nd	nd	nd	nd
36	POIS.02.01.00-00-006/08-01	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	147 620 802,49	22 288 026,52	111 632 258,62	75,62%	3	nd	nd	nd	nd
37	POIS.02.01.00-00-016/09-02	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	134 555 039,51	16 472 533,21	102 284 709,69	76,02%	6	nd	nd	nd	nd
38	POIS.02.01.00-00-00-004/09-01	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego	128 126 726,49	59 348 596,88	72 604 121,98	56,67%	3	nd	nd	nd	nd
39	POIS.02.01.00-00-001/11-01	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowywania Odpadów Jarocin	152 322 082,70	85 349 186,95	0,00	0,00%	6	nd	nd	nd	nd
40	POIS.02.01.00-00-015/11-00	Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli	26 602 563,29	14 276 925,24	18 206 570,98	68,44%	4	nd	nd	nd	nd
41	POIS.02.02.00-00-002/09-04	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo	115 345 646,30	98 036 864,23	110 546 751,19	95,84%	3	nd	nd	nd	nd
Razem dla priorytetu II			1 189 343 523,93	541 287 177,61	784 530 336,67	65,96%					
42	POIS.04.05.00-00-011/10-03	Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź S.A	38 946 692,79	4 768 489,82	17 101 306,57	43,91%	1	nie	nd	nd	nd
43	POIS.04.05.00-00-025/10-00	Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni „Będzin” S.A.	31 206 028,56	4 768 489,82	25 392,21	0,08%	1	nie	nd	nd	nd
44	POIS.04.05.00-00-016/12-00	Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.	25 515 271,09	4 768 489,82	20 742 930,71	81,30%	0	nie	nd	nd	nd
45	POIS.04.05.00-00-003/12-00	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.	43 402 794,34	4 768 489,82	16 268 283,33	37,48%	0	nie	nd	nd	nd
Razem dla priorytetu IV			139 070 786,77	19 073 959,28	54 137 912,82	38,93%					
Razem			2 809 653 086,12	2 043 383 955,49	1 896 015 250,98	67,48%					

**Tabela C. Postęp finansowy w ramach bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POIiŚ, wraz z uwzględnieniem źródeł finansowania.**

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzję.

Lp.	Działanie	Tytuł projektu	Środki wspólnotowe -wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I faza	63 017 587,16	69 949 432,66	0,00	132 967 019,82	0,00
2	01.01	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	104 849 710,74	107 685 238,94	0,00	212 534 949,68	0,00
3	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	252 733 056,47	254 570 794,67	0,00	507 303 851,14	0,00
4	01.01	Gdański projekt wodno-ściekowy - etap II	164 214 766,85	193 597 266,10	0,00	357 812 032,95	0,00
5	01.01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II	131 417 077,00	148 162 652,00	0,00	279 579 729,00	33 562 526,00
6	01.01	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	109 160 438,48	93 447 399,19	0,00	202 607 837,67	0,00
7	01.01	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	161 857 850,00	175 356 116,00	0,00	337 213 966,00	0,00
8	01.01	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów	234 743 054,15	165 125 491,94	0,00	399 868 546,09	0,00
9	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	113 227 412,53	108 435 802,47	0,00	221 663 215,00	0,00
10	01.01	"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	112 291 418,01	104 859 435,99	0,00	217 150 854,00	0,00
11	01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	171 330 186,00	166 593 512,00	0,00	337 923 698,00	0,00
12	01.01	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	259 397 750,20	147 417 888,67	0,00	406 815 638,87	0,00
13	01.01	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	130 187 643,77	96 700 449,36	0,00	226 888 093,13	0,00
14	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.	280 077 576,83	370 423 810,34	0,00	650 501 387,17	0,00

15	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III	151 831 600,86	222 543 785,44	0,00	374 375 386,30	110 988 839,07
16	01.01	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic	200 136 784,40	176 198 063,84	0,00	376 334 848,24	0,00
17	01.01	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap	137 867 230,00	137 483 641,00	0,00	275 350 871,00	0,00
18	01.01	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	926 733 352,56	981 290 109,02	0,00	1 908 023 461,58	0,00
19	01.01	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	111 357 653,91	99 231 095,84	0,00	210 588 749,75	0,00
20	01.01	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II	619 280 187,97	329 560 151,03	0,00	948 840 339,00	0,00
21	01.01	Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	94 672 169,43	58 410 786,09	0,00	153 082 955,52	0,00
22	01.01	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza	59 897 835,52	69 084 286,78	0,00	128 982 122,30	0,00
23	01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	50 410 591,63	0,00	55 157 227,28	105 567 818,91	0,00
24	01.01	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy	53 935 932,08	81 001 409,24	0,00	134 937 341,32	0,00
25	01.01	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	59 266 971,81	42 751 658,56	0,00	102 018 630,37	0,00
26	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie	79 958 324,44	83 160 304,57	0,00	163 118 629,01	0,00
27	01.01	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała	53 782 669,00	0,00	48 074 763,00	101 857 432,00	0,00
28	01.01	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - etap II	106 862 850,00	91 572 750,00	0,00	198 435 600,00	0,00
29	01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	76 912 201,83	66 355 500,94	0,00	143 267 702,77	0,00
30	01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - Faza I	64 030 425,00	55 446 627,00	0,00	119 477 052,00	0,00
<b>Razem dla Priorytetu I POLIŚ</b>			<b>5 135 442 308,63</b>	<b>4 696 415 459,68</b>	<b>103 231 990,28</b>	<b>9 935 089 758,59</b>	<b>144 551 365,07</b>
31	02.01	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”	136 707 991,06	129 263 229,41	0,00	265 971 220,47	0,00

32	02.01	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	210 000 000,00	272 996 029,00	0,00	482 996 029,00	0,00
33	02.01	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	255 000 000,00	456 415 215,00	0,00	711 415 215,00	0,00
34	02.01	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	261 711 447,10	273 280 738,00	0,00	534 992 185,10	0,00
35	02.01	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	195 174 878,88	195 539 627,08	0,00	390 714 505,96	0,00
36	02.01	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego	147 947 100,74	135 219 650,52	0,00	283 166 751,26	0,00
37	02.01	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	154 513 841,15	227 370 422,02	0,00	381 884 263,17	0,00
38	02.01	Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie	371 728 052,96	455 177 391,47	0,00	826 905 444,43	0,00
39	02.01	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	352 000 000,00	689 555 785,00	0,00	1 041 555 785,00	0,00
		<b>Razem dla Priorytetu II POLIŚ</b>	<b>2 084 783 311,89</b>	<b>2 834 818 087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 919 601 399,39</b>	<b>0,00</b>
40	03.01	Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I	323 000 000,00	88 857 656,29	0,00	411 857 656,29	0,00
41	03.01	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)	518 172 121,73	382 916 169,80	0,00	901 088 291,53	0,00
42	03.01	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I	171 738 517,98	92 353 297,04	0,00	264 091 815,02	0,00
		<b>Razem dla Priorytetu III POLIŚ</b>	<b>1 012 910 639,71</b>	<b>564 127 123,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 037 762,84</b>	<b>0,00</b>
43	04.05	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.	20 000 000,00	0,00	208 780 000,00	228 780 000,00	0,00
44	04.05	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej	20 000 000,00	0,00	208 780 000,00	228 780 000,00	0,00
45	04.03	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS III dla bloku Nr 10 – 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A.	20 000 000,00	0,00	383 129 676,87	403 129 676,87	0,00
46	04.05	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki	20 000 000,00	0,00	371 833 422,57	391 833 422,57	0,00



47	04.05	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 K11 w Elektrociepłowni Siekierki	20 000 000,00	0,00	185 890 427,43	205 890 427,43	0,00
48	04.03	Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej	20 000 000,00	0,00	272 800 000,00	292 800 000,00	0,00
49	04.05	Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra	20 000 000,00	0,00	299 397 236,71	319 397 236,71	0,00
50	04.05	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	20 000 000,00	0,00	392 865 314,12	412 865 314,12	0,00
<b>Razem dla Priorytetu IV POIiŚ</b>			<b>160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 476 077,70</b>	<b>2 483 476 077,70</b>	<b>0,00</b>
51	06.01	Przebudowa drogi krajowej nr 4, na odcinku Machowa – Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	439 068 565,80	151 425 820,52	0,00	590 494 386,32	13 116 096,59
52	06.01	Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.	1 490 371 379,43	816 628 620,57	0,00	2 307 000 000,00	0,00
53	06.01	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)	298 453 619,23	87 784 941,23	0,00	386 238 560,46	0,00
54	06.01	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	145 407 673,32	59 787 058,76	0,00	205 194 732,08	0,00
55	06.01	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	184 586 549,87	80 978 619,42	0,00	265 565 169,29	0,00
56	06.01	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648	157 442 207,08	31 067 258,20	0,00	188 509 465,28	0,00
57	06.01	Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	125 213 732,71	98 916 312,26	0,00	224 130 044,97	0,00
58	06.01	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	1 478 487 770,96	440 127 256,86	0,00	1 918 615 027,82	155 730 444,16
59	06.01	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	327 010 000,00	425 996 767,55	0,00	753 006 767,55	280 000 000,00
60	06.01	Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice—Maciejów—Sośnica	4 652 614 238,25	1 207 165 666,84	0,00	5 859 779 905,09	0,00
61	06.01	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska	1 575 214 654,86	1 223 964 914,20	0,00	2 799 179 569,06	245 170 127,82
62	06.01	Budowa autostrady A-4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	887 339 857,04	1 945 004 979,37	0,00	2 832 344 836,41	893 043 397,35

63	06.01	Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”)	932 481 699,52	492 335 644,34	0,00	1 424 817 343,86	0,00
64	06.01	Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec	789 679 318,86	419 093 843,34	0,00	1 208 773 162,20	0,00
65	06.01	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska S79	1 919 124 283,76	2 234 835 721,85	0,00	4 153 960 005,61	332 050 179,40
66	06.01	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	2 969 050 618,42	2 326 439 441,48	0,00	5 295 490 059,90	0,00
67	06.01	Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego	450 307 843,41	311 350 087,21	0,00	761 657 930,62	0,00
68	06.01	Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzła Karczemki w Gdańsku	173 932 648,46	56 895 501,04	31 563 885,30	262 392 034,80	0,00
69	06.01	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń - Stryków	2 826 274 768,75	2 887 847 241,19	0,00	5 714 122 009,94	1 134 038 258,41
70	06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	1 401 476 705,18	390 975 308,72	0,00	1 792 452 013,90	0,00
71	06.01	Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)	1 041 739 649,32	399 688 804,13	0,00	1 441 428 453,45	0,00
72	06.01	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Karczowa	2 682 776 091,15	2 069 874 408,88	0,00	4 752 650 500,03	1 081 311 321,84
73	06.01	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski - Sulechów	1 569 427 811,73	542 159 029,68	0,00	2 111 586 841,41	0,00
74	06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica	1 025 459 727,82	241 734 956,81	0,00	1 267 194 684,63	39 250 790,09
75	06.01	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka	1 424 488 319,45	550 730 171,16	0,00	1 975 218 490,61	0,00
76	06.01	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka – Radziejowice	589 088 914,55	251 699 865,12	0,00	840 788 779,67	0,00
77	06.01	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów - Walichnowy	929 020 672,37	261 579 745,03	0,00	1 190 600 417,40	0,00
78	06.01	Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	160 899 656,34	65 543 757,50	0,00	226 443 413,84	0,00

79	06.01	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5	766 435 014,32	449 259 201,84	0,00	1 215 694 216,16	0,00
80	06.01	Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8	2 796 119 019,29	1 102 080 572,46	0,00	3 898 199 591,75	0,00
81	06.02	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski	2 250 509 318,31	1 093 233 784,00	0,00	3 343 743 102,31	0,00
82	06.02	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok	10 931 423,64	965 778 578,52	0,00	976 710 002,16	0,00
83	06.02	Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8	278 091 800,82	122 965 508,14	0,00	401 057 308,96	0,00
84	06.03	Port Lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej i lotniskowej	128 110 000,00	0,00	252 945 359,06	381 055 359,06	0,00
85	06.03	Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	87 320 000,00	0,00	162 215 696,52	249 535 696,52	0,00
86	06.03	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	107 428 280,43	0,00	160 314 367,44	267 742 647,87	0,00
87	06.03	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	297 101 202,25	0,00	178 717 431,73	475 818 633,98	0,00
88	06.03	Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	88 040 000,00	0,00	202 961 101,23	291 001 101,23	0,00
89	06.03	Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego	156 010 000,00	0,00	273 450 538,25	429 460 538,25	0,00
90	06.03	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej	146 510 694,30	0,00	542 757 454,60	689 268 148,90	0,00
<b>Razem dla Priorytetu VI POLiŚ</b>			<b>39 759 045 731,00</b>	<b>23 804 949 388,22</b>	<b>1 804 925 834,13</b>	<b>65 368 920 953,35</b>	<b>4 173 710 615,66</b>
91	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	792 676 491,60	169 884 086,76	349 295 054,59	1 311 855 632,95	105 886 973,90
92	07.01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	150 378 168,78	147 701 208,95	99 238 393,11	397 317 770,84	0,00

93	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	1 273 477 895,20	670 377 363,80	427 648 157,00	2 371 503 416,00	0,00
94	07.01	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych – Etap I	794 580 000,00	0,00	1 161 810 030,00	1 956 390 030,00	794 580 000,00
95	07.01	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	146 590 299,22	72 582 365,02	55 934 382,82	275 107 047,06	0,00
96	07.01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	1 088 881 120,44	726 953 741,21	399 499 069,56	2 215 333 931,21	0,00
97	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	2 355 885 057,37	456 653 835,89	1 349 346 025,77	4 161 884 919,03	594 287 943,79
98	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Działdowo	695 022 428,94	267 143 494,05	330 179 840,30	1 292 345 763,29	89 821 937,76
99	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia	609 975 471,87	167 028 157,66	388 433 842,55	1 165 437 472,08	170 508 809,00
100	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork	1 206 761 515,13	233 118 667,26	784 042 251,11	2 223 922 433,50	368 186 462,73
101	07.01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	213 852 602,20	91 973 769,64	70 339 951,01	376 166 322,85	0,00
102	07.01	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia	662 336 439,00	0,00	438 064 899,00	1 100 401 338,00	0,00
103	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	567 086 791,09	85 470 191,08	287 839 720,45	940 396 702,62	98 722 355,60
104	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II	448 094 296,68	64 985 378,59	171 914 170,93	684 993 846,20	28 455 717,31
105	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz	119 442 960,27	63 264 813,04	42 022 787,86	224 730 561,17	0,00
106	07.01	Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl – Szczecin – Etap II	172 083 000,00	0,00	251 442 900,00	423 525 900,00	0,00
107	07.01	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)	882 962 739,10	378 517 330,95	545 984 660,69	1 807 464 730,74	203 702 113,23

108	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)	1 012 927 163,22	597 952 636,27	393 267 678,76	2 004 147 478,25	0,00
109	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego	734 973 322,16	314 988 566,65	241 491 234,43	1 291 453 123,24	0,00
110	07.01	Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice	203 222 791,94	38 793 801,08	107 585 125,19	349 601 718,21	0,00
111	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie ( z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni)	190 544 675,83	19 478 269,89	66 118 458,73	276 141 404,45	0,00
112	07.01	Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych	480 036 000,00	0,00	701 174 820,00	1 181 210 820,00	0,00
113	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie	212 262 592,71	19 656 030,50	122 981 817,70	354 900 440,91	38 374 246,52
114	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki -Częstochowa	416 195 342,43	34 864 561,21	206 496 006,11	657 555 909,75	44 551 721,27
115	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice	173 708 911,85	15 952 503,71	62 196 983,06	251 858 398,62	0,00
116	07.01	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie	170 646 000,00	129 203 400,00	0,00	299 849 400,00	0,00
117	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork	281 938 778,35	21 313 219,52	105 215 849,05	408 467 846,92	0,00
118	07.02	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mielieński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia	267 375 821,50	51 459 178,50	0,00	318 835 000,00	0,00

119	07.02	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	1 154 922 554,42	265 077 445,58	0,00	1 420 000 000,00	0,00
120	07.03	Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap	217 405 018,50	57 727 915,37	154 268 267,50	429 401 201,37	150 000 000,00
121	07.03	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	177 491 216,89	0,00	194 830 472,47	372 321 689,36	0,00
122	07.03	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	175 013 582,34	0,00	195 238 220,60	370 251 802,94	35 432 995,47
123	07.03	Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	193 180 160,00	0,00	264 590 687,00	457 770 847,00	0,00
124	07.03	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	354 533 499,75	384 302 451,30	0,00	738 835 951,05	0,00
125	07.03	II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2 770 774 730,41	3 171 514 977,81	0,00	5 942 289 708,22	534 797 046,51
126	07.03	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	185 674 716,30	0,00	201 244 896,81	386 919 613,11	108 555 695,89
127	07.03	Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru	366 352 830,00	0,00	404 603 506,87	770 956 336,87	161 332 463,61
128	07.03	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	167 636 090,93	133 408 867,32	50 000 000,00	351 044 958,25	0,00
129	07.03	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	305 213 345,95	365 992 002,60	0,00	671 205 348,55	0,00
130	07.03	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	384 561 390,99	416 496 132,58	0,00	801 057 523,57	0,00
131	07.03	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej	175 760 450,48	0,00	219 354 655,70	395 115 106,18	0,00
132	07.03	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	229 284 620,00	0,00	248 055 939,00	477 340 559,00	214 035 000,00
133	07.03	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	95 666 148,96	65 832 207,72	38 477 735,73	199 976 092,41	0,00
134	07.03	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna	251 970 000,00	208 030 000,00	0,00	460 000 000,00	0,00
135	07.03	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	86 121 734,69	102 420 459,12	0,00	188 542 193,81	0,00
136	07.03	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie	115 824 431,69	0,00	125 530 303,80	241 354 735,49	0,00

137	07.03	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy	209 768 552,18	227 540 431,49	0,00	437 308 983,67	0,00
138	07.03	Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu	152 454 703,77	0,00	167 191 881,29	319 646 585,06	0,00
139	07.03	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	131 170 000,00	120 257 445,80	22 015 770,00	273 443 215,80	73 064 271,70
140	07.03	Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie	284 794 202,85	0,00	308 759 756,79	593 553 959,64	44 140 295,00
141	07.03	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City	131 392 489,14	141 326 156,79	0,00	272 718 645,93	0,00
142	07.03	Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach	106 497 360,00	0,00	117 818 790,00	224 316 150,00	0,00
143	07.03	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	332 044 870,32	296 416 315,07	0,00	628 461 185,39	0,00
144	07.03	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej	116 480 571,76	0,00	126 351 806,67	242 832 378,43	0,00
<b>Razem dla Priorytetu VII POIiŚ</b>			<b>25 195 907 949,20</b>	<b>10 795 659 379,78</b>	<b>11 997 896 800,01</b>	<b>47 989 464 128,99</b>	<b>3 858 436 049,29</b>
145	08.02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec – Białobrzegi	388 403 227,95	161 167 099,99	0,00	549 570 327,94	0,00
146	08.02	Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna - Pabianicka	193 018 668,30	64 706 472,90	0,00	257 725 141,20	0,00
147	08.02	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza	153 852 006,98	29 625 755,80	0,00	183 477 762,78	0,00
148	08.02	Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	350 084 179,42	948 553 013,34	0,00	1 298 637 192,76	0,00
149	08.02	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	148 564 864,74	55 007 712,29	0,00	203 572 577,03	0,00
150	08.02	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	201 224 582,48	58 328 330,41	0,00	259 552 912,89	0,00
151	08.02	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61	141 810 576,55	88 513 549,88	0,00	230 324 126,43	719 939,17
152	08.02	Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50	188 018 312,10	79 797 855,05	0,00	267 816 167,15	0,00



153	08.02	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	804 979 413,47	399 339 238,21	0,00	1 204 318 651,68	0,00
154	08.02	Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów odcinek realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa	504 927 128,99	214 220 797,93	0,00	719 147 926,92	0,00
155	08.02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinski) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	629 254 374,69	208 072 065,22	0,00	837 326 439,91	0,00
156	08.02	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców	809 660 944,58	305 449 176,91	0,00	1 115 110 121,49	0,00
157	08.02	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	378 171 192,67	94 426 136,05	0,00	472 597 328,72	0,00
158	08.02	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km	161 887 194,14	49 605 400,24	0,00	211 492 594,38	0,00
159	08.02	Budowa drogi Nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie	451 387 928,85	110 417 518,23	0,00	561 805 447,08	0,00
160	08.02	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc.obwodnica Pabianic	443 408 843,54	134 926 545,46	0,00	578 335 389,00	0,00
161	08.02	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce – Cezdyna	266 618 634,43	88 033 866,08	0,00	354 652 500,51	0,00
162	08.02	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	3 100 000 000,00	2 295 800 000,00	0,00	5 395 800 000,00	0,00
<b>Razem dla Priorytetu VIII POIiŚ</b>			<b>9 315 272 073,88</b>	<b>5 385 990 533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 701 262 607,87</b>	<b>719 939,17</b>
163	09.01	„Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe”	30 000 000,00	14 042 777,00	91 188 343,00	135 231 120,00	0,00
164	09.02	„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”	41 793 585,86	0,00	77 180 942,62	118 974 528,48	0,00
165	09.04	Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo	39 998 700,00	0,00	264 187 129,73	304 185 829,73	0,00
166	09.04	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy	39 999 867,60	0,00	215 599 216,06	255 599 083,66	0,00
167	09.04	Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW	39 998 722,14	0,00	189 760 033,60	229 758 755,74	0,00
168	09.04	Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW	40 000 000,00	0,00	223 344 794,58	263 344 794,58	0,00

169	09.04	Budowa bloku energetycznego na biomasę o mocy 20 MWe Energa Kogeneracja sp. z o. o.	40 000 000,00	0,00	227 154 733,41	267 154 733,41	0,00
184	09.04	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice	40 000 000,00	0,00	183 000 890,25	223 000 890,25	0,00
185	09.04	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin	40 000 000,00	0,00	240 269 755,83	280 269 755,83	0,00
186	09.04	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	40 000 000,00	0,00	193 193 597,45	233 193 597,45	0,00
187	09.04	Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II	39 982 296,55	3 788 098,18	238 700 185,27	282 470 580,00	0,00
<b>Razem dla Priorytetu IX POLIŚ</b>			<b>431 773 172,15</b>	<b>17 830 875,18</b>	<b>2 143 579 621,80</b>	<b>2 593 183 669,13</b>	<b>0,00</b>
170	10.01	KPMG Kosakowo	130 528 440,87	0,00	414 214 725,78	544 743 166,65	0,00
171	10.01	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	267 833 038,32	0,00	742 166 961,68	1 010 000 000,00	0,00
172	10.01	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	233 522 730,00	0,00	366 477 270,00	600 000 000,00	0,00
173	10.01	Gazociąg Szczecin - Lwówek	221 071 707,00	0,00	528 928 293,00	750 000 000,00	0,00
174	10.01	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy	172 551 321,00	0,00	208 586 679,00	381 138 000,00	0,00
175	10.01	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	222 755 634,00	0,00	473 017 746,00	695 773 380,00	0,00
176	10.01	Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna"	723 800 000,00	0,00	2 914 943 218,06	3 638 743 218,06	600 000 000,00
177	10.01	Budowa stacji 400/220/110 kV Oltarzew - część projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa"	93 922 631,15	0,00	125 387 559,56	219 310 190,71	0,00
178	10.01	Budowa Lini Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	213 726 528,98	0,00	358 507 157,96	572 233 686,94	0,00
179	10.01	Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	120 083 221,43	0,00	169 685 794,46	289 769 015,89	0,00
180	10.01	Budowa linii Elk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Elk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	220 134 000,00	0,00	267 747 026,56	487 881 026,56	0,00
181	10.01	Budowa linii Elk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	85 850 000,00	0,00	486 979 170,04	572 829 170,04	0,00

182	10.01	PMG Wierzchowice	512 810 000,00	0,00	1 340 410 668,00	1 853 220 668,00	0,00
183	10.01	Podziemny Magazyn Gazu Strachocina	69 724 881,76	0,00	419 388 493,65	489 113 375,41	0,00
<b>Razem dla Priorytetu X POLiŚ</b>			<b>3 288 314 134,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 816 440 763,75</b>	<b>12 104 754 898,26</b>	<b>600 000 000,00</b>
188	11.02	„Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”	143 740 000,00	187 840 699,23	0,00	331 580 699,23	0,00
189	11.02	„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy”	100 620 000,00	79 576 655,73	0,00	180 196 655,73	0,00
190	11.02	„Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”	207 000 000,00	157 779 247,06	0,00	364 779 247,06	0,00
191	11.02	„Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”	113 043 601,61	116 071 473,80	0,00	229 115 075,41	93 159 966,26
192	11.02	„Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”	135 187 624,42	129 929 071,34	0,00	265 116 695,76	98 338 971,00
<b>Razem dla Priorytetu XI POLiŚ</b>			<b>699 591 226,03</b>	<b>671 197 147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 788 373,19</b>	<b>191 498 937,26</b>
193	13.01	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	200 241 997,00	42 061 822,45	0,00	242 303 819,45	0,00
194	13.01	Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	229 134 562,12	56 739 850,64	0,00	285 874 412,76	0,00
<b>Razem dla Priorytetu XIII POLiŚ</b>			<b>429 376 559,12</b>	<b>98 801 673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>528 178 232,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>			<b>87 512 417 106,12</b>	<b>48 869 789 667,73</b>	<b>27 189 551 087,67</b>	<b>163 571 757 861,52</b>	<b>8 968 916 906,45</b>

**Tabela D. Postęp finansowy projektów realizowanych w ramach POLiŚ.**

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25- 50 mln euro.

Lp.	Działanie	Tytuł projektu	Środki wspólnotowe -wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	POIS.01.01.00-00-304/12-01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II	88 877 596,64	114 725 371,74	0,00	203 602 968,38	37 524 419,33
2	POIS.01.01.00-00-156/09-02	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	89 621 254,93	86 082 692,64	0,00	175 703 947,57	0,00
3	POIS.01.01.00-00-203/09-03	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	67 216 816,55	76 150 936,83	0,00	143 367 753,38	0,00
4	POIS.01.01.00-00-250/09-03	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap	49 392 097,46	73 626 094,40	0,00	123 018 191,86	0,00
5	POIS.01.01.00-00-213/10-03	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap	78 044 736,23	100 679 094,56	0,00	178 723 830,79	0,00
6	POIS.01.01.00-00-198/09-02	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	40 446 822,10	73 115 609,37	0,00	113 562 431,47	0,00
7	POIS.01.01.00-00-073/08-03	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy	98 305 819,71	63 866 130,14	0,00	162 171 949,85	0,00
8	POIS.01.01.00-00-045/08-03	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łędziny	95 305 660,00	64 087 773,81	0,00	159 393 433,81	0,00
9	POIS.01.01.00-00-210/10-01	Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I	121 920 067,54	85 002 248,95	0,00	206 922 316,49	0,00

10	POIS.01.01.00-00-160/09-04	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I	74 113 006,85	103 980 669,21	0,00	178 093 676,06	0,00
11	POIS.01.01.00-00-010/13-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV	76 133 005,83	127 692 079,74	0,00	203 825 085,57	71 193 762,91
1	POIS.01.01.00-00-212/09-00	Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy	59 123 092,87	62 546 652,16	0,00	121 669 745,03	0,00
2	POIS.01.01.00-00-020/09-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok	62 700 869,13	61 276 994,87	0,00	123 977 864,00	0,00
3	POIS.01.01.00-00-008/08-06	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m.Siedlce	79 979 643,78	77 716 338,90	0,00	157 695 982,68	0,00
4	POIS.01.01.00-00-127/09-02	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennym i Skarżysku Kościelnym	60 919 974,49	65 391 110,51	0,00	126 311 085,00	0,00
5	POIS.01.01.00-00-091/08-03	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina	88 466 885,62	73 198 811,97	0,00	161 665 697,59	0,00
6	POIS.01.01.00-00-208/10-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	94 777 240,66	63 450 258,44	0,00	158 227 499,10	0,00
7	POIS.01.01.00-00-002/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	60 325 739,67	59 699 051,08	0,00	120 024 790,75	0,00
8	POIS.01.01.00-00-260/09-00	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	75 550 005,30	37 684 412,89	0,00	113 234 418,19	0,00
9	POIS.01.01.00-00-249/09-00	Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego	102 624 636,08	107 180 223,56	0,00	209 804 859,64	0,00

10	POIS.01.01.00-00-087/08-04	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	51 203 497,02	63 870 363,65	0,00	115 073 860,67	0,00
11	POIS.01.01.00-00-128/09-02	Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski	88 242 181,35	80 183 449,65	0,00	168 425 631,00	0,00
12	POIS.01.01.00-00-207/10-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap III	66 366 624,81	67 622 539,68	0,00	133 989 164,49	0,00
13	POIS.01.01.00-00-015/13-00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap V	65 179 479,90	84 612 602,28	0,00	149 792 082,18	0,00
14	POIS.01.01.00-00-092/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	103 858 479,36	60 883 757,56	0,00	164 742 236,92	0,00
4	POIS.01.01.00-00-002/10	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap II	70 001 492,50	94 049 958,18	0,00	164 051 450,68	0,00
27	POIS.01.01.00-00-070/08	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 'Czysty Dunajec	94 960 411,96	65 209 408,40	0,00	160 169 820,36	0,00
28	POIS.01.01.00-00-020/08	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	75 976 567,45	33 738 643,23	0,00	109 715 210,68	0,00
29	POIS.01.01.00-00-144/09	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	59 413 902,97	45 932 309,47	0,00	105 346 212,44	0,00
30	POIS.01.01.00-00-122/09	„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów	60 577 189,90	43 675 767,42	0,00	104 252 957,32	0,00
31	POIS.01.01.00-00-004/12	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	13 577 143,89	20 421 665,11	0,00	33 998 809,00	0,00
Razem dla priorytetu I			2 313 201 942,55	2 237 353 020,40	0,00	4 550 554 962,95	108 718 182,24
32	POIS.02.01.00-00-009/09-01	System gospodarki odpadami Śląza - Oława	61 707 457,32	67 891 450,34	0,00	129 598 907,66	0,00

33	POIS.02.02.00-00-001/10-01	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowany, popoligonowyc powojaskowych, zarządzanych przez PGL LP	96 420 614,66	0,00	32 956 382,93	129 376 997,59	0,00
34	POIS.02.01.00-00-003/09-01	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stajsinie, gmina Nowogard	79 649 019,16	46 331 084,22	0,00	125 980 103,38	0,00
35	POIS.02.01.00-00-005/09-02	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”	88 034 434,95	53 806 515,57	0,00	141 840 950,52	0,00
36	POIS.02.01.00-00-006/08-01	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	93 480 440,81	16 496 548,38	37 643 813,30	147 620 802,49	0,00
37	POIS.02.01.00-00-016/09-02	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	69 089 098,78	65 465 940,73	0,00	134 555 039,51	0,00
38	POIS.02.01.00-00-00-004/09-01	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego	59 348 596,88	68 778 129,61	0,00	128 126 726,49	0,00
39	POIS.02.01.00-00-001/11-01	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowywania Odpadów Jarocin	85 349 186,95	66 972 895,75	0,00	152 322 082,70	0,00
40	POIS.02.01.00-00-015/11-00	Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli	59 880 279,86	51 696 191,08	0,00	111 576 470,94	0,00
41	POIS.02.02.00-00-002/09-04	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo	98 036 864,23	17 308 782,07	0,00	115 345 646,30	0,00
Razem dla priorytetu II			790 995 993,60	454 747 537,75	70 600 196,23	1 316 343 727,58	0,00
42	POIS.04.05.00-00-011/10-03	Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź S.A	20 000 000,00	0,00	143 350 218,89	163 350 218,89	0,00



44	POIS.04.05.00-00-016/12-00	Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.	20 000 000,00	0,00	145 178 475,86	165 178 475,86	0,00
45	POIS.04.05.00-00-003/12-00	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.	20 000 000,00	0,00	162 040 000,00	182 040 000,00	0,00
Razem dla priorytetu IV			60 000 000,00	0,00	450 568 694,75	510 568 694,75	0,00
Razem			3 164 197 936,15	2 692 100 558,15	521 168 890,98	6 377 467 385,28	108 718 182,24

**Tabela E. Projekty duże zakończone - osiągnięte wartości wskaźników**

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07-13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu	Data zakończenia realizacji projektu	Wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
			(euro)	(dd-mm-rr)	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa*	Wartość osiągnięta*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	POIS.04.03.00-00-005/08-04	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS III dla bloku Nr 10 – 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A.	96 115 988,00	30-11-11	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO <sub>2</sub> )	Mg/rok	20 979,16	20 979,16
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	228,05	228,05
2	POIS.04.05.00-00-007/08-03	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki	93 422 684,32	31-10-11	Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO <sub>2</sub> )	Mg/rok	3 830,30	3 830,30
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0				
3	POIS.04.05.00-00-008/08-04	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 K11 w Elektrociepłowni Siekierki	49 089 320,35	31-07-12	Liczba inwestycji w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO <sub>2</sub> )	Mg/rok	3 825,70	3 825,70
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0				
4	POIS.04.03.00-00-012/08-01	Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej	69 810 690,95	31-12-11	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0	0

									Zmiana emisji tlenku azotu NO <sub>x</sub>	Mg/rok	1 285,00	1 285,00
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku węgla CO <sub>2</sub>	Mg/rok	4 810,00	4 810,00
									Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	4	4
5	POIS.04.05.00-00-019/08-03	Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra	76 152 123,58	31-08-12	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0	0
					Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki SO <sub>2</sub>	Mg/rok	5 649,00	5 649,00
									Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	475	475
6	POIS.04.05.00-00-032/08-04	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	98 449 319,32	30-01-13	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0	0
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki SO <sub>2</sub>	Mg/rok	29 162,33	29 162,33
									Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	199,16	199,16
7	POIS.07.01.00-00-004/09-01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	94 730 287,26	31-03-13	Liczba przebudowanych dworców kolejowych	szt.	1	1	Wartość zaoszczędzonych kosztów z tytułu oczekiwania na pociąg	pln/rok	17 760 000,00	17 760 000,00
8	POIS.07.03.00-00-008/10-04	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	92 251 111,80	30-06-13	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	45,00	45,00	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	46 378 472,00	bd
					Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	10 305,00	10 305,00				

9	POIS.07.03.00-00-013/11-01	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej	94 205 118,06	31-10-12	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	16	16	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	36 403 570,00	bd
					Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	6 768,00	6 768,00				
10	POIS.07.03.00-00-014/11-00	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	113 809 679,80	31-12-13	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	60,00	60,00	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	203 786 074,00	bd
					Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	12 060,00	12 060,00				
11	POIS.08.02.00-00-051/09-01	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	48 536 688,05	31-12-12	Długość przebudowanych dróg ekspresowych	km	9,41	9,41	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	22 690 600,95	17 729 006,33
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	4 135 858,80	5 501 583,37
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	8	8	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,00	bd
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	bd
12	POIS.08.02.00-00-060/10-01	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.	265 869 563,08	30-06-13	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	47,20	47,20	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	124 492 944,40	106 624 406,57
					w tym: w sieci TENT-T	km	47,20	47,20	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	28 851 443,25	75 166 506,51

					Liczba wybudowanych/przebud owanych obiektów inżynieryjnych	szt.	34,00	34,00	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,11	bd
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	bd
13	POIS.08.02.00- 00-064/11-01	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km	50 425 014,16	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km.	7,87	7,87	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	11 711 397,30	11 711 397,30
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	2 668 296,00	2 668 296,00
					Liczba wybudowanych/przebud owanych obiektów inżynieryjnych	szt.	8,00	8,00	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,15	-
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,02	-
14	POIS.08.02.00- 00-068/11-01	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic	137 889 320,73	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	9,61	9,61	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	90 867 589,50	53 809 721,30
					Długość wybudowanych dróg krajowych	km	5,56	5,56	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	15 966 782,65	11 218 055,80

					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1,00	1,00	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,14	bd
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych	szt.	16,00	16,00	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,02	bd
15	POIS.08.02.00-00-069/11-00	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cezdyna	84 557 841,90	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km.	6,77	6,77	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	16 966 362,99	16 966 362,99
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	0,00	0,00	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	2 391 495,67	2 391 495,67
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych	szt.	9,00	9,00	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,22	bd
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,03	bd
16	POIS.10.01.00-00-002/09-00	Podziemny Magazyn Gazu Strachocina	116 616 607,56	14-12-12	Liczba wybudowanych/rozbudowanych podziemnych magazynów gazu ziemnego	szt	1	1	Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego	mln m3/rok	330	330

17	POIS.09.04.00-00-102/09-00	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice	53169030,03	31-03-12	Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	38	38	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	80 332	22 175,47*
					Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Szt.	19	19				
18	POIS.09.04.00-00-108/09-00	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin	73018563,81	30-04-12	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Szt.	24	24	Ilość energii elektrycznej z wiatru (netto)	MWh/rok	109 584,00	109 584,00
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	48	48	Ilość energii elektrycznej z wiatru (brutto)	MWh/rok	112 957,00	112 957,00
19	POIS.09.04.00-00-109/09-00	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	52257374,47	31-03-12	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Szt.	17	17	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	93 680,00	93 680,00*
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	34	34	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu	MWh/rok	93 680,00	93 680,00*
									Uśredniony czas pracy	h	2 755,29	2 755,29*
20	POIS.09.04.00-00-004/10-00	Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II	69 221 109,00	10-09-13	Liczba jednostek wytworzenia energii elektrycznej z biomasy	Szt.	1	1	Ilość energii elektrycznej z biomasy	MWh/rok	360000	0
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy	MWe	50	50				
21	POIS.11.02.00-00-045/09-02	"Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie"	364 779 247,06	30-09-11	Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury	szt	1	1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury*	osoby/rok	342 747	1 030 617
					Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)*	szt	70	159,5
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	5	5				



22	POIS.11.02.00-00-044/08-03	„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy”	180 196 655,73	28-09-12	Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury	szt	1	1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury	osoby/rok	147 080	0
					Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	50	50
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	182	182				

\* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową)

# Tabela F. Projekty duże zakończone – osiągnięte wartości wskaźników

Tabela uwzględnia projekty środowiskowe o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro.

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07-13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu	Data zakończenia realizacji projektu	Wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
			(euro)	(dd-mm-rr)	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa*	Wartość osiągnięta*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	POIS.04.05.00-00-025/08-00	Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec	25 168 089,27	14-08-09	Liczba inwestycji w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO <sub>2</sub>	Mg/rok	8 787,09	8 787,09
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	58,76	58,76
2	POIS.04.02.00-00-002/08-06	Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych - I etap	25 099 352,83	30-04-12	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	100	100	Zmiana ilości odzyskanych odpadów we wspartych przedsiębiorstwach	Mg/rok	43 000,00	43 000,00
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami	szt.	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	100	100
3	POIS.04.05.00-00-011/08-01	Zmiana technologii spalania - przebudowa kotła węglowego OP 130/K2 w EC Czechnica na kocioł biomasy	24 027 224,50	31-05-11	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO <sub>2</sub>	Mg/rok	907	907
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: NO <sub>x</sub>	Mg/rok	6,4	6,4
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: CO <sub>2</sub>	Mg/rok	209 600,00	209 600,00
4	POIS.04.05.00-00-005/10-04	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy	32 556 462,44	13-07-13	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO <sub>2</sub>	Mg/rok	532,9	532,9

									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: NO <sub>x</sub>	Mg/rok	87,7	87,7
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: CO <sub>2</sub>	Mg/rok	296 262,90	296 262,90
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	9,4	9,4
5	POIS.04.03.00-00-017/09-00	Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH <sub>3</sub> i H <sub>2</sub> S w koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 2	45 465 934,39	30-10-12	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO <sub>2</sub>	Mg/rok	50,05	50,05
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: NO <sub>x</sub>	Mg/rok	75,9	75,9
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: CO	Mg/rok	125,11	125,11
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	25,83	25,83
									zmiana ilości odpadów wytwarzanych	Mg/rok	85	85

\* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową)