

Tabela 2a Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki produktu

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)		Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu zawarte w Programie																					
Priorytet I																					
P.46.1.5	Liczba wybudowanych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	(szt.)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	-	-	-	-	
P.46.1.6			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1273	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25	39	61	91	
P.46.1.3	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	42,3	42,3	55,2	55,4	177,16	281,26	-	-	-	-	
P.46.1.4			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9000	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668,54	1499,38	2547,06	3740,91	6693,45	
działanie 1.1																					
P.46.1.3	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	42,3	42,3	54,9	55,1	174,56	272,47	9000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,35	1419,25	2342,32	3474,27	6301,48	
P.46.1.4	Długość przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	2,6	8,79	9000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,19	80,13	204,74	266,64	391,97	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
P.46.1.5	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	(szt.)	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	1	3	3	7	9	
			realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.46.1.6	Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	(szt.)	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	22	36	54	82	
P.45.1.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej należy podać w przypadku realizacji zadań z zakresu wodociągów w ramach projektów wodociągowych	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,49	35,35	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,56	408,83	561,14	716,67	1185,52	
P.45.1.2	Długość przebudowanej/wyremontowanej sieci wodociągowej należy podać w przypadku realizacji zadań z zakresu wodociągów w ramach projektów wodno-ściekowych	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,13	88,43	130,79	177,08	334,53	
katalog wskaźników obowiązkowych																					
P.46.1.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,49	35,35	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,56	408,83	561,14	716,67	1185,52	
P.46.1.2	Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	(km)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,13	88,43	130,79	177,08	334,53	
Priorytet II																					
-	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	(szt.)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	14	18	23	
P.44.1.3	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	
P.44.1.5			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	
P.44.1.7			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	9	11	
P.44.1.9			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	
P.44.1.4	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	
P.44.1.6			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.44.1.8			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	8	
P.44.1.10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
P.50.1.1	Powierzchnia terenów powojdowskich i popoligonowych podanych rekultywacji	(ha)	wartość docelowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17000	-	-	-	-	-		
P.50.1.2	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub podanych ochronie	(szt.)	wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	24501		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	
wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			
wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6	13			
działanie 2.1																							
-	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	11	13	18	39
P.44.1.3	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
realizacja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-		
wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20		
P.44.1.5	Liczba zmierzniowanych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	9	11	27		
szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
realizacja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	12	-	-	-	-	-		
P.44.1.7	Liczba zmierzniowanych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	14		
wartość bazowa			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	8	13		
działanie 2.2																							
-	Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji	(m2)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	-	-	-
-	Kilometr bieżący wybrzeża, na którym prowadzone będzie działanie z zakresu ochrony brzegów morskich, w granicach obszarów uzgodnionych z Ministerstwem Środowiska	(km)	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,88	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	
wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	2,88	8,88	22,05	22,05	34,43			
Priorytet III																							
P.53.2.2	Liczba projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.53.2.2	Liczba wydubowanych lub zmierzniowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami	(szt.)	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	14	24		
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.53.3.1	Liczba nowych lub zmierzniowanych stanowisk pomiarowych lub innych narzędzi w zakresie monitoringu środowiska	(szt.)	wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	9	22	108			
szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	317	317	317	317	317		
realizacja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	170	-	-	-	-		
P.53.2.2	Liczba nowo wydubowanych obiektów małej retencji	(szt.)	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	8	3308	6809
P.53.1.2	Liczba stanowisk oraz liczba specjalistycznych urządzeń niezbędnych do analizowania, prognozowania i skutecznego reagowania na zagrożenia	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	2	2	359			
działanie 3.1																							
-	Liczba opracowanych planów zarządzania dorzeczem (zawierająca: plany gospodarowania wodami, program wodno-środowiskowy oraz plany zarządzania ryzykiem występowania powodzi)	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Długość wydubowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej	(km)	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba wydubowanych urządzeń podczysszczających	(szt.)	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	17,54	20,90	20,90	30,44	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	39	70	70	108			
działanie 3.2																							
P.53.1.1	Liczba specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń zakupionych w ramach realizacji programu	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	110
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	313	313	313	313			
Priorytet IV																							
P.46.2.1	Liczba nowych lub zmierzniowanych instalacji z zakresu ochrony środowiska	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	3	7	17	27	43	54	68	78	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.47.1.1	Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza	(szt.)	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	85	104	110	116	130	
			realizacja	0	0	0	0	0	2	4	5	7	12	12	15	20	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	32	33	39	50			
działanie 4.1																							
-	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	4	11	35	36	41	54	71	88	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94	94	94			

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
				działanie 4.2																	
P.44.2.1	Liczba projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	1	2	4	9	12	18	24	25	45	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	30	33	33
				działanie 4.3																	
P.48.1.1	Liczba projektów w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	8	10	55	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	16	18	18
				działanie 4.4																	
P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie gospodarki wodnościekowej	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	8	9	10	45	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	11	11	11
P.46.2.2	Liczba nowowybudowanych przykładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków przemysłowych	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	7	8	8	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9
P.46.2.3	Liczba przebudowanych przykładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	15	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
				działanie 4.5																	
P.47.1.1	Liczba projektów(inwestycji) służących poprawie jakości powietrza	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	2	4	5	7	12	12	15	20	45	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	32	33	39
				działanie 4.6																	
P.44.2.2 P.44.2.4	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych i niebezpiecznych	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	11	12	13	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	15	15	15
				Priorytet V																	
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	16	20	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	23	23	23
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	7	11	11	17	17	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	98	98	98
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	7	11	11	15	50	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	86	86	86
-	Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych	(os.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6675	11834	7 018 134	7018134	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14000000	14000000	14526712	14526712	14526712
				działanie 5.1																	
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	28,77	98,17	129533,76	132429,69	175926,69	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1550	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	200000	401064,54	401064,54	401064,54
R.51.1.1	w tym: Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	28,77	98,17	129533,76	132429,69	175321,11	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190000	190000	390034,36	390034,36	390034,36
-	Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	2	2
				działanie 5.3																	
P.51.1.1	Liczba opracowanych planów ochrony	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	8	100	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	470	470	470
				katalog wskaźników obowiązkowych																	
R.51.1.2	Powierzchnia obszarów , dla których opracowano plany ochrony	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,51	847,51	847,51	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	6387477,92	6387477,92	6387477,92
R.51.1.2	w tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany lub programy ochrony/zarządzania	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,51	847,51	847,51	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	6378605,32	6378605,32	6378605,32
				Priorytet VI																	
-	Liczba projektów*	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	70	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	51
P.21.1.1	Wybudowane autostrady w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,15	370,11	370,11	432,69	432,69
P.21.1.2	Wybudowane drogi ekspresowe w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,08	503,92	503,92	583,61	583,61

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
			realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.21.2.1 P.21.2.2	Drogi w sieci TEN-T przebudowane do nośności 115 kN/m2	km	wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	89,59	108,91	108,91	124,11	124,11	126,42
P.29.1.2	Przebudowane lotniska w sieci TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	7
działanie 6.1															
P.21.1.2	Wybudowane drogi ekspresowe w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 132	-	-	1 310
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	343,01	426,02	426,02	505,71
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	0	0	2,4	2,4	3,05	3,05	6,68	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba wybudowanych obwodnic w sieciach TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
katalog wskaźników obowiązkowych															
-	Liczba MOP zapewniających udogodnienia dla opiekunów z dziećmi/Liczba MOP na wybudowanym odcinku	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	83
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 6.2															
P.21.1.2	Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	-	268
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07	77,90	77,90	100,10
P.21.2.2	Długość przebudowanych dróg ekspresowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
-	Wybudowane/przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich	km	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,98	1,98	37,91	37,91	37,91	
działanie 7.3																						
P.25.1.1	Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	550	
P.25.1.3			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.25.1.2	Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,28	23,94	23,94	25,49	25,49	
P.25.1.4			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
P.25.2.1	Liczba jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	297	297	454	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	nie określono
-	Systemy komunikacji miejskiej objęte tematyką	szt.	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3
P.25.3.1	Liczba wybudowanych obiektów „park&ride”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.25.3.2	Liczba wybudowanych obiektów „bike&park”	szt.	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
katalog wskaźników obowiązkowych																						
P.25.2.2	Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	osoby	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba wybudowanych obiektów „park&ride”, „bike&ride” zapewniających dodatkowe udogodnienia dla niepełnosprawnych	szt.	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 348	65 561	65 561	71 425	71 425	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	
działanie 7.4																						
P.26.1.2	Przebudowane centra logistyczne oraz terminale kontenerowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
P.27.1.2			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	2	
Priorytet VIII																						
-	Liczba projektów**	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	20	29	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.20.1.2	Wybudowane i zmodernizowane drogi ekspresowe	km	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95	
P.20.2.2			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	-	-	-	641
P.21.1.2	w tym: w sieci TEN-T	km	wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.21.2.2			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,25	174,29	174,29	281,68	281,68
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
P.22.2.1	Drogi krajowe przebudowane do nośności 115 kN/m²	km	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	89
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
-	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	2,61	15,28	15,28	17,93	17,93	21,86	21,86	21,86	21,86	225	-	-	-	300
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa	szt.	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,3	127,27	127,27	134,17	134,17	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	7	15	-	-	-	-	-	20
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	29	29	34	34	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	8	
działanie 8.1																						
-	Liczba osób, do której mają dotrzeć/dotarły kampanie	mln osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu	szt.	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20	26,10	26,10	26,10	26,10	
			realizacja	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	5	5	5	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
działanie 8.2																						
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	0	0	2,61	2,61	3,71	3,71	6,36	6,36	10,29	10,29	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.22.3.1	Liczba zbudowanych obwodnic w ciągach dróg krajowych	szt.	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,27	43,66	43,66	46,94	46,94	
			realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	60,03
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
katalog wskaźników obowiązkowych																						
-	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	13	13	14	14	16	16	16	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	329	329	432	432	
działanie 8.3																						
P.28.1.1	Liczba zainstalowanych systemów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	10	16	16	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
				Priorytet IX																	
-	Liczba zrealizowanych projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	21	26	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	32	-	-	20
-	Wartość zrealizowanych projektów	EUR	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	90 031 094,02		300 015 818,54		1 404 314 103,99	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950 000 000	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.39.1.3 P.40.1.6 P.41.1.8 P.42.1.4 P.42.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE	MW	realizacja	0		0		0		20,00	77,30		79,61	176,81	343,64	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,06	-	710,86	-	-	771,86
P.43.1.4 P.43.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0		0		0		0	1,6		3,9	12,0	51,8	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,98	-	124,74	-	-	124,74
działanie 9.1																					
P.43.1.1	Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	22	-	-	22
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0		0		0		0	0		2,31	10,37	48,29	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,61	-	92,37	-	-	92,37
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,45	2,45	9,81	168,31	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,49	-	221,05	-	221,05
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych																				

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocz	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
P.41.1.1	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów	szt.	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
P.41.1.2	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw	szt.	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
działanie 9.6																						
P.43.2.1	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,1	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	-	nie określono
P.43.2.2			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,35/17,1	-	44,35/17,1	-	44,35/17,1		
Priorytet X																						
działanie 10.1																						
-	Liczba wybudowanych na polskim wybrzeżu terminali regazyfikacyjnych skroplonego gazu ziemnego (LNG) o nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy wysyłowej) 570 000 Nm3/h	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.35.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,21	62,21	62,21	1 000	-	-	-	-	-	
P.36.1.1			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,7	-	991,7	-	-	
P.37.1.1	Długość nowo wybudowanych ropociągów i rurociągów produkcyjnych	km	realizacja	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	nie określono	
			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.34.1.1	Długość wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,7	
-	Liczba wybudowanych podziemnych magazynów gazu ziemnego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	1	4	-	-	-	-	4
			wartość docelowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	4	
działanie 10.2																						
P.35.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,51	-	-	1617,09	
działanie 10.3																						
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu produkcji urządzeń dla OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	-	-	-	nie określono
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
P.42.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nie określono	-	-	-	-	nie określono
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.41.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów i biopaliw	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	4
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priorytet XI																						
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	17	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.58.1.1	Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	38	53	70	71	75
P.59.1.1	Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	32	8	-	-	-	-	-
P.59.1.2			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.75.1.1	Wzrost liczby nowych / zmodernizowanych placówek szkolnictwa artystycznego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	-	-	-	-	-
P.75.1.3			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
działanie 11.1																						
P.58.1.3	Liczba obiektów/zbiórów poddanych konserwacji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3251	3254	8796	8861	8862	9167
P.58.2.1	Liczba zamontowanych systemów zabezpieczeń obiektów/zbiórów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	21	23	39	39	41
nie dotyczy	Liczba instytucji, których zbiory zostały zdigitalizowane/ Liczba wirtualnych muzeów, galerii, filmotek, fonotek, cyfrowych bibliotek	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	9	10	12

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
P.58.1.2	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	katalog wskaźników obowiązkowych																			
			realizacja	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4	4	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0													-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	39	53	60	61	64
działanie 11.2																						
katalog wskaźników obowiązkowych																						
P.59.1.3	Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0													-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	15	17	21	22
			działanie 11.3																			
katalog wskaźników obowiązkowych																						
P.75.1.2	Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	14	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0													-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	26	31	33	40	42
			Priorytet XII																			
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	15	38	105	152	189	203	233	260						
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-																			
P.76.3.1	Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	63	74	216	316	328	335	322/335	322/335	311	340	344	349	351	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	600
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-																			
P.76.1.2 P.76.2.1	Liczba zmodernizowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5	39	68	89	#ARG1	#ARG1						
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-																			
P.76.1.1	Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	83	117	146	147	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-																			

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
			działanie 12.1																			
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	9	13	18	26	34	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	63	64	65		65	
P.76.2.1	Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	22	32	41	51	60	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	100	100	102	102	102	
P.76.1.1	Liczba utworzonych centrów urazowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8	-	-	-	9
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	12	13	13	13	
P.76.1.2 P.76.2.1	Liczba przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym (z wył. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrów urazowych)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	5	31	45	59	77	96	10	12	12	13	13	13	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	143	143	147	147	147	
P.76.1.1 P.76.1.2	Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego	szt.	realizacja	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	9	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11		11		11	
-	Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia w ramach działania	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	8	14	30	40	44	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	75		75		75	
działanie 12.2																						
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	16	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	27	30	33	33	34	
P.76.2.1	Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	6	21	28	32	48	53	66	68	72	72	74	74	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	66	68	72	72	74	
katalog wskaźników obowiązkowych																						
P.100	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	EPC (szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	57	38	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	
Pracownik XIII																						
Wskaźniki produktu zawarte w Programie																						
-	Liczba projektów (szt.)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	36	-	-	-	36	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	31	37	38	39	50	
P.75.1.1 P.75.1.3	Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) (szt.)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	18	120	-	-	-	-	120	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	52	80	108	108	108	
P.75.1.1	- w tym liczba obiektów nowo wybudowanych (szt.)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	50	-	-	-	50	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	33	40	41	42	51	
-	Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu (szt.)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	-	-	-	-	10	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	31	37	38	39	50	
katalog wskaźników obowiązkowych																						
P.100	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	Ekwiwalent pełnego czasu pracy	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,61	14,605	-	-	-	-	5980	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	133	144	167	168	222	
P.75.2.1	Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	31	36	37	38	50	
P.75.1.2	Liczba obiektów zapewniających/ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	18	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0																		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	53	65	66	67	89	

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaznik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			Priorytet XIV																			
działanie 14.1																						
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (włącznie umowy o pracę)	etatomiesiące	realizacja	0	0	0	549,66	549,66	1 303,15	1 303,15	2 286,74	2 286,74	3 370,07	3 370,07	3 813,32	3 813,32	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 676,98	-	-	-	-	-
R.85.1.1	Liczba przeszkolonych osób	osoby	realizacja	0	0	0	2 104	2 104	3 505	3 505	5 324	5 324	6 943	6 943	7 468	7 468	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 288	-	-	-	-	-
działanie 14.2																						
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POiS	szt.	realizacja	0	0	0	15 182	15 182	32 757	32 757	90 907	90 907	121 209	121 209	149 471	149 471	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 674	-	-	-	-	-
działanie 14.3																						
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz	szt.	realizacja	0	0	0	4	4	14	14	21	21	28	28	29	29	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-
Priorytet XV																						
działanie 15.1																						
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (włącznie umowy o pracę)	etatomiesiące	realizacja	0	0	0	9 657,82	9 657,82	23 166,35	23 166,35	40 301,19	40 301,19	58 443,33	58 443,33	60 081,79	60 081,79	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 680,83	-	-	-	-	-
R.85.1.1	Liczba przeszkolonych osób	osoby	realizacja	0	0	0	8 903	8 903	13 068	13 068	17 206,5	17 206,5	21 677,25	21 677,25	22 223,25	22 223,25	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 047,25	-	-	-	-	-
działanie 15.2																						
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POiS	szt.	realizacja	0	0	0	104 820	104 820	192 622	192 622	235 123	235 123	278 823	278 823	278 823	278 823	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 279	-	-	-	-	-
działanie 15.3																						
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz	szt.	realizacja	0	0	0	1	1	5	5	12	12	14	14	14	14	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półroczne																			
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
-	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych	(%)	realizacja	-	90,2	-	86,6	-	78,2	-	73,4	-	70,9	-	b.d	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Poziom składowania odpadów	(%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
katalog wskaźników obowiązkowych																							
-	Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych ZZO	(%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych ZZO	(z % do%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
os priorytetowa III																							
R.53.2.1	Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji	[mln m ³]	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	450		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,06	0,06	31,06	32,43		
-	Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie na poziomie kraju	(godz.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
R.53.2.3	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	(os.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	2 750 000		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4500	103079	685479	-		
R.53.1.1	Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powodź zagrożeniami	(os.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350000	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	38110000	38110000	38110000	38110000		
-	Liczba opracowanych planów zarządzania dorzeczem zawierających: plany gospodarczenia wodami, program wodno – środowiskowy oraz plany zarządzania ryzykiem występowania powodzi	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
działanie 3.1																							
R.53.2.2	Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4400	-	-	-	-	62600		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1 815,00	19 445,63	277 280,63		
-	Stożek redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego (%; w skali roku: a – zawiesziny ogólnych, b – węglowodory, ropopochodne)	(%)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a – 70%	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Gdynia (a – 72%, b – 87 %), Sopot (a – 67,5%, b – 76,5 %)	Gdynia (a – 72%, b – 87 %), Sopot (a – 67,5%, b – 76,5 %)	Gdynia (a – 72%, b – 87 %), Sopot (a – 67,5%, b – 76,5 %)	Gdynia (a – 72%, b – 87 %), Sopot (a – 67,5%, b – 76,5 %)		
działanie 3.2																							
katalog wskaźników obowiązkowych																							
-	Skrócenie czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie w wyniku realizacji projektu	(godz.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
os priorytetowa IV																							
R.47.1.1	Zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza ze szczególnie uciążliwych źródeł spalania paliw ¹⁾ : Dwutlenek siarki Tlenki azotu Pyły	(tys. ton)	realizacja	b.d.	1232,5 801,1 360,6 70,8	b.d.	964,9 577,8 331,1 56,00	b.d.	782,5 451,3 285,4 45,8	b.d.	840,6 495,3 300,1 45,2	b.d.	892,9 503,4 332 57,5	b.d.	b.d.	b.d.	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	845,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	885,4 826,2	b.d.	982,2 907,6	b.d.	973,3 881,1	b.d.	1011,6 891,3	b.d.	1 013,1 894,9	b.d.	b.d.	b.d.	-	-	-	-	-		
R.46.2.1 R.46.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia: - w tym oczyszczane ¹⁾	(hm ³)	realizacja	b.d.	885,4 826,2	b.d.	982,2 907,6	b.d.	973,3 881,1	b.d.	1011,6 891,3	b.d.	1 013,1 894,9	b.d.	b.d.	b.d.	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	841,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R.44.2.1 R.44.2.2 R.48.1.1	Zmniejszenie ilości odpadów (inne niż komunalne) ¹⁾ : - wytworzone ogółem - w tym odpady poddane odzyskowi - w tym poddane unieszkodliwianiu	(tys. ton)	realizacja	b.d.	124400 76400 20100	b.d.	114938 86125 24991	b.d.	111060 81532 26545	b.d.	113479 84287 25971	b.d.	123 524,1 88 657,0 31 454,8	b.d.	b.d.	b.d.	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	124 029,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
działanie 4.2																							
R.44.2.2	Zmiana ilości odzyskanych odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	(tony/rok)	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	414 000,00	414 000	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414 000	414 000	414 000	414 000	414 000	414 000		
			szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	5750	5 750	5 750	5 750	21 117	26 128	126128	-	-	-	-	-		
R.44.2.1																							

[illegible]

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
R.20.1.2 R.20.2.2 R.22.2.1 R.22.2.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	euro/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	34 552 591,00	34 552 591,00	51 431 931,82	51 431 931,82	51 431 931,82	51 431 931,82	36 mln euro	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699 061 477,15	1 126 931 974,81	1 126 931 974,81	1 310 530 334,87	2 575 866 610,07		
działanie 6.1																						
-	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach ^{a)}	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-2,86	-2,86	-2,91	-2,91	-2,91	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,733	-5,23	-5,23	-5,23	-5,23	-5,23	
-	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach ^{b)}	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,63	
działanie 6.2																						
-	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach ^{a)}	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	7,72	7,72	8,23	8,23	8,58
-	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach ^{b)}	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-0,07	-0,07	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Priorytet IX																						
R.43.1.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5 212,00	5 212,00	11 594,10	11 594,10	31 419,89	-	-	-	-	-		
wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	-	-	-	nie określono		
wartość bazowa			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754 091,76	1 079 830,31	1 079 830,31	1 257 861,99	1 257 861,99		
-	Ilość energii wytworzonej z OZE w wyniku realizacji projektów	GWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	32,50	32,50	111,97	111,97	311,29	311,29	311,29	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 555,34	2 247,43	2 247,43	2 263,55	2 263,55	
R.41.1.1 R.41.1.2	Roczna produkcja biokomponentów / biopaliw w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-		
wartość bazowa			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
szacowana realizacja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,85	24,85	24,85	24,85	24,85		
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1,70	1,70	3,70	3,70	21,82	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 673,97	2 110,29	2 110,29	2 110,29	2 110,29	
działanie 9.1																						
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419 597,94	569 676,54	569 676,54	569 676,54	569 676,54	
-	Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 120,75	1 267 794,35	1 267 794,35	1 267 794,35	1 267 794,35	
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 472,94	97 130,54	97 130,54	97 130,54	97 130,54	
-	Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 980,75	201 384,35	201 384,35	201 384,35	201 384,35	
działanie 9.4																						
-	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	32 500,00	32 500,00	108 446,82	108 446,82	306 418,29	306 418,29	306 418,29	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 192 919,53	1 477 311,28	1 477 311,28	1 477 311,28	1 477 311,28	
-	Ilość energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Ilość energii elektrycznej z biomasy	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 866,03	592 465,58	592 465,58	608 591,25	608 591,25	
-	Ilość energii elektrycznej z energii wodnej	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Ilość energii cieplnej z energii geotermalnej	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półroczne		I		II		I		II		I		II		I		II	
				realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa	realizacja	wartość docelowa
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	3 523,45	-	3 523,45	-	3 523,45	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 079,15	-	80 518,70	-	-	-
-	Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji z biomasy lub biogazu	MWh/rok	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	1 136,70	-	1 136,70	-	1 136,70	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 878,63	-	88 797,84	-	-	88 797,84
działanie 9.5																					
R.41.1.1	Roczna produkcja biokomponentów w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,85	-	24,85	-	-	24,85
R.41.1.2	Roczna produkcja biopaliw w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priorytet X																					
działanie 10.1																					
-	Roczna ilość importowanej ropy naftowej lub produktów naftowych transportowanych nowymi nurociągami	mln ton	realizacja	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dodatkowa moc przesyłowej energii elektrycznej na połączeniach transgranicznych	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego	mln m³	realizacja	-	1 660	-	1 660	-	1 660	-	1 630	-	1 630	-	1 638	-	1 838	-	1 838	-	2018 ¹⁾
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	1621,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2643	-	2643	-	2643
-	Roczna zdolność do odbioru gazu skroplonego dostarczonego drogą morską	mln m³	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pojemność czynna magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych (mln m³)	mln m³	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 10.2																					
-	Liczba klientów podłączona do sieci gazowej	mln osób	realizacja	-	6,6	-	6,6	-	6,6	-	6,6	-	6,6	-	6,6	-	7	-	7	-	6,8
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba klientów podłączona do nowo wybudowanej (w wyniku realizacji projektów) sieci gazowej	mln osób	realizacja	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 10.3																					
R.39.1.1 R.40.1.1 R.41.1.4 R.42.1.2	Roczna wartość produkcji urządzeń na potrzeby wytwarzania energii z OZE	PLN	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.41.1.3	Roczna wartość produkcji urządzeń do produkcji biokomponentów i biopaliw	PLN	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nie określono
			wartość bazowa	-	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priorytet XI																					
R.100	Liczba utworzonych miejsc pracy ¹⁰⁾	szt.	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Wzrost liczby osób odwiedzających muzea	osoby	realizacja	bd	20 438 000	-	bd	20 727 000	-	bd	21 235 000	-	bd	22 216 000	-	bd	24 918 000	-	bd	26 709 000	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	18 488 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Wzrost liczby widzów i słuchaczy	osoby	realizacja	bd	9 843 000	-	bd	11 593 000	-	bd	11 499 000	-	bd	11 522 000	-	bd	10 936 000	-	bd	10 681 000	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	9 609 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba uczniów szkół artystycznych	osoby	realizacja	bd	77 678	-	bd	78 443	-	bd	76 453	-	bd	77 562	-	bd	76 431	-	bd	84 112	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	74 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba studentów w publicznych uczelniach artystycznych	osoby	realizacja	bd	14 404	-	bd	14 681	-	bd	15 138	-	bd	15 677	-	bd	16 219	-	bd	16 096	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	14 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 11.1																					
R.58.1.1	Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem ¹⁾	osoby/rok	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	90 983	-	90 983	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba wejść na stronę/serwis internetowy lub do katalogu elektronicznego	wejścia	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Średni czas spędzony na stronie/ w serwisie	min	realizacja	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.58.2.1	Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.	realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	250	-	250	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Uwagi:

a) wskaźnik na podstawie danych GUS, liczony jako stosunek odpadów komunalnych zebranych na składowiskach do odpadów komunalnych wytworzonych

b) wskaźnik na podstawie danych GUS, prezentuje emisję zanieczyszczeń w danym roku, nie ujęty kumulatywnie

c) wskaźnik na podstawie danych GUS, prezentuje ilość ścieków odbieranych wymagalnych oczyszczania, w tym oczyszczonych, w danym roku, nie ujęty kumulatywnie

d) wskaźnik na podstawie danych GUS, prezentuje ilość odpadów wytworzonych ogółem, poddanych odzyskowi, poddanych unieszkodliwianiu, w danym roku, nie ujęty kumulatywnie

e) różnica pomiędzy szacowaną osiągniętą wartością docelową i bieżącą

f) wskaźnik uwzględnia wartości dla projektu pn. PMG Strachocina którego wniosek o płatność końcową został rozliczony w 2012 (wprowadzony do systemu na początku stycznia br.)

g) wartość wskaźnika wskazana w II półroczu 2012 r. oraz I półroczu 2013 r. uwzględnia również wartość wskaźnika wskazaną w raporcie z osiągniętych efektów za 2012 r. dla projektu nr POIS.11.03.00.00-021/08.

h) W przypadku szacowanej wartości wskaźnika "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" do wartości wskaźnika z I półroczu 2013 r. dodano wartość 13 780 dotyczącą projektu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dane są zgodne z załącznikami nr 7 do umowy dla projektu pn. "Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zanku Ostrołęckim w Warszawie" w roku zakończenia projektu.

i) Wartość wskaźnika dane z raportu z osiągniętych efektów dla 2012 r. dla projektu nr POIS.11.03.00.00-018. Zmniejszenie uległa też wartość szacowanej realizacji wskaźnika w przypadku projektu nr "Budowa Konserwowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna" nr POIS.11.03.00.00-034/12, gdzie oryginalno wskaźnik o wartości 620 został zastąpiony z KSI. Błąd na chwilę obecna został skorygowany, jednakże ab zachować zgodność danych z KSI, prawidłową wartość wskaźnika zostanie ujęty w kolejnym sprawozdaniu.