

## Załącznik IX. Informacja o wypełnianiu warunków szczególnych nałożonych na projekty

W poniższych tabelach przedstawione zostały informacje na temat projektów, dla których w umowach o dofinansowanie zawarto klauzule warunkowe regulujące tryb uzupełnienia dokumentacji środowiskowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływań na środowisko. Dane finansowe w euro.

### Sektor środowiska

#### Priorytet I

Tabela 1. Klauzule warunkowe nałożone na projekty w ramach priorytetu I

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II	tak	142 755 708,79	0	tak	30.10.2012
2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	tak	33 010 610,13	0	tak	15.04.2011
3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	tak	23 629 168,97	0	tak	07.06.2010
4	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic	tak	48 874 913,59	0	tak	10.11.2011
5	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	nie	11 962 120,44	0	tak	03.10.2011
6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	tak	38 435 560,19	0	tak	30.10.2012
7	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	tak	38 921 763,91	0	nie	31.12.2013
8	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów	tak	61 018 232,94	0	tak	21.04.2011
9	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy	tak	32 113 368,24	0	tak	16.07.2010
10	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	tak	71 605 451,53	0	tak	27.06.2011
11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce	nie	19 553 589,03	0	tak	12.11.2012
12	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głucholazy	tak	13 165 380,80	0	nie	31.03.2013
13	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	tak	196 104 334,11	0	tak	21.01.2011
14	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	nie	17 625 990,62	0	nie	28.02.2013
15	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	tak	13 114 603,33	0	tak	29.10.2010

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)	nie	18 649 960,06	0	tak	30.09.2010
17	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennym i Skarżysku Kościelnym	nie	21 325 902,09	0	tak	03.07.2012
18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	nie	21 875 916,55	0	nie	31.03.2013
19	"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	tak	27 409 543,55	0	tak	20.12.2012
20	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	nie	15 089 564,09	0	nie	31.03.2013
21	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	tak	27 976 309,19	0	tak	20.09.2010
22	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I	tak	68 871 491,09	0	tak	10.07.2012
23	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	tak	35 020 695,54	0	tak	10.10.2012
24	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	tak	73 779 356,32	0	tak	17.05.2012
25	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II	nie	25 351 122,67	0	nie	31.03.2013
26	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	tak	39 508 360,18	0	nie	31.12.2013
27	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I.	nie	28 224 962,21	0	tak	05.07.2012
28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	nie	23 134 456,32	0	nie	30.09.2013
29	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza I	tak	22 772 433,36	0	tak	16.11.2009
30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	nie	18 441 223,71	0	nie	25.02.2013
31	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	tak	31 788 378,51	0	nie	31.08.2013
32	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Nowy Tomyśl	nie	6 046 226,84	0	nie	31.01.2013
33	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	nie	44 259 113,94	0	nie	31.08.2013
34	„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”.	nie	6 821 244,74	1 280 987,41	nie dotyczy	Rozwiązanie umowy o dofinansowanie
35	„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach – etap II	nie	5 519 791,50	3 225 891,20	tak	01.04.2012
				1 304 830,29	tak	13.06.2012
36	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu	nie	9 016 314,24	466 154,06	tak	n.d.

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
37	Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni	nie	4 632 103,05	497 949,62	tak	n.d.
38	Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni	nie	14 142 058,68	1 611 013,47	tak	n.d.
39	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	nie	33 402 533,14	33 374 154,95	nie	28.04.2014
40	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap I	nie	10 358 668,98	5 753 084,52	tak	n.d
41	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”	nie	18 389 654,83	2 561 345,78	tak	n.d
42	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	nie	4 819 640,41	n/d	tak	n.d.
43	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego	nie	9 196 242,78	-	-	-
44	Budowa sieci kanalizacji w gminie Gródek nad Dunajcem (na terenie całej gminy Gródek nad Dunajcem)	-	-	2 596 562,18	nie	28.02.2013
45	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Gródek nad Dunajcem (Oczyszczalnia Rożnów – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)	-	-	891 516,94	nie	28.02.2013
46	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Gródek nad Dunajcem (Oczyszczalnia Bartkowa-Posadowa – budowa oczyszczalni ścieków)	-	-	0	tak	30.11.2012
47	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Gródek nad Dunajcem (Oczyszczalnia Tropie – budowa oczyszczalni ścieków)	-	-	0	tak	25.01.2013
48	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Gródek nad Dunajcem (Budowa oczyszczalni ścieków w Siennej)	-	-	0	tak	30.09.2012
49	Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów	nie	10 601 251,19	-	-	-
50	Inwałd - budowa kanalizacji sanitarnej	-	-	0	tak	30.06.2012
51	Andrychów przebudowa oczyszczalni ścieków	-	-	4 301 105,99	nie	30.06.2013
52	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny”	nie	3 115 623,07	0	tak	22.12.2011 r. 30.12.2011 r.
53	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”	nie	9 671 629,71	504 684,96	nie	Beneficjent wystąpił o aktualizację załącznika nr 6a w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę obecnie beneficjent uzyskał 39 pozwoleń na budowę w okresie od

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
						20.05.2008-31.12.2012 pozostałe 3 pozwolenia planuje uzyskać do 31.03.2013 r.
54	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrow Łódzki	nie	15 484 495,56	4 262 967,19	nie	I-II KW 2013- 3 szt
55	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)”	nie	3 292 141,44	0	tak	07.07.2011
56	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn	nie	2 965 550,23	0	tak	11.04.2011
57	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Ława	nie	3 159 193,20	0	na etapie udzielania pozwolenia na budowę nie była przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko i nie było obowiązku weryfikacji przez Fundusz pozwolenia na budowę.	501/2012 z dnia 14.09.2012 pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Szymbark, Ząbrowo, Nejdyki, Segnowy, Wikielec, Laseczno, Stradomno
58	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	nie	5 039 819,44	0	zapis w (§ 4a wg wzoru nr 2) nie wiadomo, czy warunek wystąpi	Zmiana za zgodą IP/IW z 30.05.2014 r. na IX 2013 r.
59	Mazurski Master plan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko”	nie	10 172 413,32	0	- zapis w (§ 4a wg wzoru nr 2) nie wiadomo, czy warunek wystąpi, - w zakresie zadania Budowa sieci kan. sanit. w m. Sterławki zmiana pozwolenia na budowę - nie była przeprowadzana ponowna	- Zad. Rewitalizacja kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ściekowej IV kw.2013 – I kw.2014, - Budowa sieci kan. sanit. w m. Sterławki Małe (zmiana w części ze względu na konieczność zmiany trasy) z dn. 05.11.2012 r.

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej
					ocena oddziaływania na środowisko i nie było obowiązku weryfikacji przez Fundusz pozwolenia na budowę	
60	Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki	nie	11 545 750,45	0	tak	uzyskano decyzję
61	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie	nie	7 688 011,98	n/d	tak	uzyskano decyzje
62	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach	nie	1 234 568,40	n/d	nie	01.2013
63	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 399 835,51	n/d	tak	288/2012 z 11.04.2012r
64	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 399 835,51	n/d	tak	471/2012 z 13.06.2012
65	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 399 835,51	n/d	nie	31.01.2013
66	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 399 835,51	n/d	nie	30.03.2012
67	„Czyste życie” – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów	nie	23 002 886,61	-	tak	n.d.
68	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap	nie	2 508 262,73	-	tak	n.d.
69	Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów	nie	7 351 832,37	-	tak	n.d.
70	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim	nie	3 586 810,13	-	tak	n.d.
71	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów	nie	7 300 048,90	-	tak	n.d.

Źródło: dane przekazane przez Instytucję Pośredniczącą

## Priorytet II

Tabela 2. Klauzule warunkowe nałożone na projekty w ramach priorytetu II

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla białostockiej aglomeracji	tak	51 259 519,63	0	nie (dotyczy warunku 1)  tak (dotyczy warunku 2)	29/04/2008 dla rozbudowy składowiska ZUOK Hryniewiczze (połączenie pól składowych) 30/05/2013 dla rozbudowy i modernizacji ZUOK w Hryniewiczach 31/05/2013 dla budowy ZUOK w Białymstoku
2	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	tak	62 243 702,40	0	tak	Kwiecień 2013
3	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	tak	63 881 919,33	0	tak	29.04.2013
4	<i>Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego</i>	tak	36 112 844,35	17086506,54	nie	31.07.2013
5	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	tak	37 715 739,39	0	tak	21.05.2013
6	Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie	tak	90 736 197,27	1 190 121,99 kwota wypłaty wstrzymana na etapie weryfikacji wniosków o płatność	nie (w przypadku decyzji środowiskowej)  tak (w przypadku warunku dot. umowy wykonawczej)	06.09.2013
7	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	tak	85 920 718,61	1 200 485,12	nie	12.04.2013.
8	System gospodarki odpadami Ślęza - Oława	nie	15 062 381,00	0	tak	Adaptacja istniejącej hali sortowni (budowa linii RDF) – 28.04.2014 Budowa części biologicznej –

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
						stabilizacja tlenowa – 29.11.2012  Budowa części biologicznej-fermentacja – 19.02.2013  Budowa składowiska odpadów (kwatera nr 3) – 20.02.2013  Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzwania kompostu – 22.05.2013  Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy – 30.10.2013
9	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stąjsinie, gmina Nowogard	nie	16 940 452,87	16 940 452,87	tak	Pozwolenie na budowę decyzja 898/2010 z dnia 30.11.2010
10	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”	nie	17 291 499,46	0	tak	uzyskane
11	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	nie	22 817 916,42	0	tak	Kwiecień 2012
12	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	nie	16 864 161,98	0	tak	28.02.2013
13	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego	nie	14 486 574,13	0	tak	31.09.2012
14	„Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II”	nie	5 356 948,79	2 857 964,03	tak	31.03.2012
15	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego	nie	12 602 327,42	n.d.	tak	n.d.
16	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	nie	4 354 810,65	2 395 436,44	nie	31.05.2013 r.
17	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska	nie	9 698 712,62	9 698 712,62	tak	uzyskano pozwolenia na budowę

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu	nie	8 116 048,64	8 116 048,64	tak	uzyskano pozwolenia na budowę
19	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów"	tak	39 732 218,83	0	Zapisy w § 4a umowy o dof.- nie wiadomo czy warunek wystąpi	Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie- 16.11.2013 r.; Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie- 16.11.2013 r.; Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeladunkowych wraz z PDGO- 16.11.2013 r.;
20	„Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego Czyste Środowisko – Etap II”.	nie	7 082 748,41	0	Zapisy w § 4a umowy o dof.- nie wiadomo czy warunek wystąpi	Uzupełnienie infrastruktury technologicznej ZUO K Rudno- 31.12.2012 r. - Budowa stacji przeładunkowych odpadów w msc. Półwieś, Ława, Lipowiec, Wilkowo- 31.12.2012 r.(będzie potrzeba aktualizacji harmonogramu pozwoleń na budowę)
21	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łulkowie	nie	12 172 340,22	0	nie	04.08.2013r.
22	Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni	nie	14 142 058,68	1 611 013,47	tak	n.d.
23	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	nie	33 402 533,14	33 374 154,95	nie	28.04.2014
24	Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Polygonu Sił Powietrznych Wicko Morskie	nie	26 720 125,12	n.d.	nie	18.02.2013

Źródło: dane przekazane przez Instytucję Pośredniczącą



### Priorytet III

Tabela 3. Klauzule warunkowe nałożone na projekty w ramach priorytetu III

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1	Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych	nie	33 196 641,28	Blokada na każdym wniosku o płatność w zależności od istnienia obowiązku procedury ooś	warunek wypełniony sukcesywnie zgodnie z umową	Weryfikowana sukcesywnie
2	Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie	nie	29 047 061,12	Blokada na każdym wniosku o płatność w zależności od istnienia obowiązku procedury ooś	warunek wypełniony sukcesywnie zgodnie z umową	Weryfikowana sukcesywnie

Źródło: dane przekazane przez Instytucję Pośredniczącą

### Sektor transportu

Tabela 4. Klauzule warunkowe nałożone na projekty w ramach sektora transportu

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	tak	414 989 703,27	0,00	tak	29.12.2010
2	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79	tak	538 210 491,54	0,00	tak	09.09.2011
3	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S - 19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	tak	724 724 325,92	0,00	tak	08.06.2010
4	Rozbudowa węzła OT (DKS6) z ul. Kartuską (DK-7) - węzła Karczemki w Gdańsku	tak	42 455 733,37	0,00	tak	11.02.2011
5	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków	tak	471 017 919,67	0,00	tak	30.09.2011

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej
6	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	tak	213 785 510,35	5 779 704,48	tak	28.08.2012
7	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	tak	310 846 976,96	25 324 075,72	tak	22.12.2011
8	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	tak	49 301 620,45	0,00	tak	17.03.2011
9	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	tak	265 788 205,54	0,00	nie	31.12.2013
10	Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Metalowców	nie	6 294 796,03	0,00	tak	16.04.2012
11	Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II	nie	14 206 026,79	0,00	tak	20.05.2011, 03.08.2011, 27.09.2011
12	Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna - Pabianicka	tak	47 114 496,27	0,00	tak	20.12.2011
13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w MPL Kraków - Balice dzięki rozbudowie infrastruktury Portu	nie	1 513 823,59	0,00	tak	18.01.2011
14	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK5)	nie	20 747 900,80	0,00	tak	3.08.2012
15	Modernizacja linii kolejowej E30 / C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III	tak	532 371 142,45	0,00	nie	28.06.2013
16	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców	tak	197 632 528,94	5 226 272,11	tak	04.05.2011

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieśnicza, Wierzejska, Wyzwolenia; b. rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska	nie	1 781 874,88	0,00	tak	5.03.2012
18	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	tak	31 270 747,90	0,00	tak	12.07.2011
19	Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I	nie	21 011 117,62	0,00	tak	6.2013
20	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	nie	2 576 202,08	0,00	tak	5.10.2012
21	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie	nie	38 125 220,96	0,00	nie	28.02.2013
22	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	tak	196 489 800,20	0,00	tak	29.04.2011
23	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II - Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73	nie	853 367,70	0,00	tak	28.02.2011
24	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska	tak	384 498 792,93	0,00	tak	06.09.2010
25	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61	tak	38 284 069,68	0,00	tak	14.12.2010
26	Przebudowa DK - 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK - 46; połączenie z ul. Srebrną.	nie	15 613 354,77	0,00	nie	05.2013
27	"Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska"	nie	24 504 223,30	0,00	tak	27.01.2012
28	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa	tak	633 581 819,50	0,00	tak	9.09.2011
29	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	tak	256 991 474,15	0,00	tak	16.05.2012
30	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka	tak	347 707 556,98	0,00	tak	17.01.2012

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
31	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	tak	589 279 143,65	0,00	tak	5.12.2011
32	Port Lotniczy Rzeszów - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej	nie	10 385 966,75	0,00	tak	20.03.2012
33	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	tak	532 371 142,45	0,00	nie	28.06.2013
34	Przebudowa ulic: Legionów (DK17, 74), Al. Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) w Zamościu	nie	5 014 317,52	0,00	tak	23.05.2007 12.10.2011 3.04.2012
35	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów – Walichnowy	tak	122 046 475,30	0,00	tak	1.10.2012
36	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	tak	756 688 146,85	0,00	tak	29.10.2012

*Źródło: dane przekazane przez Instytucję Pośredniczącą*

Podana przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej jest najpóźniejszą datą uzyskania wymaganych decyzji dla danego projektu.

Ad. 2 ZRID – Decyzja nr 3/2011 z dnia 24.05.2011 (WIŚ.II.MP.2.7119-D/372/10) – Zakres objęty tą decyzją jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie.

Ad. 5 Beneficjent odstąpił od budowy górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 226+360.

Ad. 9 Beneficjent poinformował, iż zbankrutował główny wykonawca, wobec czego termin uzyskiwania pozwoleń na budowę został przesunięty na koniec 2013 r.

### Sektor energetyki

Tabela 5. Klauzule warunkowe nałożone na projekty w ramach sektora energetyka

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1	Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisz	Nie	3 823 208,14	n/d	nie	październik 2013
2	Modernizacja gospodarki ciepłej dla gmin: Bytom i Radzionków	Nie	12 204 647,53	n/d	nie	15.02.2015
3	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu	Nie	4 874 931,58	n/d	tak	uzyskano 18.10.2012
4	Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia	Nie	6 311 009,57	n/d	nie	I kwartał 2014
5	Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań	Nie	3 895 401,05	n/d	nie	30.06.2013

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
6	Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie	Nie	2 904 079,79	n/d	tak	uzyskano 28.11.2012
7	Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź	Nie	10 201 519,69	n/d	nie	15.05.2013
8	Gazociąg Włocławek – Gdynia	Nie	5 241 197,80	n/d	tak	30.04.2010
9	Gazociąg Polkowice – Żary	Nie	6 246 338,61	n/d	nie	03.2012 04.2012 03.2013
10	Gazociąg Gustorzyn – Odolanów	Tak	57 001 252,20	n/d	nie	29.11.2011 20.09.2011 13.03.2012 25.04.2012 04.2013
11	Gazociąg Szczecin – Gdańsk	Tak	55 709 480,57	n/d	tak	08.2011 27.09.2011 30.12.2011 30.12.2011 03.02.2012 17.02.2012
12	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	Tak	49 892 599,10	n/d	tak	21.06.2011 04.11.2011
13	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Tak	28 361 159,93	n/d	tak	08.2011 10.01.2012 27.03.2012
14	Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Tak	62 341 339,58	n/d	nie	17.01.2011 24.01.2011 20.03.2012 31.07.2012 25.09.2012 06.2014
15	Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Tak	29 311 467,84	n/d	nie	04.2013 07.2014
16	Gazociąg Szczecin – Lwówek	Tak	53 962 045,25	n/d	nie	09.2011 03.01.2012 21.02.2012 12.03.2013
17	Budowa stacji Stanisławów – część projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Nie	8 335 804,77	n/d	nie	31.03.2014

Źródło: dane przekazane przez Instytucję Pośredniczącą

## Sektor zdrowia

Tabela 6. Klauzule warunkowe nałożone na projekty w ramach sektora zdrowia

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1.	Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.	nie	147 209,55	0	tak	28.11.2008 r.
2.	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie wymogów prawa.	nie	1 471 445,04	0	tak	31.05.2007 r.
3.	Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.	nie	2 037 772,81	0	tak	06.10.2008 r.
4.	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez budowę lądowiska oraz zakup wyrobów medycznych dla SOR Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.	nie	416 707,65	0	tak	18.11.2005

*Źródło: dane przekazane przez Instytucję Pośredniczącą*