

Załącznik 1 Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tabela 2a Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki produktu

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)																						Wskaźnik		Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
																										I		II		I		II		I		II		I		II		I		II	
																									półroczne	I		II		I		II		I		II		I		II		I		II	
																									Wskaźniki produktu zawarte w Programie																				
																									I oś priorytetowa																				
P.46.1.5 P.46.1.6	Liczba wybudowanych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	-	-	-	-																								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-																									
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	50	83	148	178																									
P.46.1.3 P.46.1.4	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	42,3	42,3	55,2	55,4	177,16	281,26	720,45	-	-	-	-																									
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9000	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1835,34	2946,11	6319,26	9901,67	13452,90																									
																									II oś priorytetowa																				
-	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	-	-	-	-																									
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	56	56	56																									
P.44.1.1 P.44.1.3 P.44.1.5 P.44.1.7 P.44.1.9	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	-	-	-	-																										
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	12	15	28																										
P.44.1.2 P.44.1.4 P.44.1.6 P.44.1.8 P.44.1.10	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	-	-	-	-																										
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	11	15																										
P.50.1.1	Powierzchnia terenów powojaskowych i popoligonowych poddanych rekultywacji	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-																								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-																									
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	16,44	30505,16																										
P.50.1.2	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-																									
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	8	14																										
																									III oś priorytetowa																				
P.53.2.2	Liczba projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-																									
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	16	24																										
P.53.2.2	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-																								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-																									
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	22	110																										
P.53.3.1 P.53.3.2	Liczba nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych lub innych narzędzi w zakresie monitoringu środowiska	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	317	317	317	317	317	-	-	-	-																									
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	170	-	-	-	-																										
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	317	317	317	317																										

P.53.2.2	Liczba nowo wybudowanych obiektów małej retencji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3307	6810		
P.53.1.2	Liczba stanowisk oraz liczba specjalistycznych urządzeń niezbędnych do analizowania, prognozowania i skutecznego reagowania na zagrożenia ³	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-	-	-	-		
			wartość bazowa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	408	551		
IV oś priorytetowa																				
P.44.2.1 P.44.2.2 P.44.2.4 P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3 P.47.1.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony środowiska	szt.	realizacja	0	0	0	0	3	7	17	27	43	54	70	80	88	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	108	116	130	135		
P.47.1.1	Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza	szt.	realizacja	0	0	0	0	2	4	5	7	12	12	16	21	25	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55		
V oś priorytetowa																				
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	6	11	15	18	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	24	24	24		
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	16	25	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	69	120	121	121		
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	15	18	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	99	99	100	100		
-	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi ⁴	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6 675	11 834	7 018 134	7 018 134	14 556 572	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	14 566 530	14 566 530	14 566 530	14 566 530		
P.51.1.1	Liczba opracowanych planów ochrony ⁵	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	9	9	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	470	470	470	470		
Wskaźniki produktu zawarte w SZOP																				
działanie 1.1																				
P.46.1.3	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	42,30	42,30	54,90	55,10	174,56	272,47	691,40	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(wartość podana łącznie dla wybudowanej oraz	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 712,66	2 719,19	5 954,79	9 365,55	12 587,98	
P.46.1.4	Długość przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	2,6	8,79	29,05	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(wartość podana łącznie dla wybudowanej oraz	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,68	226,92	364,47	536,12	864,92	

P.46.1.5	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	14	15
P.46.1.6	Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	43	74	134	163	
P.45.1.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej należy podać w przypadku realizacji zadań z zakresu wodociągów w ramach projektów wodnościekowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,49	35,35	106,75	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,62	614,85	1 118,42	1 500,48	1 997,13	
P.45.1.2	Długość przebudowanej/wyremontowanej sieci wodociągowej należy podać w przypadku realizacji zadań z zakresu wodociągów w ramach projektów wodno-ściekowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	31,18	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,56	172,05	332,5	412,22	707,74	
działanie 2.1																				
-	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	
P.44.1.1 P.44.1.3 P.44.1.5 P.44.1.7 P.44.1.9	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	12	15	28	
P.44.1.2 P.44.1.4 P.44.1.6 P.44.1.8 P.44.1.10	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	14	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	11	15	
działanie 2.2																				
-	Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji***	m2	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kilometr bieżący wybrzeża, na którym prowadzone będzie działanie z zakresu ochrony brzegów morskich, w granicach obszarów uzgodnionych z Ministrem Środowiska	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,88	2,88	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,88	17,045	17,045	29,43	39,21	
działanie 3.1																				
-	Długość wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	17,54	36,77	
-	Liczba wybudowanych urządzeń podczyszczających	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	39	116	

działanie 3.2																					
P.53.1.1	Liczba specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń zakupionych w ramach realizacji programu	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 4.1																					
-	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	11	35	36	42	55	72	88	91	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94
działanie 4.2																					
P.44.2.1	Liczba projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	2	4	9	11	17	24	25	26	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33	33
działanie 4.3																					
P.48.1.1	Liczba projektów w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	8	11	13	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19
działanie 4.4																					
P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie gospodarki wodnościekowej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	9	10	10	11	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11
P.46.2.2	Liczba nowowytbudowanych przykładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków przemysłowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	7	8	8	9	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9
P.46.2.3	Liczba przebudowanych przykładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
działanie 4.5																					
P.47.1.1	Liczba projektów (inwestycji) służących poprawie jakości powietrza	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	2	4	5	7	12	12	16	21	25	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55
działanie 4.6																					
P.44.2.2 P.44.2.4	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych i niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	11	12	13	13	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	15	17
działanie 5.1																					
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	realizacja	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	98,17	129 533,76	132 429,69	175 926,69	177 232,64	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 232,64	753 523,00	753 523,00
R.51.1.1	w tym: Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	28,77	98,17	129 533,76	132 429,69	175 321,11	176 725,56	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 725,56	727 092,56	727 092,56
-	Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	2

działanie 5.4																			
-	Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych ⁴	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6 675	11 834	7 018 134	7 018 134	14 556 572	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	14 566 530	14 566 530	14 566 530	14 566 530
os. priorytetowa VI																			
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	50
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	59	59
P.21.1.1	Długość wybudowanych autostrad w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-	433
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,5	320,5	383,08	383,08	454,66
P.21.1.2	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	-	-	-	610
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,84	478,84	610,42	610,42	641,57
P.22.2.1	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg w sieci TEN-T dostosowanych do nośności 115 kN/oś	km	realizacja	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	3,05	3,05	6,68	6,68	6,68	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	96	-	-	-	113
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,32	117,32	133,65	133,65	135,96
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	8
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	8
Wskaźniki produktu zawarte w SZOP																			
działanie 6.1																			
P.21.1.2 P.21.2.2	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,94	431,94	532,52	532,52	541,47
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	2,4	2,4	3,05	3,05	6,68	6,68	6,68	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,08	32,08	41,76	41,76	41,76
-	Liczba wybudowanych obwodnic w sieciach TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	7	7	7
działanie 6.2																			
P.21.1.2 P.21.2.2	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,9	46,9	77,9	77,9	100,1

VII oś priorytetowa																					
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	5	11	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	100		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	132	132	132	132		
P.16.1.2 P.17.1.2	Długość wybudowanych i zmodernizowanych linii kolejowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	100	-	-	-	611			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	167	375,34	375,34	699,48		
-	Długość zrewitalizowanych linii kolejowych	km	realizacja	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	507			
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428		
P.18.1.1 P.18.1.2 P.19.1.1 P.19.1.2	Liczba jednostek zakupionego bądź zmodernizowanego taboru kolejowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	309			
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	113	113	327		
-	Długość wybudowanych i zmodernizowanych nabrzeży portowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	2,5			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	2,68	5,13	5,13	6,22		
P.25.1.1 P.25.1.2 P.25.1.3 P.25.1.4	Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	200			
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,82	140,82	142,36	142,36	195,48		
P.25.2.1	Liczba jednostek zakupionego bądź zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	4	57	57	117	117	121	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	590			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412	412	479	479	593		
P.26.1.1 P.26.1.2 P.27.1.1 P.27.1.2	Liczba zbudowanych i rozbudowanych centrów logistycznych oraz terminali kontenerowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	10	17		
P.32.1.1	Liczba zmodernizowanych obiektów na śródlądowych drogach wodnych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	2	-	3	-	4	-	4	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	86			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	86		
działanie 7.2																					
-	Wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,59	8,59	29,79	29,79	34,31		
-	Wybudowane/przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	1,98	37,91	37,91	37,91		

działanie 7.3																				
P.25.1.1 P.25.1.3	Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100**	-	-	-	200**		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,03	24,03	25,58	25,58	44,88	
P.25.1.2 P.25.1.4	Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100**	-	-	-	200**		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,78	116,78	123,97	123,97	150,61	
P.25.2.1	Liczba jednostek zakupionego bądź zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	4	4	57	57	117	117	121	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	590		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412	412	479	479	593	
-	Systemy komunikacji miejskiej objęte telematyką	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	6	
P.25.3.1	Liczba wybudowanych obiektów „park&ride”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	8	
-	Liczba wybudowanych obiektów „bike&ride”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	
działanie 7.4																				
P.26.1.2 P.27.1.2	Przebudowane centra logistyczne oraz terminale kontenerowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	2	5	
VIII oś priorytetowa																				
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	1	1	4	6	9	20	29	41	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	60		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104	104	104	104	
P.20.1.2 P.20.2.2 P.21.1.2 P.21.2.2	Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg ekspresowych km	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	24,05	24,05	80,86	80,86	80,86	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	-	-	-	281		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,29	174,29	281,68	281,68	281,68	
P.21.1.2 P.21.2.2	w tym: w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,2	47,2	47,2	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	154		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	
P.22.2.1	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	15,28	15,28	17,93	17,93	21,86	21,86	21,86	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-	141		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,19	121,19	145,39	145,39	164,39	

-	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	18	18	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	15	-	-	-	20	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	35	35	35	
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	5	5	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-	8	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	8	
działanie 8.1																				
-	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	18	18	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	15	-	-	-	20	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	35	35	35	
-	Liczba osób, do której mają dotrzeć/dotarły kampanie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	
-	Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	3	3	5	5	5	5	5	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	
działanie 8.2																				
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	3,71	3,71	6,36	6,36	10,29	10,29	10,29	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,16	44,16	63,72	63,72	82,72	
P.22.3.1	Liczba zbudowanych obwodnic w ciągach dróg krajowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4	4	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	12	12	12	
działanie 8.3																				
P.28.1.1	Liczba zainstalowanych systemów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zaczowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	15	15	18	
działanie 8.4																				
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	5	5	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zaczowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	8
IX oś priorytetowa																				
-	Liczba zrealizowanych projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	23	28	68	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	162	162	162	162
-	Wartość zrealizowanych projektów	EUR	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	84 443 886,00	293 607 642,00	843 687 309,00	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000 000,00	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220 333 526	1 655 018 628	2 065 443 096	-	-	
P.39.1.3 P.40.1.6 P.41.1.8 P.42.1.4 P.42.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	27,7	54,6	178,3	343,23	440,531	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607,98	669,8	669,8	783,8	783,8	

P.43.1.4 P.43.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,96	58,08					
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,31	108,57	108,57		
działanie 9.1																				
P.43.1.1	Liczba wybudowanych/ przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	10	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	22	22			
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,31	10,37	48,29	52,34	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,86	93,57	93,57				
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,45	2,45	9,81	168,31	180,36	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,37	225,95	225,95				
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,31	2,31	2,84	6,66	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,02	12,94	12,94				
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,45	2,47	2,98	14,77	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,41	27,43	27,43				
działanie 9.2																				
P.43.2.1	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	89,42	89,42				
P.43.2.3	Liczba wybudowanych/przebudowanych transformatorów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1069	7603	11799				
P.43.2.2	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,49	248,9	499,9				
działanie 9.3																				
P.43.3.1	Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	24	24	42	144	342	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			zacowana realizaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458	543	560				
działanie 9.4																				
P.39.1.1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	17	27	27	95	175	195	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	292	345				

P.40.1.3	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego***	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.41.1.5	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i biogazu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	10	-	-	-	-
P.42.1.1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej (do 10 MW) z energii wodnej***	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.42.1.2	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z energii geotermicznej***	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.39.1.3	Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	27,7	47,7	47,7	171,4	335,8	373,05	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,55	557,35	671,35	-	-	-	-	-
P.40.1.6	Moc zainstalowana energii ciepłej z energii promieniowania słonecznego***	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.41.1.8	Moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	55,08	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,96	84,51	84,51	-	-	-	-	-
P.42.1.4	Moc zainstalowana energii elektrycznej z energii wodnej***	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.42.1.5	Moc zainstalowana energii ciepłej z energii geotermalnej***	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 9.5																					
P.41.1.1	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
P.41.1.2	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw***	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 9.6																					
P.43.2.1 P.43.2.2	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,1	17,1	17,1	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zaczowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	61,45	61,45	-	-	-

X oś priorytetowa																				
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu produkcji urządzeń dla OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6			
P.35.1.1 P.36.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	62,21	62,21	62,21	62,21	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,7	815,7	1051,7				
P.35.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1617,09				
P.34.1.1	Długość wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	384,3				
działanie 10.1																				
-	Liczba wybudowanych na polskim wybrzeżu terminali regazyfikacyjnych skroplonego gazu ziemnego (LNG) o nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy wysyłowej) 570 000 Nm3/h	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	Liczba wybudowanych podziemnych magazynów gazu ziemnego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	4				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4				
działanie 10.3																				
P.42.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6					
P.41.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów i biopaliw***	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XI oś priorytetowa																				
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	17	24	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	79	79			
P.58.1.1	Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	59	71	75			
P.59.1.1 P.59.1.2	Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	32	32	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	41	45	47			
P.75.1.1 P.75.1.3	Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych placówek szkolnictwa artystycznego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	10	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	36	38			
Wskaźniki produktu zawarte w SZOP																				
działanie 11.1																				
P.58.1.1	Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	59	71	75
P.58.1.3	Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	200		-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	b.d.		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3754	3822	8862	9167
P.58.2.1	Liczba zamontowanych systemów zabezpieczeń obiektów/zbiorów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	b.d.		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	38	39	41
			realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	1	-	-	-
-	Liczba instytucji, których zbiory zostały zdigitalizowane/ Liczba wirtualnych muzeów, galerii, filmotek, fonotek, cyfrowych bibliotek	szt.	wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	b.d.		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	12
działanie 11.2																				
P.59.1.1	Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	32	32	-	-	-	-
P.59.1.2			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	41	45	47
działanie 11.3																				
P.75.1.1	Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych placówek szkolnictwa artystycznego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	10	-	-	-
P.75.1.3			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	36
XII oś priorytetowa																				
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	15	38	105	152	189	203	233	260	288	-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	352	352	352	352
P.76.3.1	Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	63	74	216	316	328	335	322/335	322/335	335	-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		120		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322/335	335	335	335	335
P.76.1.2	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5	39	68	89	119	158	198	-	-	-
P.76.2.1			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	259	273	275	278
Wskaźniki produktu zawarte w SZOP																				
działanie 12.1																				
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	9	13	18	26	34	51	-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	64	65	65	65
P.76.2.1	Liczba wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	22	32	41	51	60	77	-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	100	102	102	102
P.76.1.1	Liczba utworzonych centrów urazowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		8		-		9
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	13	13	13
P.76.1.2	Liczba przebudowanych i wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym (z wyl. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrum urazowych)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5	31	45	59	77	96	120	-	-	-
			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		100		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	144	147	147	147
P.76.1.1	Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
P.76.1.2			wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		9		-		-
			wartość bazowa	0		-		-		-		-		-		-		-		-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11

-	Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działania	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	14	30	40	41	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	74	74	74	74
działanie 12.2																					
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	16	18	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zaczowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	28	33	34	35
P.76.2.1	Liczba wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	28	32	48	52	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zaczowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	67	73	74	76
XIII oś priorytetowa																					
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	10	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	37	38	39	52	
P.75.1.3	Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) szt.	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	18	23	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	66	82	97	111	
P.75.1.1	w tym liczba obiektów nowo wybudowanych szt.	-	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	9	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	30	38	44	52	
P.75.2.2	Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu szt.	szt	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	10	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	37	38	39	52	
Wskaźniki produktu zawarte w SZOP																					
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	10	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	37	38	39	52	
P.75.1.3	Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) szt.	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	18	23	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	66	82	97	111	
P.75.1.1	w tym liczba obiektów nowo wybudowanych szt.	-	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	9	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	30	38	44	52	

P.75.2.2	Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu szt.	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	10	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	37	38	39	52	
XIV oś priorytetowa																					
działanie 14.1																					
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	etatomiesiąc	realizacja	0	0	0	549,66	549,66	1 303,15	1 303,15	2 286,74	3 370,07	3 370,07	4 480,94	4 480,94	4 480,94	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zacowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 653,52	-	-	-	
działanie 14.2																					
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POiS	szt.	realizacja	0	0	0	15 182	15 182	32 757	32 757	90 907	90 907	160 209	160 209	188 971	188 971	188 971	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zacowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 176	-	-	-	
działanie 14.3																					
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz	szt.	realizacja	0	0	0	4	4	14	14	21	21	31	31	33	33	33	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zacowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	
XV oś priorytetowa																					
działanie 15.1																					
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	etatomiesiąc	realizacja	0	0	0	9 657,82	9 657,82	23 166,35	23 166,35	40 301,19	40 301,19	58 741,59	58 741,59	77 307,58	77 307,58	77 307,58	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zacowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 273,02	-	-	-	
działanie 15.2																					
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POiS	szt.	realizacja	0	0	0	104 820	104 820	192 622	192 622	235 123	235 123	281 323	281 323	281 323	281 323	281 323	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zacowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 635	-	-	-	
działanie 15.3																					
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz	szt.	realizacja	0	0	0	1	1	5	5	12	12	15	15	16	16	16	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zacowana realizacj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	

Komentarz:
¹ - wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza ludność korzystającą z oczyszczalni ścieków w miastach w stosunku do ludności ogółem w %
² - wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska, wartość oznacza emisję gazów cieplarnianych w % do roku bazowego = 100 (1988 r.)
³ - spadek wartości wskaźnika w wierszy szacowana realizacja w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie
⁴ - wskaźnik interpretowany jako Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych (taki wniosek został również skierowany do KE) wliczane są w niego realizowane kampanie edukacyjne zarówno projektów konkursowych jak i indywidualnych. W ramach wliczonej wartości uwzględniona została kampania telewizyjna projektu 5.4 „SOS dla świata” posiadająca duży zasięg odbiorców
⁵ - wskaźnik wyrażony jako liczba planów ochrony oraz liczba planów zadań ochronnych
⁶ - wartość wskaźnika stanowi różnicę pomiędzy szacowaną osiągniętą wartością docelową i bazową
** - wartość docelowa została określona łącznie dla wskaźników "Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego" oraz "Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego" tzn. sumaryczna realizacja ww. wskaźników powinna osiągnąć 100 w 2013 r., a w 2015 r. - 200.
*** - nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla tego wskaźnika.

Tabela 2b Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki rezultatu

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu zawarte w Programie																					
I oś priorytetowa																					
R.45.1.2 R.46.1.2	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2 514	2 514	6 027	6 095	12 298	18 926	36 442	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 303	301 298	622 483	1 034 640	1 392 373
R.46.1.1	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030	2 826	4 292	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 996	27 145	66 531	85 023	123 113
-	Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji projektów wymogi dyrektywy 91/271/EWG szt., w zakresie: a) jakości oczyszczania ścieków komunalnych (zgodność z art. 4 i 5 dyrektywy), w tym: aglomeracji powyżej 15 tys. RLM b) systemów zbierania ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy), w tym aglomeracji powyżej 15 tys. RLM1	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) 200 180 b) 50 45	-	-	-	-	
			wartość bazowa	a) 0 0 b) 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			II oś priorytetowa																		
-	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych ²	%	realizacja	b.d.	90,2	b.d.	86,6	78,2	73,4	70,9	74,71	b.d.	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-		
			wartość bazowa	95,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Poziom składowania odpadów ³	%	realizacja	b.d.	98	b.d.	93	85	79	61	54	b.d.	-	-	-	-	-	-			
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-		
			wartość bazowa	79,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III oś priorytetowa																					
R.53.2.1	Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji	mln m³	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	31	32
-	Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie na poziomie kraju	godz.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
			wartość bazowa	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3
R.53.2.3	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową ⁴	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	670 000	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4 500	103 079	685 906
R.53.1.1	Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 110 000	38 110 000	38 110 000	38 110 000

IV oś priorytetowa																				
R.47.1.1	Zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza ze szczególnie uciążliwych źródeł spalania paliw ² : Dwutlenek siarki Tlenki azotu Pyły	tys. ton	realizacja	1 232,50	994,40	782,50	840,60	875,40	821,54	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	647,00	-	-								
			wartość bazowa	1 252,50	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Dwutlenek siarki		realizacja	801,10	577,80	451,30	495,30	503,40	468,50	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	358,00	-	-								
			wartość bazowa	845,90	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Tlenki azotu		realizacja	360,60	360,60	285,40	300,10	332,00	316,14	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	239	-	-								
			wartość bazowa	308,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Pyły	realizacja	70,80	56,00	45,80	45,20	40,00	36,90	b.d.	-	-										
	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-										
	wartość bazowa	98,60	-	-	-	-	-	-	-	-										
	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia ⁶ :	hm ³	realizacja	885,40	982,20	973,30	1 011,60	1 013,10	950,50	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	675,00	-	-								
			wartość bazowa	841,30	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	- w tym oczyszczane		realizacja	826,20	907,60	881,10	891,30	894,90	834,40	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-								
			wartość bazowa	790,80	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
R.44.2.1 R.44.2.2 R.48.1.1	Zmniejszenie ilości odpadów (inne niż komunalne) ⁷ : - wytworzone ogółem	tys. ton	realizacja	124 400,00	114 938,00	111 060,00	113 479,00	123 524,10	123 123,50	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	-								
			wartość bazowa	124 029,50	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	- w tym odpady poddane odzyskowi		realizacja	76 400,00	86 125,00	81 532,00	84 287,00	88 657,00	89 008,50	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	99 000,00	-	-								
			wartość bazowa	97 414,70	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	- w tym poddane unieszkodliwianiu		realizacja	20 100,00	24 891,00	26 545,00	25 971,00	31 454,80	31 495,00	b.d.	-	-								
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	49 500,00	-	-								
			wartość bazowa	22 578,30	-	-	-	-	-	-	-	-								
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
V oś priorytetowa																				
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	98,17	129 533,76	132 429,69	175 926,69	177 232,64	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550,00	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 232,64	753 523,00	753 523,00	753 523,00	753 523,00	
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów ha	ha	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	98,17	129 533,76	132 429,69	175 321,11	176 725,56	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 725,56	727 092,56	727 092,56	727 092,56	727 092,56	

-	Liczba gatunków objętych programem ochrony lub reintrodukcji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	105	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	664	664	665	665
Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP																					
działanie 2.1																					
R.44.1.2	Moc przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	tys. ton/rok	realizacja	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	126,50	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,40	319,40	564,90	758,90	2 333,66		
R.44.1.2	Moc przerobowa przebudowanych/wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów	tys. ton/rok	realizacja	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	58,30	58,30	169,30	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	270,00	-	-	-	-	540,00	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,00	431,00	810,30	864,30	1 086,30		
R.44.1.1	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	168 050	168 050	318 050	318 050	797 963	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 131 375	2 131 375	3 724 155	4 457 117	10 115 358	
-	Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych zzo ⁸	%	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych zzo ⁸	z % do %	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych ²	%	realizacja	90,2	86,6	78,2	73,4	70,9	74,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Poziom składowania odpadów ³	%	realizacja	98	93	85	79	61	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
działanie 3.1																					
R.53.2.2	Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową ⁴	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4400	-	-	-	62600		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	16005	19230,63	279145,21		
-	Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego (% w skali roku: a – zawiesin ogólnych, b – węglowodory, ropopochodne)	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a – 70% b – 80%	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Gdynia (a – 72%, b- 87 %), Sopot (a- 67,5%, b- 76,5 %)		
działanie 3.2																					
-	Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie	godz.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		
			wartość bazowa	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	

działanie 4.2																					
R.44.2.2	Zmiana ilości odzyskanych odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa ^{9,10}	tony/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	390 000	390 000	390 000	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
R.44.2.1	Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa ¹⁰	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	5 750,15	5 750,15	21 117,15	26 128,15	126 128,15	126 495,15	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 687,00	126 687,00	126 687,00	126 687,00	126 687,00
R.48.1.3	Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa ¹⁰	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	745 000	745 000	745 767	745 767	1 104 731	1 726 458	1 726 458	1 726 458	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730 000	1 740 000	1 746 178	1 746 178	1 746 178
działanie 4.3																					
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia ^{9,10}	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	142 000	142 000	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
R.48.1.5	Zmiana ilości oczyszczanych ścieków przemysłowych ¹⁰	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
R.44.2.1	Zmiana zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa ¹¹	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	149	149	434	434	434	32 532	32 532	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000	34 000	34 843	34 843	
R.48.1.3	Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa ^{9,10}	ton/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 051	4 051	18 795	22 231	22 316	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316
R.48.1.2	Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa ¹⁰	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	142 000	142 000	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 000	142 514	142 514	142 514	142 514
działanie 4.4																					
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia ¹⁰	m3/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	432 000	432 000	2 559 889	2 559 889	2 559 889	2 559 889	2 559 889	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 559 889	2 559 889	2 559 889	2 559 889	2 559 889
działanie 4.5																					
	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza ¹⁰	ton/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,33	28 525,34	45 767,34	50 431,43	279 423,39	291 798,39	296 637,52	333 584,51	635 138,11	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677 000,00	677 000,00	897 500,00	1 121 603,00	1 436 993,00
	dwutlenek siarki ¹⁰	ton/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,55	8 983,22	9 106,22	9 123,92	13 875,92	13 875,92	17 791,05	53 172,05	56 835,00	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	80 000,00	98 000,00	101 420,00

R.47.1.1	tlenki azotu ¹⁰	ton/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	37,67	71,67	79,03	1 951,03	1 951,03	2 866,03	3 758,02	5 228,00	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pyły ¹⁰	ton/rok	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	10 000,00	15 000,00	20 603,00	20 603,00
			realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	443,45	443,45	502,44	875,44	875,44	884,44	1 558,44	1 717,11	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dwutlenek węgla ¹⁰	ton/rok	wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 526,00
			realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	19 061,00	36 146,00	40 726,04	262 721,00	275 096,00	275 096,00	275 096,00	571 358,00	-	-	-	-
		ton/rok	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 311 444,00
działanie 5.1																					
-	Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt	szt.	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
działanie 5.2																					
-	Liczba połączonych ekosystemów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	91	91	91	91
-	w tym: obszarów sieci Natura	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	48	48	48	48
działanie 5.3																					
R.51.1.2	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony	-	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,51	847,51	847,51	847,51	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,00	6 401 406,13	6 401 406,13	6 401 406,13	6 401 406,13
R.51.1.2	W tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany lub programy ochrony/zarządzania	ha	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,51	847,51	847,51	847,51	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,00	6 378 674,08	6 378 674,08	6 378 674,08	6 378 674,08
działanie 5.4																					
-	Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych ³	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6 675	11 834	7 018 134	7 018 134	14 556 572	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	14 566 530	14 566 530	14 566 530	14 566 530
oś priorytetowa VI																					
-	Poziom ukończenia TEN-T PP 25	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,24	43,24	43,24	43,24	45,98
R.20.1.1 R.20.1.2 R.21.1.1 R.21.1.2 R.22.1.1 R.22.1.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	euro/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 013,03	4 263 013,03	7 893 957,52	7 710 639,73	7 710 639,73	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000,00	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802 196 591,59	802 196 591,59	1 595 420 224,44	1 595 420 224,44	1 823 439 690,95

-	Przepustowość portów lotniczych w sieci TEN-T	min pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	1,72	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	-	25,2	
			wartość bazowa	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19	5,19	5,93	5,93	13,93	
R.29.1.1	Przyrost liczby pasażerów obsługiwanych na przebudowanych lotniskach*	min pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	-	-	22,5	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	2,46	3,2	3,2	5,13	
Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP																			
działanie 6.1																			
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach *	min pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-0,21	0,21	-0,9	-0,9	-0,9	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,2264	-1,2264	-5,1	-5,1	-5,17
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach *	min pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,1688	-0,6312	-0,6312	-0,6312
działanie 6.2																			
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach *	min pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,01	-0,01	0,04	0,04	0,03
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach *	min pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,01	0,01	0,01
oś priorytetowa VII																			
-	Poziom ukończenia TEN-T PP23	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	70	
			wartość bazowa	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,62	7,62	32,82	32,82	32,82
-	Poziom ukończenia TEN-T PP27	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	17	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
R.16.1.1 R.16.1.2 R.17.1.1 R.17.1.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki modernizacji linii kolejowych	euro/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000 000,00	-	-	-		
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 550 065,63	75 550 065,63	113 281 525,30	113 281 525,30	485 746 327,17
R.30.1.1	Wzrost zdolności przeładunkowej w portach *	mln t/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3,5	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	10,1	10,1	15,19
R.25.1.1	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski *	os./rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000 000	-	-	-	31 500 000	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 989 916	20 989 916	71 114 545	71 114 545	155 211 598

działanie 7.4																					
R.27.1.1	Wielkość ładunków obsłużonych przez wybudowane centra logistyczne i terminale kontenerowe	TEU/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 766	48 766	1 703 006	1 703 006	2 112 411	
oś priorytetowa VIII																					
R.20.1.2 R.20.2.2 R.22.2.1 R.22.2.2 R.22.3.1 R.22.3.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	euro/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	8 536 562,65	8 536 562,65	11 361 151,27	11 361 151,27	70 833 574,15	70 833 574,15	84 692 852,91	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 706 369,16	245 706 369,16	317 788 746,11	317 788 746,11	620 401 218,32	
działanie 8.1																					
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach*	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,17	-5,17	-5,35	-5,35	-5,51
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach*	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,26	-0,26	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,42	-0,42	-0,44	-0,44
działanie 8.2																					
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach*	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-0,6	-0,6	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-1,39	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,65	7,65	7,9	7,9
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach*	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-0,04	-0,04	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	0,43	0,85	0,85
Priorytet IX																					
R.43.1.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5212	5212	11594,1	11594,1	31419,89	43037,57	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200000	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716844,75	1036572,03	1304048,24		
-	Ilość energii wytworzonej z OZE w wyniku realizacji projektów	GWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97	111,97	379,58	379,58	751,58	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 175,78	2 109,81	2 291,41		
-	Uniknięte emisje CO ₂ związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	3,70	3,70	21,82	30,18	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 492,21	1 988,26	2 295,68		
działanie 9.1																					
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 360,00	190 044,54	0,00		
-	Ilość wytworzonej energii ciepłej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 517,57	170 421,81	0,00		

-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 096,00	22 946,54	0,00				
-	Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 676,57	23 320,81	0,00				
R.43.1.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 328,55	103 146,97	0,00				
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,00	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 169,18	1 428,11	1 428,11				
działanie 9.2																						
R.43.2.1 R.43.2.2	Ilość zaoszczędzonej energii wyniku realizacji projektów	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498 000,00	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 464,62	181 390,83	262 413,42			
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,69	287,14	287,14	591,62	591,62
działanie 9.3																						
R.43.3.1	Ilość zaoszczędzonej energii wyniku realizacji projektów	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 443,71	0,00	7 819,23	17 341,45	11 041,36	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	-	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 795,61	26 968,50	5 063,28		
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3,70	3,70	21,82	30,18	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,00	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,34	273,01	275,95		
działanie 9.4																						
-	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	32 500,00	169 749,82	169 749,82	350 199,80	350 199,80	350 199,80	350 199,80	350 199,80	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 126,95	1 380 850,23	1 496 011,58		
-	Ilość energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego ²⁵	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Ilość energii elektrycznej z biomasy	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 417,27	16 286,78	16 286,78	-	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 631,07	609 542,50	611 588,40		

-	Ilość energii elektrycznej z energii wodnej ²⁵	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość energii ciepłej z energii geotermalnej ²⁵	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X oś priorytetowa																			
-	Dodatkowa liczba klientów podłączona do sieci gazowej	mln osób	realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Roczna zdolność do odbioru gazu skroplonego dostarczonego drogą morską	mld m³	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
-	Dodatkowa Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego	mln m³	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	905	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,00	-	1005,00
-	Dodatkowa moc przesyłowa energii elektrycznej na połączeniach transgranicznych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	450	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
działanie 10.2																			
-	Liczba klientów podłączona do nowo wybudowanej (w wyniku realizacji projektów) sieci gazowej	mln os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,09
działanie 10.3																			
R.39.1.1 R.40.1.1 R.41.1.4 R.42.1.2	Roczna wartość produkcji urządzeń na potrzeby wytwarzania energii z OZE	PLN	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 942 500,00	-	163 391 258,84	-
R.41.1.3	Roczna wartość produkcji urządzeń do produkcji biokomponentów i biopaliw ²⁵	PLN	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI oś priorytetowa																			
R.100	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	realizacja ¹³	0	0	0	0	0	0	0	11,76	11,76	11,76	185,760	265,26	434,10	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja ¹⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,50	612,50	701,50
-	Wzrost liczby osób odwiedzających muzea	os.	realizacja ¹⁵	20 438 000	20 727 000	21 235 000	22 216 000	24 918 000	26 709 000	b.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	18 488 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Wzrost liczby widzów i słuchaczy	os.	realizacja ¹⁵	9 843 000		11 593 000		11 499 000		11 522 000		10 936 000		10 681 000		b.d.		-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-		
			wartość bazowa	9 609 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Liczba uczniów szkół artystycznych	os.	realizacja	77 678		78 443		76 453		77 562		76 431		84 112		84 230		-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 343	-	-	-	-		
			wartość bazowa	74 846		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Liczba studentów w publicznych uczelniach artystycznych	os.	realizacja	14 404		14 681		15 138		15 677		16 219		16 096		16 067		-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 484	-	-	-	-		
			wartość bazowa	14 200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP																					
działanie 11.1																					
-	Wzrost liczby osób odwiedzających muzea	os.	realizacja ¹⁶	20 438 000		20 727 000		21 235 000		22 216 000		24 918 000		26 709 000		b.d.		-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-	-	
			wartość bazowa	18 488 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R.58.1.1	Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	os./rok	realizacja ¹⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 983	90 983	815 612	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja ¹⁷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 101 760	5 873 100	6 255 022	6 283 330	
-	Liczba wejść na stronę/serwis internetowy lub do katalogu elektronicznego	wejścia	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 461	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 010 600	2 593 400	3 109 816	3 374 816	
-	Średni czas spędzony na stronie/ w serwisie	min	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,22	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40,43	62,43	70,43	
R.58.2.1	Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.	realizacja ¹⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	273	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 142	103 153	108 193	108 195	
działanie 11.2																					
R.59.1.1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje	os./rok	realizacja ¹⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 310	733 159	1 642 256	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja ²⁰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 354 174	1 914 030	2 345 061	2 848 065
działanie 11.3																					
-	Liczba uczniów szkół artystycznych	os.	realizacja	77 678		78 443		76 453		77 562		76 431		84 112		84 230		-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 343	-	-	-	-	
			wartość bazowa	74 846		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Liczba studentów w publicznych uczelniach artystycznych	os.	realizacja	14 404		14 681		15 138		15 677		16 219		16 096		16 067		-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 484	-	-	-	-	
			wartość bazowa	14 200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

R.75.2.2	Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury	os.	realizacja ²¹	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675	1038	1867	2947	3142	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	b.d.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja ²²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5201	6201	9251
R.75.2.1	Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury	os.	realizacja ²³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	1731	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	b.d.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja ²⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 793	8 793	8 793
XII oś priorytetowa																						
-	Średni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej	lata	realizacja	8,79		8,27		8,43		7,95		6,96		7,98		7,49		-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców	min.	realizacja	6,18		6		5,58		6		6		5,9		b.d.		-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	6 (2006 r.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	min.	realizacja	13,92		12,94		13		13		13		13		b.d.		-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	14 (2006r.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Średnia liczba pacjentów leczonych w ciągu miesiąca w szpitalach wysokospecjalistycznych	os.	realizacja	110,05		120,18		168,53		146,81		146,4		b.d.		b.d.		-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,6	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	85,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP																						
działanie 12.2																						
-	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	262865	137310	159693	280318	280378	-	-	-	-		
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wartość bazowa	b.d.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682 627	771 055	925 703	928 503	1 176 723		
XIII oś priorytetowa																						
-	Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	332	1 499	1 599	3 089	-	-	-	-			
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-			
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 496	10 747	12 747	13 496	14 438			
R.75.1.1 R.75.1.2 R.75.2.1 R.75.2.2	Liczba studentów korzystających ze wsparcia infrastruktury os.	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	20 601	13 604	16 624	37 974	-	-	-	-				
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 307	101 600	125 639	143 652	163 741			
-	w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wsparcia infrastruktury *(zgodnie z listą kierunków opracowaną przez MNiSW	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	20 601	11 951	14 346	31 573	-	-	-	-				
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 710	104 762	106 762	114 298	153 836			
-	Liczba studentów wykorzystujących utworzoną, w ramach projektów infrastrukturę ICT	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	20 601	11 504	16 624	37 974	-	-	-	-				
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-				
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 364	111 113	113 113	120 649	163 349			

-	w tym uczestniczących w kursach eLearning (liczba użytkowników) os.	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	716	1 216	3 039	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 335	19 875	19 875	21 075	33 484
-	Udział liczby studentów na priorytetowych kierunkach ścisłych w stosunku do ogólnej liczby studentów na uczelniach (%) *zgodnie z listą kierunków priorytetowych zatwierdzonych przez MNISW)	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Udział kobiet w liczbie absolwentów kierunków ścisłych i technicznych w stosunku do ogólnej liczby absolwentów tych kierunków (%)	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe wskaźniki rezultatu z Katalogu wskaźników obowiązkowych																					
priorytet/działanie																					
R.100	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednich utworzonych nowych miejsc pracy	EPC	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	28	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	258	280	393	471
XIV oś priorytetowa																					
Działanie 14.1 Sprawne zarządzanie programem																					
-	Liczba przeszkolonych osób	os.	realizacja	0	0	0	2 104	2 104	3 505	3 505	5 324	5 324	7 225	7 225	7 875	7 875	7 875	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 987	-	-	-
XV -oś priorytetowa																					
Działanie 15.1 Sprawne zarządzanie programem oraz działanie 15.4 Wsparcie największych beneficjentów programu																					
-	Liczba przeszkolonych osób	os.	realizacja	0	0	0	8 903	8 903	13 068	13 068	17 206,5	17 206,5	21 844,75	21 844,75	25 483,25	25 483,25	25 483,25	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 483,25	-	-	-

Komentarz:

¹ Szacowanie wartości wskaźnika na obecnym etapie nie ma uzasadnienia z uwagi na trwające prace związane ze zmianami granic aglomeracji w ramach aktualizacji KPOŚK

² Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do zebranych

³ Wskaźnik oznacza poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (4,38 mln Mg)

⁴ Wartość wskaźnika ujęta w sprawozdaniu nie stanowi sumy wartości wskaźników z poszczególnych projektów z uwagi na fakt, że ich zasięgi się nakładają, dane w sprawozdaniu oznaczają realne wartości, z pominięciem danych zdublowanych

⁵ Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza emisję zanieczyszczeń gazowych/pyłowych w danym roku z zakładów szczególnie uciążliwych

⁶ Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia, w tym oczyszczonych, odprowadzanych w danym roku bezpośrednio do wód lub ziemi

⁷ Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza ilość odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w danym roku wytworzonych ogółem, poddanych odzyskowi oraz poddanych unieszkodliwianiu

⁸ Wartości z poszczególnych projektów wyrażonych w % nie dają się agregować

⁹ Spadek wartości w wierszu realizacja, wynika z błędnie określonych danych w poprzednich okresach sprawozdawczych, skorygowano wyłącznie wartość za bieżący okres sprawozdawczy

¹⁰ Wskaźnik opracowany na podstawie danych od beneficjentów

¹¹ Selektywna zbiórka ma charakter powierzchny

¹² Wartość oznacza całkowitą liczbę osób objętych systemem zagospodarowania odpadów, bez wyłączenia osób objętych selektywną zbiórką odpadów. Selektywna zbiórka ma charakter powierzchni.

¹³ Dane realizacji wskaźnika "Liczba utworzonych miejsc pracy" osiągnąwszy od II półrocza 2012 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów dla projektu ZSM w Radomiu w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. Dane z II półrocza 2013 roku uwzględniają informacje z raportów za 2013 roku dla 9 projektów: Diecezji Legnickiej,

¹⁴ Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika "Liczba utworzonych miejsc pracy" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umów PSM im. St. Moniuszki (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 452,03, II półr. 2014 - 591,03, I półr.

¹⁵ Dane w zakresie realizacji wskaźników: "Wzrost liczby osób odwiedzających muzea" oraz "Wzrost liczby widzów i słuchaczy" gromadzone są na podstawie roczników statystycznych GUS (Mały rocznik statystyczny) i w związku z tym wartości wskaźników za rok 2013 będą podane w najbliższym czasie, niezwłocznie po uzyskaniu danych.

¹⁶ Wartość realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektu Diecezji Legnickiej w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową.

¹⁷ Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umów NIFC i Diecezji Legnickiej (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 5 104 122, II

¹⁸ Wartość realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektu Diecezji Legnickiej w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową.

¹⁹ Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raportach z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektów: Centrum Nauki Kopernik, Filharmonii Częstochowskiej i NCPP w Opolu w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową.

²⁰ Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umowy Miasta Opole - NCPP (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 1 346 174, II półr.

²¹ Wartość realizacji wskaźnika "Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury" osiągnąwszy od II półrocza 2012 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów za 2012 rok dla projektu ZSM w Radomiu w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. Dane z II półrocza 2013 roku uwzględniają informacje z raportów za

²² Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika "Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umów PSM im. St. Moniuszki (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 -

²³ Wartość realizacji wskaźnika "Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raportach z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektów: PWST we Wrocławiu i PWSFTvT w Łodzi w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową.

²⁴ Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika "Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umowy PWSFTvT w Łodzi (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 5 763, II

²⁵ Nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla tego wskaźnika.